



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA/MES/AÑO
31/12/2015

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.				
MGE/OP/FISM/2 013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	PEDREGAL DEL TOPO	80%	30%		1,013,919.00	1,013,919.00				278,953.89	278,953.89			90	TOMAS	630	72.00	
MGE/OP/FISM/2 013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVA ESPERANZA	100%	100%		449,820.00	449,820.00				477,578.38	477,578.38			90	DESC.	630	90.00	
MGE/OP/FISM/2 013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVO ESCOBEDO	100%	100%		330,989.00	330,989.00				461,445.23	461,445.23			1	UNIDAD	150	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	SERRANIAS	100%	100%		399,870.00	399,870.00				403,435.68	403,435.68			1258	M2	8806	1,258.00	
MGE/OP/FISM/2 013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	ANDRES CABALLERO	100%	91%		499,706.00	499,706.00				456,775.46	456,775.46			1602	M2	2250	1,602.00	
MGE/OP/FISM/2 013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	EMILIANO ZAPATA	100%	100%		277,450.00	277,450.00				277,449.99	277,449.99			3710	M2	850	3,710.00	
MGE/OP/FISM/2 013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	84%		348,650.00	348,650.00				293,003.73	293,003.73			4120	M2	1050	4,120.00	
MGE/OP/FISM/2 013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	PORTAL DEL FRAILE	100%	96%		213,000.00	213,000.00				203,883.87	203,883.87			3270	M2	950	3,270.00	
MGE/OP/FISM/2 013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA (CAMELLON)	100%	97%		354,700.00	354,700.00				343,503.58	343,503.58			4150	M2	1100	4,150.00	
MGE/OP/FISM/2 013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	VILLAS DE SAN MARTIN	100%	97%		321,560.00	321,560.00				312,429.43	312,429.43			22	LUM.	154	22.00	
MGE/OP/FISM/2 013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	LA UNIDAD	100%	100%		388,462.00	388,462.00				387,399.43	387,399.43			145	LUM.	800	145.00	
MGE/OP/FISM/2 013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	18 DE OCTUBRE	100%	100%		297,759.00	297,759.00				297,601.83	297,601.83			96	LUM.	672	96.00	
MGE/OP/FISM/2 013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLES DE SAN FRANCISCO	90%	88%		496,432.00	496,432.00				436,515.58	436,515.58			35	ACOM.	245	31.50	
MGE/OP/FISM/2 013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLES DE ESCOBEDO	100%	99%		468,793.00	468,793.00				465,531.21	465,531.21			1	PLAZA	3120	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PRIVADAS DE CAMINO REAL I	100%	95%		477,880.00	477,880.00				461,486.46	461,486.46			1	PLAZA	1890	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON (CAMELLON)	100%	99%		688,430.00	688,430.00				683,447.88	683,447.88			1	PLAZA	1255	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA	100%	99%		179,649.00	179,649.00				178,113.84	178,113.84			1	PLAZA	1322	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%		189,943.00	189,943.00				189,842.51	189,842.51			1	PLAZA	1232	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%		205,102.00	205,102.00				204,975.64	204,975.64			1	PLAZA	850	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INFONAVIT EX - HACIENDA	100%	30%		386,998.00	386,998.00				116,099.52	116,099.52			1	PLAZA	255	1.00	
MGE/OP/FISM/2 013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INSURGENTES	45%	30%		280,300.00	280,300.00				82,531.07	82,531.07			1	PLAZA	320	0.45	
MGE/OP/FISM/2 013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	45%	80%		329,916.00	329,916.00				259,531.28	259,531.28			1	PLAZA	488	0.45	
MGE/OP/FISM/2 013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	100%	65%		296,957.00	296,957.00				187,709.35	187,709.35			1	PLAZA	510	1.00	



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA/MES/AÑO
31/12/2015

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	ALCANZADAS
			FIB %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.				
MGE/OP/FISM/2 013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	COLINAS DEL TOPO	100%	100%		328,352.00	328,352.00				493,339.56	493,339.56				1	PLAZA	950	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	100%	99%		536,569.00	536,569.00				530,705.91	530,705.91				1	PLAZA	988	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	100%	60%		420,314.00	420,314.00				251,503.84	251,503.84				1	PLAZA	850	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON	100%	100%		480,156.00	480,156.00				514,470.92	514,470.92				1	PLAZA	750	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	LOMAS DE AZTLAN	100%	100%		326,900.00	326,900.00				327,594.37	327,594.37				1	PLAZA	600	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLES III	100%	95%		587,335.00	587,335.00				566,998.47	566,998.47				1	PLAZA	800	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	FOMERREY 9	100%	95%		417,412.00	417,412.00				399,757.67	399,757.67				1	PLAZA	877	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLES IV	100%	90%		499,756.00	499,756.00				493,887.83	493,887.83				1	PLAZA	500	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/21	REHABILITACION DE PLAZAS	LOS VERGELES	100%	99%		673,717.00	673,717.00				666,561.73	666,561.73				1	PLAZA	960	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/07	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	RIO PESQUERIA EN VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MVA.	100%	92%		2,224,869.00	2,224,869.00				2,045,163.17	2,045,163.17				1	PLAZA	785	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/03	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	RIO PESQUERIA AL SUR DE CARR. A MONCLOVA.	100%	100%		2,114,417.00	2,114,417.00				2,114,417.29	2,114,417.29				1	PLAZA	620	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/04	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN CALLE DE LAS AZUCENAS Y DE LAS ROSAS	100%	99%		310,520.00	310,520.00				299,962.28	299,962.28				1	PLAZA	520	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/10	PAVIMENTACIÓN	COL. FERNANDO AMILPA, M91 CALLE MELON ENTRE BLAS CHUMACERO Y NISPERO Y CALLE MELON ENTRE EMILIO GAMBOA	100%	94%		1,057,720.00	1,057,720.00				992,291.67	992,291.67				1	PLAZA	700	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/16	PAVIMENTACIÓN	COL. CELESTINO GASCA, CALLE FCO VILLA ENTRE QUERETARO Y GRO	100%	100%		1,274,248.00	1,274,248.00				1,247,596.71	1,247,596.71				1	PLAZA	990	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/17	REPAVIMENTACION	PROVILEON, VARIAS CALLES	100%	100%		1,851,875.00	1,851,875.00				1,847,849.58	1,847,849.58				1	PLAZA	1500	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/19	REPAVIMENTACION	FELIPE CARRILLO VARIAS CALLES	100%	86%		2,050,000.00	2,050,000.00				1,768,917.38	1,768,917.38				1	PLAZA	1255	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/20	REPAVIMENTACION	CELESTINO GASCA VARIAS CALLES	100%	77%		1,635,000.00	1,635,000.00				1,251,224.13	1,251,224.13				1	PLAZA	680	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/18	REPAVIMENTACION	LAZARO CARDENAS VARIAS CALLES	100%	99%		2,060,000.00	2,060,000.00				2,044,485.20	2,044,485.20				1	PLAZA	700	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/01	ALUMBRADO PÚBLICO	EMILIANO ZAPATA VARIAS CALLES	100%	85%		418,795.00	418,795.00				354,771.50	354,771.50				1	PLAZA	889	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/02	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO ESCOBEDO VARIAS CALLES	100%	81%		1,762,981.00	1,762,981.00				1,433,835.12	1,433,835.12				1	PLAZA	963	1.00
MGE/OP/FISM/2 013/05	ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA MARTHA VARIAS CALLES	100%	99%		1,127,290.00	1,127,290.00				1,120,227.03	1,120,227.03				1	PLAZA	784	1.00



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA/MES/AÑO
31/12/2015

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.				
MGE/OP/FISM/2 013/06	ELECTRIFICACIÓN	FERNANDO AMILPA, MANZANA 91 CALLE BLAS CHUMACERO	90%	63%		650,550.00	650,550.00				408,751.68	408,751.68				1	PLAZA	450	0.90
		SUBTOTAL OBRA:				31,705,061.00	31,705,061.00	0.00	0.00	0.00	28,633,557.88	28,633,557.88	0.00	0.00	0.00				
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	100%	100%		980,569.00	980,569.00				980,568.90	980,568.90							
		SUBTOTAL INDIRECTOS:				980,569.00	980,569.00	0.00	0.00	0.00	980,568.90	980,568.90	0.00	0.00	0.00				
		TOTAL:				32,685,630.00	32,685,630.00	0.00	0.00	0.00	29,614,126.78	29,614,126.78	0.00	0.00	0.00				

C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.