

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2016

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
MGE/OP/FISM/01/15	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	COLONIA ANDRÉS CABALLERO	100%	112%		731,898	731,898					820,164	820,164					
MGE/OP/FISM/02/15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LOS ALTOS	100%	99%		1,462,354	1,462,354					1,454,851	1,454,851					
MGE/OP/FISM/03/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	COL AGRIPECUARIA ANDRÉS CABALLERO	80%	45%		4,453,324	4,453,324					1,985,004	1,985,004					
MGE/OP/FISM/04/15	DRENAJE PLUVIAL	COL EMILIANO ZAPATA	90%	71%		4,442,743	4,442,743					3,174,798	3,174,798					
MGE/OP/FISM/05/15	ALUMBRADO PÚBLICO	COL COLINAS DEL TOPO	0%	30%		400,000	400,000					118,667	118,667					
MGE/OP/FISM/06/15	PLUVIAL	ANDRÉS CABALLERO	60%	56%		400,000	400,000					222,424	222,424					
MGE/OP/FISM/07/15	DRENAJE SANITARIO	COL AGROPECUARIA LAZARO CÁRDENAS EN PEQUEÑO	100%	97%		615,671	615,671					598,527	598,527					
MGE/OP/FISM/09/15	ALUMBRADO PÚBLICO	PEDREGAL DEL TOPO	0%	30%		1,610,350	1,610,350					479,798	479,798					
MGE/OP/FISM/10/15	ALUMBRADO PÚBLICO	CAMINO A LAS PEDRERAS	5%	99%		2,218,000	2,218,000					2,195,837	2,195,837					
MGE/OP/FISM/11/15	AGUA POTABLE	COL EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	5%	30%		1,887,147	1,887,147					562,732	562,732					
MGE/OP/FISM/12/15	DRENAJE PLUVIAL	JARDINES DE SAN MARTÍN	45%	45%		2,600,000	2,600,000					1,179,054	1,179,054					
MGE/OP/FISM/13/15	DRENAJE SANITARIO	AGROPECUARIA ANDRÉS CABALLERO	65%	36%		2,700,000	2,700,000					975,963	975,963					
MGE/OP/FISM/14/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	90%	66%		2,275,930	2,275,930					1,505,817	1,505,817					
MGE/OP/FISM/08/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA	60%	81%		200,000	200,000					161,053	161,053					
MGE/OP/FISM/15/15	DRENAJE SANITARIO	SOCRATES RIZZO (CONEXIÓN)	15%	30%		1,200,000	1,200,000					356,977	356,977					
MGE/OP/FISM/16/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	RIO PESQUERÍA	0%	30%		766,219	766,219					227,572	227,572					

MGE/OP/FISM/17/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO ESCOBEDO, N.L.	GRAL	0%	30%		2,748,131	2,748,131				820,805	820,805					
MGE/OP/FISM/18/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO ESCOBEDO, N.L.	GRAL	0%	30%		2,684,325	2,684,325				803,634	803,634					
MGE/OP/FISM/19/15	COMEDOR ESCOLAR	MUNICIPIO ESCOBEDO, N.L.	GRAL	0%	30%		2,551,144	2,551,144				763,718	763,718					
	SUBTOTAL OBRA:						35,947,235.86	35,947,235.86				18,407,394.85	18,407,394.85					
	PRODIM		2%		100%		743,821.14	743,821.14				743,821	743,821					
	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS		3%		100%		500,000.00	500,000.00				498,058	498,058					
	TOTAL:						37,191,057.00	37,191,057.00				19,649,273.57	19,649,273.57					



 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



 C.P. RUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.