



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2010
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F..**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
1	10	2010

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROB AS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS	OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.						
			SEGURIDAD PUBLICA		0%	59%	2010	65.362.378	65.362.378	0	0	0	38.608.106	38.608.106	0	0	0						
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		0%	92%	2010	59.670.830	59.670.830	0	0	0	55.166.797	55.166.797	0	0	0						
SUMA DE LA HOJA								\$126.033.208	\$126.033.208	\$0	\$0	\$0	\$93.774.903	\$93.774.903	\$0	\$0	\$0						
SUBTOTAL																							
SUMA TOTAL								\$126.033.208	\$126.033.208	\$0	\$0	\$0	\$93.774.903	\$93.774.903	\$0	\$0	\$0						

CLF

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**



**INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**

MUNICIPIO **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**

FONDO: **FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
1	10	2010

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROB ADAS	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
					MGE/OP/ FISM01/2 010	1		AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	30%	30%		2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00				
MGE/OP/ FISM02/2 010	2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	50%	50%		250.000,00	250.000,00				123.213,00	123.213,00				TOMAS				
FISM03/2 010	3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	30%	0%		419.581,00	419.581,00				0,00	0,00				TOMAS				
FISM04/2 010	4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	0%	0%		158.409,00	158.409,00				0,00	0,00				TOMAS				
FISM05/2 010	5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	0%	0%		138.350,00	138.350,00				0,00	0,00				TOMAS				
MGE/OP/ FISM06/2 010	6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	30%	30%		2.000.000,00	2.000.000,00				597.200,79	597.200,79				DESCARG AS				
FISM03/2 010	7	DRENAJE SANITARIO	COL. SOLIDARIDAD	30%	30%		337.784,99	337.784,99				100.703,00	100.703,00				DESCARG AS				
FISM03/2 010	8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	30%	30%		558.276,01	558.276,01				166.870,00	166.870,00				DESCARG AS				
MGE/OP/ FISM09/2 010	9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	92%	91%		232.385,00	232.385,00				211.300,38	211.300,38				DESCARG AS				
MGE/OP/ FISM10/2 010	10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	30%	30%		1.489.975,00	1.489.975,00				445.557,00	445.557,00				M2				
MGE/OP/ FISM11/2 010	11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	30%	30%		2.371.415,00	2.371.415,00				704.696,96	704.696,96				M2				
MGE/OP/ FISM16/2 010	12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	30%	30%		2.018.056,00	2.018.056,00				603.318,00	603.318,00				M2				
MGE/OP/ FISM13/2 010	13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	30%	30%		1.706.428,00	1.706.428,00				507.894,30	507.894,30				M2				
MGE/OP/ FISM15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Pedregal del Topo)	30%	30%		542.309,00	542.309,00				160.452,00	160.452,00				M2				
MGE/OP/ FISM15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO San Genaro.	30%	30%		613.520,00	613.520,00				180.621,00	180.621,00				M2				
MGE/OP/ FISM14/2 010	15	ALUMBRADO	COL. PROVILEON	30%	30%		1.706.972,00	1.706.972,00				508.685,75	508.685,75				LUMIN				
MGE/OP/ FISM12/2 010	16	ALUMBRADO	PREDIO LOS SALDAÑA	30%	30%		280.000,00	280.000,00				83.641,00	83.641,00				LUMIN				
MGE/OP/ FISM12/2 010	17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	30%	30%		902.216,00	902.216,00				268.967,00	268.967,00				LUMIN				
FISM10/2 010	18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	0%	0%		320.500,00	320.500,00				0,00	0,00				ACOMETID A				
FISM10/2 010	19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MENDIOLA	0%	0%		494.460,65	494.460,65				0,00	0,00				ACOMETID A				
SUMA DE LA SUBTOTAL							18.660.637,66	18.660.637,66	0,00	0,00	0,00	6.266.730,86	6.266.730,86	0,00	0,00	0,00					
SUMA TOTAL							18.660.637,66	18.660.637,66	0,00	0,00	0,00	6.266.730,86	6.266.730,86	0,00	0,00	0,00					

CLC

**LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.**



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
1	10	2010

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROB AS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS	OBSERVACIONES	
					FIB %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.						
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	91%	2009	2,130,624	2,130,624	0	0	0	1,929,497	1,929,497	0	0	0	M2	3929	0	3929		
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2,254,160	2,254,160	0	0	0	1,944,377	1,944,377	0	0	0	M2	3996	0	3996		
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1,967,516	1,967,516	0	0	0	1,967,516	1,967,516	0	0	0	M2	3882	0	3882		
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1,987,612	1,987,612	0	0	0	1,979,982	1,979,982	0	0	0	M2	3882	0	3882		
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	97%	2009	2,030,348	2,030,348	0	0	0	1,974,804	1,974,804	0	0	0	M2	3882	0	3882		
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1,344,021	1,344,021	0	0	0	589,703	589,703	0	0	0	M2	2890	0	2890		
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1,992,700	1,992,700	0	0	0	1,992,700	1,992,700	0	0	0	M2	9418	0	9418		
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1,982,405	1,982,405	0	0	0	1,982,405	1,982,405	0	0	0	M2	9418	0	9418		
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1,969,322	1,969,322	0	0	0	1,969,322	1,969,322	0	0	0	M2	9250	0	9250		
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1,983,051	1,983,051	0	0	0	1,983,051	1,983,051	0	0	0	M2	9371	0	9371		
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1,392,900	1,392,900	0	0	0	1,392,900	1,392,900	0	0	0	M2	107	0	107		
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1,967,557	1,967,557	0	0	0	1,967,557	1,967,557	0	0	0	M2	152	0	152		
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1,230,399	1,230,399	0	0	0	1,113,749	1,113,749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73		
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993,810	993,810	0	0	0	993,811	993,811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76		
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	44%	2009	1,489,904	1,489,904	0	0	0	660,525	660,525	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150		
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1,934,853	1,934,853	0	0	0	580,456	580,456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0.3		
			PLAZAS	(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984,405	984,405	0	0	0	355,748	355,748	0	0	0	ML	2	0	0.72		
SUMA DE LA HOJA								\$29,636,686	\$29,636,686	\$0	\$0	\$0	\$26,378,102	\$26,378,102	\$0	\$0	\$0						
SUBTOTAL																							
SUMA TOTAL								\$29,636,686	\$29,636,686	\$0	\$0	\$0	\$26,378,102	\$26,378,102	\$0	\$0	\$0						

CLC

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.