



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2012

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	MODIFICADAS
				RS %	RN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART.			
MGE/OP/FISM/01/12		PLAZA GIRASOLES	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO	30%	0%		1,591,000.00	1,591,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/02/12		PLAZA CAMINO REAL	CALLE HDA. STA. JULIA CRUZ SAN JERONIMO	0%	0%		1,050,000.00	1,050,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/03/12		PLAZA PEDREGAL DEL TOPO	CALLE PLUNIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN JERONIMO	0%	0%		100,000.00	100,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/04/12		PLAZA VALLE DE SAN FRANCISCO	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE	0%	0%		1,117,649.63	1,117,649.63				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/05/12		PLAZA CAMELLÓN	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERONIMO TREVIÑO	0%	0%		2,032,354.37	2,032,354.37				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/06/12		REPAVIMENTACION	COLONIA CELESTINO GASCA	100%	34%		1,782,009.50	1,782,009.50				609,104.03	608,194.03						
MGE/OP/FISM/07/12		REPAVIMENTACION	COLONIA FELIPE CARRILLO	100%	30%		904,487.51	904,487.51				269,121.98	258,121.98						
MGE/OP/FISM/08/12		PAVIMENTO HIDRAULICO	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO	00%	30%		4,572,452.49	4,572,452.49				1,363,103.72	1,363,103.72						
MGE/OP/FISM/09/12		PLUVIAL PEDREGAL DEL TOPO	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALEGUAS	30%	0%		1,086,597.68	1,086,597.68				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/10/12		DESLAVE LA UNIDAD	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO	30%	0%		700,000.00	700,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/11/12		PAVIMENTO HIDRAULICO	CALLE LEONEL CHAVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ	30%	0%		918,000.00	918,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/12/12		PAVIMENTO HIDRAULICO	CALLE TITANIO CRUZ CON CRCMO	0%	0%		303,805.81	303,805.81				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/13/12		PAVIMENTO HIDRAULICO	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO	30%	0%		993,550.00	993,550.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/14/12		PAVIMENTO HIDRAULICO	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA	30%	0%		2,157,950.86	2,157,950.86				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/15/12		PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA	30%	29%		585,250.00	585,250.00				165,542.90	165,542.90						
MGE/OP/FISM/16/12		PAVIMENTO ASFALTICO	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL	30%	0%		1,977,000.89	1,977,000.89				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/17/12		PAVIMENTO ASFALTICO	COLONIA FERNANDO AM LPA	100%	29%		1,440,410.00	1,440,410.00				422,915.73	422,915.73						
MGE/OP/FISM/18/12		ALUMBRADO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLUNIO DE ORDOÑEZ	30%	0%		1,100,000.00	1,100,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/19/12		ALUMBRADO	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGA	30%	0%		1,451,889.14	1,451,889.14				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/20/12		ALUMBRADO	CALLE MONTE HORES CRUZ MONTE DIVOS	0%	0%		1,709,000.00	1,709,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/21/12		ALUMBRADO	CALLE UNIDAD ORGANICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL	0%	0%		242,449.84	242,449.84				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/22/12		ALUMBRADO	AVE. ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLON Y CO. PRIETO	0%	0%		230,000.00	230,000.00				0.00	0.00						
MGE/OP/FISM/23/12		PAVIMENTO ASFALTICO	COLONIA FELIPE CARRILLO	100%	30%		775,912.06	775,912.06				229,800.41	229,800.41						
		SUBTOTAL OBRA					28,830,987.00	28,830,987.00				3,058,878.77	3,058,878.77						
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%		0%	0%		910,439.00	910,439.00				0.00	0.00						
		DESARROLLO SOCIAL 2%		0%	0%		606,959.00	606,959.00				0.00	0.00						
		SUBTOTAL INDIRECTOS		0%	0%		1,517,398.00	1,517,398.00				0.00	0.00						
		TOTAL					30,347,985.00	30,347,985.00	0.00	0.00	0.00	3,058,878.77	3,058,878.77	0.00	0.00	0.00			



CL
LIC. CLARA LUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 2012



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
 FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 2012.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2012

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		100%	100%	2012	80,835,000	80,835,000	0	0	0	80,835,000	80,835,000	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBRAS 4866										1,469,752	1,469,752	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBRAS 6712										1,293,589	1,293,589	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBRAS 6142										817,893	817,893	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO HSBC REES										20,369,772	20,369,772							
			AMORTIZACION CREDITO (75)										5,786,095	5,786,095	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO (62.5)										2,152,007	2,152,007	0	0	0				
			INTERESES										10,195,114	10,195,114	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS										13,120,809	13,120,809	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS										8,503,471	8,503,471	0	0	0				
			ARRENDAMIENTO										6,877,154	6,877,154	0	0	0				
			FIDEICOMISO A-CORRO DE ENERGIA										10,269,343	10,269,343	0	0	0				
			SEGURIDAD PÚBLICA		50%	50%	2012	80,835,944	80,835,944	0	0	0	40,418,211	40,418,211	0	0	0				
			NOMINA										29,822,654	29,822,654	0	0	0				
			ARRENDAMIENTO										10,595,557	10,595,557	0	0	0				
SUMA TOTAL								161,670,944	161,670,944	0	0	0	121,253,211	121,253,211	0	0	0				

