



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)**  
**PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014.

FECHA DE ELABORACIÓN
DIÁ/MES/AÑO
31/12/2015

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	ALCANZADAS	
			FIS %	FIN%	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
MGE/OP/FISM/01/ 2014	REPAVIMENTACION	COL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	1,242,694.00	1,242,694.00				1,242,693.50	1,242,693.50				4,156	metro cuadrado	900	4,156	
MGE/OP/FISM/02/ 2014	ELECTRIFICACIÓN	COL. EXHACIENDA EL CANADA	55%	30%	687,630.03	687,630.03				206,289.01	206,289.01				450	metro lineal	1100	248	
MGE/OP/FISM/03/ 2014	AGUA POTABLE	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	98%	2,588,304.35	2,588,304.35				2,540,420.41	2,540,420.41				2,909	metro lineal	180	2,909	
MGE/OP/FISM/04/ 2014	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%	875,464.39	875,464.39				875,464.39	875,464.39				40	descargas	160	40	
MGE/OP/FISM/05/ 2014	DRENAJE SANITARIO	COL. SOCRATES RIZZO	100%	58%	2,590,739.88	2,590,739.88				1,505,685.71	1,505,685.71				160	descargas	640	160	
MGE/OP/FISM/06/ 2014	PAVIMENTO ASFÁLTICO	EMILIANO ZAPATA CALLES ABEL GUERRA Y GERARDO VILLARREAL	100%	95%	2,744,572.44	2,744,572.44				2,595,675.61	2,595,675.61				3,167	metro cuadrado	600	3,167	
MGE/OP/FISM/10/ 2014	DRENAJE SANITARIO	COL. ANDRES CABALLERO	100%	69%	7,320,003.89	7,320,003.89				5,054,385.19	5,054,385.19				356	descargas	1424	356	
MGE/OP/FISM/11/ 2014	PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	40%	45%	13,266,158.67	13,266,158.67				5,980,122.38	5,980,122.38				1,000	metro lineal	1800	400	
MGE/OP/FISM/07/ 2014	REPAVIMENTACION	COL. FELIPE CARRILLO	100%	55%	1,291,833.50	1,291,833.50				706,296.97	706,296.97				3,031	metro cuadrado	600	3,031	
MGE/OP/FISM/09/ 2014	ELECTRIFICACIÓN	PRIVADA FRUCTOS RODRIGUEZ, COL. LOS ALTOS.	70%	99%	449,363.97	449,363.97				446,264.90	446,264.90				90	metro lineal	300	63	
MGE/OP/FISM/08/ 2014	PLUVIAL	COL. ANDRES CABALLERO	100%	85%	1,920,014.21	1,920,014.21				1,634,776.12	1,634,776.12				600	metro lineal	1500	600	
MGE/OP/FISM/12/ 2014	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	0%	0%	428,498.25	428,498.25				0.00	0.00				39	descargas	1424	0	
		<b>SUBTOTAL:</b>			<b>35,405,277.58</b>	<b>35,405,277.58</b>				<b>22,788,074.19</b>	<b>22,788,074.19</b>								
		PRODIMDF 2%	99%	99%	732,567.38	732,567.38				722,567.25	722,567.25								
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	100%	100%	492,051.90	492,051.90				492,051.90	492,051.90								
		<b>TOTAL:</b>			<b>36,629,896.86</b>	<b>36,629,896.86</b>				<b>24,002,693.34</b>	<b>24,002,693.34</b>								

C.P. ERUBIEL CESRA LEIJA FRANCO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,  
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.