

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS "B" VIALIDADES 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FB%	FM%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N5-2015	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE COL. ANDRÉS CABALLERO Y RÍO PESQUERÍA	COLONIA ANDRÉS CABALLERO Y RÍO PESQUERÍA EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0%	0%		13,580,079.84	13,580,079.84					0	0					
	LO-819021985-N6-2015	PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	100%	94%		6,419,920.16	6,419,920.16					6,037,984	6,037,984					
TOTAL:							20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	6,037,984	6,037,984	0	0	0			

ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.