

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA					
				FR %	FRM %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS			
AFSA170542014	MISG0PR220702014	REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES CALLE OCAMPO DESDE AVE DONATO ELIZONDO A CALLE PARRA	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	50%	30%		2,000,000	2,000,000				592,301	592,301									
AFSA1702202014	MISG0PR230202014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HÉCTOR GONZÁLEZ DE AV ACUEDUCTO A SANTIAGO ROEL	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	55%	50%		1,439,081	1,430,081				620,997	620,997									
AFSA1702602014	MISG0PR230302014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE COMPOSTELA DE AVE. RAUL SALINAS A AVE. LAS TORRES	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	0%	30%		1,560,919	1,500,919				463,692	463,692									
AFSA1705502014	MISG0PR230402014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE LAS TORRES, DE AVE. COMPOSTELA A CALLE OVIEDO	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	30%		2,659,835	2,659,835				777,682	777,682									
AFSA1702802014	MISG0PR230502014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE SENDERO GARRILES CENTRALES DEL LÍMITE DE APODACA HASTA AVE REPUBLICA MEXICANA	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	30%		2,659,982	2,659,982				784,385	784,385									
AFSA1702902014	MISG0PR230602014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ABASOLO DE AV RAIL, SALINAS HASTA VIA A TORREÓN	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	30%		2,680,183	2,680,183				791,325	791,325									
AFSA1703602014	LO40R021845-A1702014	REHABILITACION DE VIALIDADES EN AVE LOS CHOCOLATES, AVE JUÁREZ CALLE TITANIO Y AVE. LAS TORRES	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	100%		8,000,000	8,000,000				7,974,251	7,974,251									
AFSA1702302014	LO40R021845-A1702014	UNIDAD DEPORTIVA LA ALIANZA SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	47%		8,500,000	8,500,000				4,008,742	4,008,742									
TOTAL:							29,500,000	29,500,000	0	0	0	16,013,374	16,013,374	0	0	0						

ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. P. RUBEN CESAR LEJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.