

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				PIS %	PRM %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
AFSA1705A2014	MGEICPR23012014	REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES CALLE OCAMPO, DESDE AVE DONATO ELIZONDO A CALLE PARRA	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	50%	30%		2,000,000	2,000,000				592,301	592,301						
AFSA1702B2014	MGEICPR23022014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HÉCTOR GONZÁLEZ DE AV ACUEDUCTO A SANTIAGO ROEL	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	55%	50%		1,439,081	1,439,081				620,997	620,997						
AFSA1709B2014	WSDICPR23032014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE COMPOSTELA, DE AVE RAUL SALINAS A AVE LAS TORRES	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	0%	30%		1,560,919	1,560,919				463,692	463,692						
AFSA1705B2014	MGEICPR23042014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE LAS TORRES DE AVE COMPOSTELA A CALLE OVIEDO	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	30%		2,659,835	2,659,835				777,682	777,682						
AFSA1703B2014	MGEICPR23052014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE BENDERO, CARRILES CENTRALES DEL LIMITE DE APODACA HASTA AVE REPÚBLICA MEXICANA	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	30%		2,659,982	2,659,982				784,385	784,385						
AFSA1702B2014	MGEICPR23062014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ABASOLO DE AV RAUL SALINAS HASTA VIA A TORREON	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	30%		2,680,183	2,680,183				791,325	791,325						
AFSA1704B2014	LDHICPR23072014	REHABILITACION DE VIALIDADES EN AVE LOS CHOCOLATES, AVE JUAREZ, CALLE TITANO Y AVE LAS TORRES	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	100%		8,000,000	8,000,000				7,974,251	7,974,251						
AFSA1702B2014	LDHICPR23082014	UNIDAD DEPORTIVA LA ALIANZA SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	47%		8,500,000	8,500,000				4,938,215	4,938,215						
TOTAL:							29,500,000	29,500,000	0	0	0	16,942,847	16,942,847	0	0	0			


ING. RICARDO ALBERTO MARTÍNEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


C.P. ERNEL CESAR LEJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL