



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2014**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	09	2014

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	
			PAGO DE FINANCIAMIENTO			70%	70%	2014	49,000,000	49,000,000	0	0	0	34,070,882	34,070,882	0	0	0
			AMORTIZACION BANOS											9,787,632	9,787,632	0	0	0
			AMORTIZACION CREDITO HSBC											9,375,000	9,375,000	0	0	0
			AMORTIZACION INTERACCIONES											990,000	990,000	0	0	0
			INTERESES											13,918,250	13,918,250	0	0	0
			SEGURIDAD PÚBLICA			78%	78%	2014	137,806,507	137,806,507	0	0	0	107,044,083	107,044,083	0	0	0
			NOMINA											78,526,417	78,526,417	0	0	0
			ARRENDAMIENTO											14,722,914	14,722,914	0	0	0
			GASOLINA											8,668,826	8,668,826	0	0	0
			SEGUROS											2,700,358	2,700,358	0	0	0
			MITO DE VEHICULOS											2,425,568	2,425,568	0	0	0
			SUMA TOTAL						186,806,507	186,806,507	0	0	0	141,114,965	141,114,965	0	0	0


LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014.

HA DE ELABORAC
DIAMES/AÑO
30/09/2014

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					META \$	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	APROBADAS	
			RS %	FM %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
MGEOPFISM09 2014	REPRESENTACIÓN	COL. LAZARO CÁRDENAS	0%	0%	1,257,100.81	1,257,100.81				1,242,693.50	1,242,693.50				4,156.00	metro		4156	
MGEOPFISM07 2014	ELECTRIFICACIÓN	COL. EXCENDIDA EL CARBÓN	0%	0%	700,000.00	700,000.00				206,289.01	206,289.01				450.00	metro lineal	900	450	
MGEOPFISM02 2014	AGUAFORTALE	COL. CLORIA BENDICIDA	0%	0%	2,600,000.00	2,600,000.00				776,726.31	776,726.31				2,000.00	metro lineal	100	2,000.00	
MGEOPFISM04 2014	DESARME SANTIAGO	COL. EMILIANO ZAPATA	0%	0%	868,718.53	868,718.53				875,464.39	875,464.39				40.00	descargas	160	40.00	
MGEOPFISM05 2014	DESARME SANTIAGO	COL. SOCRATES RIZZO	0%	0%	2,630,000.00	2,630,000.00				777,221.96	777,221.96				160.00	descargas	640	160.00	
MGEOPFISM02 2014	PAVIMENTO ASFÁLTICO	EMILIANO ZAPATA CALLES ASEL GUERRA Y GERARDO	0%	0%	2,660,241.77	2,660,241.77				780,156.34	780,156.34				3,167.20	metro cuadrado	600	3,167.20	
MGEOPFISM08 2014	DESARME SANTIAGO	COL. ANDRES CABALLERO	0%	0%	6,977,321.85	6,977,321.85				2,063,159.35	2,063,159.35				356.00	descargas	1424	356.00	
MGEOPFISM09 2014	PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	0%	0%	13,367,185.70	13,367,185.70				3,979,847.60	3,979,847.60				1,000.00	metro lineal	1800	1,000.00	
MGEOPFISM07 2014	REPAVIMENTACIÓN	COL. FELIPE CARRILLO	0%	0%	1,315,200.00	1,315,200.00				387,550.05	387,550.05				3,031.00	metro cuadrado	600	3,031.00	
MGEOPFISM09 2014	ELECTRIFICACIÓN	PRIVADA FRUCTOS RODRÍGUEZ COL. LOS ALTOS	0%	0%	450,000.00	450,000.00				0.00	0.00				90.00	metro lineal	300	90.00	
MGEOPFISM07 2014	PLUVIAL	COL. ANDRES CABALLERO	0%	0%	1,951,181.89	1,951,181.89				578,004.26	578,004.26				600.00	metro lineal	1500	600.00	
SUBTOTAL OBRA:					34,796,950.66	34,796,950.66				11,868,112.77	11,868,112.77								
PRODMDF 2%					732,567.38	732,567.38				631,040.00	631,040.00								
BUDGETOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%					1,038,851.07	1,038,851.07				225,000.00	225,000.00								
SUBTOTAL:					1,831,418.45	1,831,418.45				856,040.00	856,040.00								
TOTAL:					36,628,369.00	36,628,369.00				12,521,152.77	12,612,680.02								


LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZALES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍAS/MES/AÑO
30/09/2014

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS. %	FIN. %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
MGE/OP/FISM/2013/108	REHABILITACION DE PLAZAS	PEDREGAL DEL TOPO	30%	30%	1,013,919.00	1,013,919.00				278,953.88	278,953.88				90	TOMAS	630		27.00
MGE/OP/FISM/2013/109	REHABILITACION DE PLAZAS	NIUEVA ESPERANZA	100%	100%	449,820.00	449,820.00				445,868.43	445,868.43				90	DESC.	630		80.00
MGE/OP/FISM/2013/110	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVO ESCOBEDO	99%	100%	330,989.00	330,989.00				332,780.57	332,780.57				1	UNIDAD	150		1.00
MGE/OP/FISM/2013/111	REHABILITACION DE PLAZAS	SERRANIAS	85%	83%	399,670.00	399,670.00				331,493.67	331,493.67				1258	M2	8806		1,042.89
MGE/OP/FISM/2013/112	REHABILITACION DE PLAZAS	ANDRES CABALLERO	92%	91%	499,708.00	499,708.00				456,775.46	456,775.46				1602	M2	2250		1,454.37
MGE/OP/FISM/2013/113	REHABILITACION DE PLAZAS	EMILIANO ZAPATA	100%	100%	277,450.00	277,450.00				277,449.99	277,449.99				3710	M2	850		3,710.00
MGE/OP/FISM/2013/114	REHABILITACION DE PLAZAS	JARDINES DE SAN MARTIN	84%	84%	348,650.00	348,650.00				293,003.73	293,003.73				4120	M2	1050		3,462.43
MGE/OP/FISM/2013/115	REHABILITACION DE PLAZAS	PORTAL DEL FRAILE	100%	96%	213,000.00	213,000.00				203,883.87	203,883.87				3270	M2	950		3,130.05
MGE/OP/FISM/2013/116	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA (CAMELLO)	100%	97%	354,700.00	354,700.00				343,503.58	343,503.58				4150	M2	1100		4,019.00
MGE/OP/FISM/2013/117	REHABILITACION DE PLAZAS	VILLAS DE SAN MARTIN	100%	97%	321,590.00	321,590.00				312,429.43	312,429.43				22	LUM.	154		21.38
MGE/OP/FISM/2013/118	REHABILITACION DE PLAZAS	LA UNIDAD	100%	100%	398,462.00	398,462.00				387,399.43	387,399.43				145	LUM.	800		144.60
MGE/OP/FISM/2013/119	REHABILITACION DE PLAZAS	18 DE OCTUBRE	100%	100%	297,759.00	297,759.00				297,601.83	297,601.83				96	LUM.	672		96.95
MGE/OP/FISM/2013/120	REHABILITACION DE PLAZAS	VILLES DE SAN FRANCISCO	90%	85%	496,432.00	496,432.00				423,368.26	423,368.26				35	ACOM.	245		29.85
MGE/OP/FISM/2013/121	REHABILITACION DE PLAZAS	VILLES DE ESCOBEDO	100%	99%	458,753.00	458,753.00				465,531.21	465,531.21				1	PLAZA	3120		0.99
MGE/OP/FISM/2013/122	REHABILITACION DE PLAZAS	PRIVADAS DE CAMINO REAL I	95%	92%	477,880.00	477,880.00				461,486.46	461,486.46				1	PLAZA	1690		0.92
MGE/OP/FISM/2013/123	REHABILITACION DE PLAZAS	PRIVILEON (CAMELLO)	100%	95%	696,430.00	696,430.00				683,447.88	683,447.88				1	PLAZA	1265		0.99
MGE/OP/FISM/2013/124	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA	100%	96%	179,649.00	179,649.00				176,366.40	176,366.40				1	PLAZA	1322		0.98
MGE/OP/FISM/2013/125	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%	189,943.00	189,943.00				189,842.51	189,842.51				1	PLAZA	1232		1.00
MGE/OP/FISM/2013/126	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%	205,102.00	205,102.00				204,975.64	204,975.64				1	PLAZA	850		1.00
MGE/OP/FISM/2013/127	REHABILITACION DE PLAZAS	INFONAVIT EX - HACIENDA	30%	30%	386,998.00	386,998.00				116,099.52	116,099.52				1	PLAZA	255		0.30
MGE/OP/FISM/2013/128	REHABILITACION DE PLAZAS	INSURGENTES	30%	30%	280,300.00	280,300.00				82,531.07	82,531.07				1	PLAZA	320		0.30
MGE/OP/FISM/2013/129	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	80%	80%	329,916.00	329,916.00				259,531.28	259,531.28				1	PLAZA	488		0.80
MGE/OP/FISM/2013/130	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	70%	65%	298,957.00	298,957.00				187,709.35	187,709.35				1	PLAZA	510		0.65
MGE/OP/FISM/2013/131	REHABILITACION DE PLAZAS	COLINAS DEL TOPO	100%	94%	328,352.00	328,352.00				309,614.23	309,614.23				1	PLAZA	950		0.94
MGE/OP/FISM/2013/132	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	85%	82%	536,569.00	536,569.00				442,473.43	442,473.43				1	PLAZA	988		0.82



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA/MES/AÑO
30/09/2014

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS. %	FIN. %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
MGE/OP/FISM/2013 /14	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	65%	60%	420,314.00	420,314.00				251,503.84	251,503.84				1	PLAZA	850		0.60
MGE/OP/FISM/2013 /15	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PROVILEÓN	100%	95%	480,156.00	480,156.00				454,813.52	454,813.52				1	PLAZA	750		0.95
MGE/OP/FISM/2013 /15	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	LOMAS DE AZTLAN	100%	100%	326,900.00	326,900.00				327,594.37	327,594.37				1	PLAZA	600		1.00
MGE/OP/FISM/2013 /15	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	GIRASOLES III	95%	92%	587,335.00	587,335.00				566,996.47	566,996.47				1	PLAZA	800		0.92
MGE/OP/FISM/2013 /15	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	FOMERREY B	95%	91%	417,412.00	417,412.00				399,757.87	399,757.87				1	PLAZA	877		0.91
MGE/OP/FISM/2013 /15	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	GIRASOLES IV	90%	90%	499,758.00	499,758.00				493,887.83	493,887.83				1	PLAZA	500		0.90
MGE/OP/FISM/2013 /21	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	LOS VERGELES	100%	98%	673,717.00	673,717.00				666,561.73	666,561.73				1	PLAZA	960		0.98
MGE/OP/FISM/2013 /07	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	RÍO PESQUERÍA EN VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MVA.	65%	92%	2,224,869.00	2,224,869.00				2,045,163.17	2,045,163.17				1	PLAZA	785		0.92
MGE/OP/FISM/2013 /03	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	RÍO PESQUERÍA AL SUR DE CARR. A MONCLOVA	100%	100%	2,114,417.00	2,114,417.00				2,114,417.29	2,114,417.29				1	PLAZA	620		1.00
MGE/OP/FISM/2013 /04	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN CALLE DE LAS AZUCENAS Y DE LAS ROSAS	100%	99%	310,520.00	310,520.00				299,962.28	299,962.28				1	PLAZA	520		0.99
MGE/OP/FISM/2013 /10	PAVIMENTACIÓN	COL. FERNANDO AMILPA, M91 CALLE MELON ENTRE BLAS CHUMACERO Y NISPERO Y CALLE NISPERO ENTRE MELON Y EMILIO GAMBOA	85%	81%	1,057,720.00	1,057,720.00				869,808.06	868,808.06				1	PLAZA	700		0.81
MGE/OP/FISM/2013 /16	PAVIMENTACIÓN	COL. CELESTINO GASCA, CALLE FCO VILLA ENTRE QUERETARO Y GRC	100%	100%	1,274,248.00	1,274,248.00				1,247,596.71	1,247,596.71				1	PLAZA	990		1.00
MGE/OP/FISM/2013 /17	REPAVIMENTACION	PROVILEON, VARIAS CALLES	100%	96%	1,851,875.00	1,851,875.00				1,782,699.12	1,782,699.12				1	PLAZA	1500		0.96
MGE/OP/FISM/2013 /19	REPAVIMENTACION	FELIPE CARRILLO VARIAS CALLES	40%	30%	2,050,000.00	2,050,000.00				613,440.66	613,440.66				1	PLAZA	1255		0.30
MGE/OP/FISM/2013 /20	REPAVIMENTACION	CELESTINO GASCA VARIAS CALLES	80%	77%	1,835,000.00	1,835,000.00				1,251,224.13	1,251,224.13				1	PLAZA	680		0.77
MGE/OP/FISM/2013 /18	REPAVIMENTACION	LAZARO CARDENAS VARIAS CALLES	90%	89%	2,080,000.00	2,080,000.00				1,837,186.10	1,837,186.10				1	PLAZA	700		0.89
MGE/OP/FISM/2013 /01	ALUMBRADO PÚBLICO	EMILIANO ZAPATA VARIAS CALLES	90%	85%	418,795.00	418,795.00				354,771.50	354,771.50				1	PLAZA	889		0.85
MGE/OP/FISM/2013 /02	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO ESCOBEDO VARIAS CALLES	85%	81%	1,782,981.00	1,782,981.00				1,433,835.12	1,433,835.12				1	PLAZA	963		0.81
MGE/OP/FISM/2013 /05	ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA MARTHA VARIAS CALLES	100%	99%	1,127,290.00	1,127,290.00				1,120,227.03	1,120,227.03				1	PLAZA	784		0.99
MGE/OP/FISM/2013 /06	ELECTRIFICACIÓN	FERNANDO AMILPA, MANZANA 91 CALLE BLAS CHUMACERO	70%	63%	650,550.00	650,550.00				408,751.68	408,751.68				1	PLAZA	450		0.63
		SUBTOTAL OBRA:			31,705,061.00	31,705,061.00	0.00	0.00	0.00	26,493,952.39	26,493,952.39	0.00	0.00	0.00					
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	100%	100%	980,569.00	980,569.00				980,568.90	980,568.90								
		SUBTOTAL INDIRECTOS:			980,569.00	980,569.00	0.00	0.00	0.00	980,568.90	980,568.90	0.00	0.00	0.00					
		TOTAL:			32,685,630.00	32,685,630.00	0.00	0.00	0.00	27,474,521.29	27,474,521.29	0.00	0.00	0.00					

Raphael
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZALES,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012**

FECHA DE ELABORACIÓN		
30	9	2014

NÚM. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE BRUJO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
			AN.	MES.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PART.			
MOOINF2012010	PLAZA OMBIGILES	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE OSORNO ESCOBEDO	30%	43%		1,981,800	1,981,000					675,203	675,203			PLAZA	1	0.42
MOOINF2012011	PLAZA CAMINO REAL	CALLE MICA S/A JULIA CRUZ SAN FELIX	0%	0%		1,880,000	1,880,000					0	0			PLAZA	1	0.00
MOOINF2012012	PLAZA PEDREGAL DEL TOPO	CALLE PLANO DE ORDÓÑEZ CRUZ CON TZE DEL FONDO	0%	0%		100,000	100,000					0	0			PLAZA	1	0.00
MOOINF2012013	PLAZA WALLE DE SAN FRANCISCO	CALLE CENTRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OESTE	0%	0%		1,117,646	1,117,646					0	0			PLAZA	1	0.00
MOOINF2012014	PLAZA CORRELLÓN	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TORIBIO	30%	0%		2,832,364	2,832,364					0	0			PLAZA	1	0.00
MOOINF2012015	REPERIMENTACIÓN	COL. CELESTINO GASCA	88%	88%		1,748,813	1,748,813					1,748,813	1,748,813			M2	5003.17	4,950.80
MOOINF2012016	REPERIMENTO HIDRÁULICO	CALLE ALAMO CRUZ CON AGUEDUCTO	98%	98%		804,488	804,488					804,488	804,488			M2	3850	3,616.71
MOOINF2012017	PLUMAL PEDREGAL DEL TOPO	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUEDUCTOS	30%	30%		4,872,452	4,872,452					4,843,879	4,843,879			M2	4018	3,992.72
MOOINF2012018	DESLAME LA UNIÓN	CALLE LA CÁMADA CRUZ CON DUERRERO	30%	29%		700,000	700,000					311,633	311,633			M2	662	264.00
MOOINF2012019	REPERIMENTO HIDRÁULICO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FERRILLAS	100%	80%		818,000	818,000					204,987	204,987			M2	186	48.01
MOOINF2012020	REPERIMENTO HIDRÁULICO	CALLE ITZAMO CRUZ CON CROMO	0%	0%		303,800	303,800					0	0			M2	1080	808.21
MOOINF2012021	REPERIMENTO HIDRÁULICO	CALLE MAGNÉSIO CRUZ CON BASALTO	100%	30%		893,800	893,800					286,370	286,370			M2	777	230.90
MOOINF2012022	REPERIMENTO ASFÁLTICO	CALLE CENTRO DEL TOPO CRUZ CON INDUCCIONICA	100%	30%		2,187,881	2,187,881					630,271	630,271			M2	1845	245.71
MOOINF2012023	REPERIMENTO ASFÁLTICO	PARQUE INDUSTRIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL	100%	80%		888,230	888,230					186,843	186,843			M2	885	194.78
MOOINF2012024	REPERIMENTO ASFÁLTICO	COLUMNA FERRANDO AMALIA	88%	88%		1,877,001	1,877,001					1,872,729	1,872,729			M2	1800	1,431.82
MOOINF2012025	ALUMBRADO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ CON PLANO DE ORDÓÑEZ	30%	30%		1,400,410	1,400,410					1,409,887	1,409,887			M2	1804.6	1,858.46
MOOINF2012026	ALUMBRADO	CALLE EBRAZ CRUZ CON HOGAL	30%	88%		1,481,888	1,451,888					1,288,774	1,288,774			PZA	80	17.82
MOOINF2012027	ALUMBRADO	CALLE MONTE HOMBRES CRUZ MONTE OLIVOS	30%	0%		1,788,000	1,788,000					0	0			PZA	80	70.81
MOOINF2012028	ALUMBRADO	CALLE UNIDAD ORGANICA CRUZ CON ARZA MUNICIPAL	0%	0%		242,441	242,441					0	0			PZA	15	0.00
MOOINF2012029	ALUMBRADO	AVL. AGUEDUCTO ENYTE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO	80%	0%		730,000	730,000					0	0			PZA	80	0.00
MOOINF2012030	ALUMBRADO	COL. FELIPE CARRILLO	98%	98%		775,512	775,512					783,184	783,184			PZA	10	8.84
		SUBTOTAL OBRA:				26,828,887	26,828,887					16,678,102	16,678,102				10	8.84
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 2%	0%	0%		810,438	810,438					0	0					0.00
		DESARROLLO SOCIAL 2%	0%	0%		808,888	808,888					0	0					0.00
		SUBTOTAL INDIRECTOS:				1,619,326	1,619,326					0	0					0.00
		TOTAL:				30,247,963	30,247,963					18,297,102	18,297,102					0.00

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL