



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F.**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.

FECHA DE ELABORACIÓN	
DIA	MES
30	6

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA				
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		43%	43%	2015	50,000,000	50,000,000	0	0	0	21,538,411	21,538,411	0	0	
			AMORTIZACION BANOBRAS										6,525,088	6,525,088	0	0	
			AMORTIZACION CREDITO HSBC										6,250,000	6,250,000	0	0	
			AMORTIZACION INTERACCIONES										742,500	742,500	0	0	
			INTERESES										8,020,823	8,020,823	0	0	
			SEGURIDAD PÚBLICA		50%	50%	2015	139,172,104	139,172,104	0	0	0	69,975,242	69,975,242	0	0	
			NOMINA										58,948,871	58,948,871	0	0	
			ARRENDAMIENTO										11,026,371	11,026,371	0	0	
			FIICOMISO POLICIA MILITAR										2,692,147	2,692,147	0	0	
			GASOLINA										0	0	0	0	
SUMA TOTAL								189,172,104	189,172,104	0	0	0	91,513,663	91,513,663	0	0	


LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015**




**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2015

APROBACIÓN	NOMBRE OBRA	DESCRIPCIÓN OBRA	ALICACION COCINA (MAY)	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RECURSOS ASIGNADOS					RECURSOS EJECUTADOS						
				FECHA	AVANCE			TOTAL	PREVIA	DE MANEJO	DE RESERVA	TOTAL	PREVIA	DE MANEJO	DE RESERVA				
		OBRAS PENDIENTES DE AUTORIZAR.		0%	0%			37.191.057	37.191.057					0	0				
TOTAL:								37.191.057	37.191.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014.

PROYECTO	UBICACIÓN	PROGRESO FÍSICO (%)	PROGRESO FINANCIERO (%)	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO
MGE/OP/FISM01/2014	REPAVIMENTACION	COL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	1,242,694.00	1,242,694.00			1,242,693.60	1,242,693.50					4,156	cuadrado	900
MGE/OP/FISM02/2014	ELECTRIFICACIÓN	COL. EXHACIENDA EL CAÑADA	55%	30%	687,630.03	687,630.03			206,289.01	206,289.01					450	metro lineal	1100
MGE/OP/FISM03/2014	AGUA POTABLE	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	68%	2,588,304.35	2,588,304.35			2,540,420.41	2,540,420.41					2,900	metro lineal	160
MGE/OP/FISM04/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%	875,484.39	875,484.39			875,484.39	875,484.39					40	descargas	160
MGE/OP/FISM05/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. SOCRATES RIZZO	100%	58%	2,590,739.88	2,590,739.88			1,505,685.71	1,505,685.71					160	descargas	640
MGE/OP/FISM06/2014	PAVIMENTO ASFÁLTICO	EMILIANO ZAPATA CALLES ABEL GUERRA Y GERARDO	100%	85%	2,744,572.44	2,744,572.44			2,595,875.81	2,595,875.81					3,157	metro cuadrado	600
MGE/OP/FISM10/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. ANDRÉS CABALLERO	100%	65%	7,320,003.89	7,320,003.89			3,993,914.89	3,993,914.89					356	descargas	1424
MGE/OP/FISM11/2014	PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	40%	30%	13,266,158.67	13,266,158.67			3,979,847.60	3,979,847.80					1,000	metro lineal	1800
MGE/OP/FISM07/2014	REPAVIMENTACION	COL. FELIPE CARRILLO	100%	30%	1,291,833.50	1,291,833.50			387,550.05	387,550.05					3,031	metro cuadrado	600
MGE/OP/FISM09/2014	ELECTRIFICACIÓN	PRIVADA FRUCTOS RODRÍGUEZ, COL. LOS ALTOS	70%	30%	449,363.97	449,363.97			134,809.19	134,809.19					90	metro lineal	300
MGE/OP/FISM08/2014	PLUVIAL	COL. ANDRÉS CABALLERO	100%	30%	1,920,014.21	1,920,014.21			578,004.26	578,004.26					600	metro lineal	1500
MGE/OP/FISM12/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	0%	0%	428,498.25	428,498.25			0.00	0.00					39	descargas	1424
SUBTOTAL:					35,405,277.68	35,405,277.68			18,038,354.32	18,038,354.32							
PRODIMF 2%				89%	732,567.38	732,567.38			722,567.28	722,567.28							
INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%				100%	492,051.90	492,051.90			492,051.90	492,051.90							
TOTAL:					36,629,896.86	36,629,896.88			19,252,973.47	19,252,973.47							

LIC. RAFAEL MA
SECRETARIO DE
FINANZAS Y TESORO