



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCAACIONES
TERRITORIALES DEL D.F.**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2016

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.
			<u>PAGO DE FINANCIAMIENTO</u>		64%	64%	2015	50,000,000	50,000,000	0	0	0	32,212,966	32,212,966	0	0	0
			AMORTIZACION BANOBRAS										9,787,632	9,787,632	0	0	0
			AMORTIZACION CREDITO HSBC										9,375,000	9,375,000	0	0	0
			AMORTIZACION INTERACCIONES										1,113,750	1,113,750	0	0	0
			INTERESES										11,936,584	11,936,584	0	0	0
			<u>SEGURIDAD PÚBLICA</u>		79%	79%	2015	139,172,104	139,172,104	0	0	0	109,666,112	109,666,112	0	0	0
			NOMINA										91,369,569	91,369,569	0	0	0
			ARRENDAMIENTO										14,835,211	14,835,211	0	0	0
			FIEICOMISO POLICIA MILITAR										3,461,332	3,461,332	0	0	0
			SUMA TOTAL					189,172,104	189,172,104	0	0	0	141,879,078	141,879,078	0	0	0

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO
 MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014.

HA DE ELABORAC
DI/MES/AÑO
30/09/2015

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	ALCANZADAS	
			FIN %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.					
MGE/OP/FISM/01/2014	REPAVIMENTACION	COL. LAZARO CÁRDENAS	100%	100%	1,242,694.00	1,242,694.00				1,242,693.50	1,242,693.50				4,156	metro cuadrado	900	4,156	
MGE/OP/FISM/02/2014	ELECTRIFICACIÓN	COL. EXHACIENDA EL CANADA	55%	30%	687,630.03	687,630.03				206,289.01	206,289.01				450	metro lineal	1100	248	
MGE/OP/FISM/03/2014	AGUA POTABLE	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	98%	2,588,304.35	2,588,304.35				2,540,420.41	2,540,420.41				2,909	metro lineal	180	2,909	
MGE/OP/FISM/04/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%	875,464.39	875,464.39				875,464.39	875,464.39				40	descargas	180	40	
MGE/OP/FISM/05/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. SOCRATES RIZZO	100%	58%	2,590,739.88	2,590,739.88				1,505,685.71	1,505,685.71				160	descargas	640	160	
MGE/OP/FISM/06/2014	PAVIMENTO ASFÁLTICO	EMILIANO ZAPATA CALLES ABEL GUERRA Y GERARDO	100%	95%	2,744,572.44	2,744,572.44				2,595,675.61	2,595,675.61				3,167	metro cuadrado	600	3,167	
MGE/OP/FISM/10/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. ANDRÉS CABALLERO	100%	69%	7,320,003.89	7,320,003.89				5,054,385.19	5,054,385.19				356	descargas	1424	356	
MGE/OP/FISM/11/2014	PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	40%	45%	13,266,156.67	13,266,156.67				5,980,122.38	5,980,122.38				1,000	metro lineal	1800	400	
MGE/OP/FISM/07/2014	REPAVIMENTACION	COL. FELIPE CARRILLO	100%	55%	1,291,833.50	1,291,833.50				706,296.97	706,296.97				3,031	metro cuadrado	600	3,031	
MGE/OP/FISM/09/2014	ELECTRIFICACIÓN	PRIVADA FRUCTOS RODRIGUEZ, COL. LOS ALTOS	70%	99%	449,383.97	449,383.97				446,264.90	446,264.90				90	metro lineal	300	63	
MGE/OP/FISM/08/2014	PLUVIAL	COL. ANDRÉS CABALLERO	100%	85%	1,920,014.21	1,920,014.21				1,634,776.12	1,634,776.12				600	metro lineal	1600	600	
MGE/OP/FISM/12/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	0%	0%	428,498.26	428,498.26				0.00	0.00				39	descargas	1424	0	
SUBTOTAL:					36,405,277.68	36,405,277.68				22,788,074.19	22,788,074.19								
PRODIMOF 2%					732,567.38	732,567.38				722,567.25	722,567.25								
INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%					492,051.90	492,051.90				492,051.90	492,051.90								
TOTAL:					36,629,896.86	36,629,896.86				24,002,693.34	24,002,693.34								

Ramirez
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA \$	ALCANZADA \$
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
		INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	COLONIA CABALLERO	ANDRES	0%	0%													
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LOS ALTOS				731,807.66	731,898					0	0					
		PAVIMENTO ASFALTICO	COL. AGRIOPECUARIA																
		DRENAJE PLUVIAL	ANDRÉS CABALLERO				4,453,323.74	4,453,324					0	0					
		ALUMBRADO PÚBLICO PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA				4,442,742.75	4,442,743					0	0					
			COL. COLINAS DEL TOPO				400,000.00	400,000					0	0					
			ANDRÉS CABALLERO				400,000.00	400,000					0	0					
		DRENAJE SANITARIO	COL. AGROPECUARIA LAZARO CÁRDENAS EN PEQUEÑO.				615,671.04	615,671					0	0					
		ALUMBRADO PÚBLICO	PEDEFGAL DEL TOPO				1,610,350.40	1,610,350					0	0					
		ALUMBRADO PÚBLICO	CAMINO A LAS PEDRERAS				2,218,000.00	2,218,000					0	0					
		AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE				1,887,146.70	1,887,147					0	0					
		DRENAJE PLUVIAL	JARDINES DE SAN MARTÍN				2,600,000.00	2,600,000					0	0					
		DRENAJE SANITARIO	AGROPECUARIA ANDRÉS CABALLERO				2,700,000.00	2,700,000					0	0					
		DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE				2,275,930.15	2,275,930					0	0					
		DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA				200,000.00	200,000					0	0					
		DRENAJE SANITARIO	SOCRATES (CONEXIÓN)	RIZZO			1,200,000.00	1,200,000					0	0					
		PAVIMENTO ASFALTICO	RÍO PESQUERA				766,218.84	766,219					0	0					
		CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO ESCOBEDO, N.L.	GRAL.			2,748,131.21	2,748,131					0	0					
		CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO ESCOBEDO, N.L.	GRAL.			2,684,324.53	2,684,325					0	0					
		COMEDOR ESCOLAR	MUNICIPIO ESCOBEDO, N.L.	GRAL.			2,551,144.48	2,551,144					0	0					
		SUBTOTAL OBRA:					35,947,235.86	35,947,235.86					0.00	0.00					
		PRODIM 2%					743,821.14	743,821.14					281,716	281,715.67					
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%					500,000.00	500,000.00					0	0.00					
		TOTAL:					37,191,057.00	37,191,057.00					281,716.57	281,715.67					

R. Martínez
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL