

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)


ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2016


No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
MGE/OP/FISM/01/15	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	COLONIA ANDRES CABALLERO	100%	98%		731,898	731,898				715,758	715,758						
MGE/OP/FISM/02/15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LOS ALTOS	100%	99%		1,462,354	1,462,354				1,454,851	1,454,851						
MGE/OP/FISM/03/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	COL. AGRIPECUARIA ANDRÉS CABALLERO	80%	30%		4,453,324	4,453,324				1,328,964	1,328,964						
MGE/OP/FISM/04/15	DRENAJE PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	90%	70%		4,442,743	4,442,743				3,106,256	3,106,256						
MGE/OP/FISM/05/15	ALUMBRADO PÚBLICO	COL. COLINAS DEL TOPO	0%	30%		400,000	400,000				118,667	118,667						
MGE/OP/FISM/06/15	PLUVIAL	ANDRÉS CABALLERO	60%	30%		400,000	400,000				118,904	118,904						
MGE/OP/FISM/07/15	DRENAJE SANITARIO	COL. AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS EN PEQUEÑO	100%	97%		615,671	615,671				598,527	598,527						
MGE/OP/FISM/08/15	ALUMBRADO PÚBLICO	PEDREGAL DEL TOPO	0%	30%		1,610,350	1,610,350				479,798	479,798						
MGE/OP/FISM/10/15	ALUMBRADO PÚBLICO	CAMINO A LAS PEDRERAS	5%	30%		2,218,000	2,218,000				661,739	661,739						
MGE/OP/FISM/11/15	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	5%	30%		1,887,147	1,887,147				562,732	562,732						
MGE/OP/FISM/12/15	DRENAJE PLUVIAL	JARDINES DE SAN MARTÍN	45%	30%		2,600,000	2,600,000				775,926	775,926						
MGE/OP/FISM/13/15	DRENAJE SANITARIO	AGROPECUARIA ANDRÉS CABALLERO	65%	30%		2,700,000	2,700,000				806,298	806,298						
MGE/OP/FISM/14/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	90%	30%		2,275,930	2,275,930				679,446	679,446						
MGE/OP/FISM/08/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA	60%	0%		200,000	200,000				0	0						
MGE/OP/FISM/15/15	DRENAJE SANITARIO	SOCRATES RIZZO (CONEXIÓN)	15%	30%		1,200,000	1,200,000				356,977	356,977						
MGE/OP/FISM/16/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	RIO PESQUERIA	0%	30%		766,219	766,219				227,572	227,572						
MGE/OP/FISM/17/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	0%	30%		2,748,131	2,748,131				820,805	820,805						

4

MGE/OP/FISM/18/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO GRAL ESCOBEDO, N.L.	0%	30%		2,684,325	2,684,325				803,634	803,634						
MGE/OP/FISM/19/15	COMEDOR ESCOLAR	MUNICIPIO GRAL ESCOBEDO, N.L.	0%	30%		2,551,144	2,551,144				763,718	763,718						
	SUBTOTAL OBRA:					35,947,235.86	35,947,235.86				14,380,572.55	14,380,572.55						
	PRODIM 2%			100%		743,821.14	743,821.14				743,821	743,821						
	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%			100%		500,000.00	500,000.00				498,058	498,058						
	TOTAL:					37,191,057.00	37,191,057.00				15,622,451.27	15,622,451.27						



 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



 C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.