



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2010
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F..**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENE. AL 31 DE MZO. DE 2010**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
23	4	2010

PROG RAMA	SUBPROG RAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
			SEGURIDAD PUBLICA		0%	0%	2010	65.362.378	65.362.378	0	0	0	0	0	0	0						
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		0%	69%	2010	59.670.830	59.670.830	0	0	0	40.999.995	40.999.995	0	0						
SUMA DE LA HOJA								\$126.033.208	\$126.033.208	\$0	\$0	\$0	\$40.999.995	\$40.999.995	\$0	\$0						
SUBTOTAL																						
SUMA TOTAL								\$126.033.208	\$126.033.208	\$0	\$0	\$0	\$40.999.995	\$40.999.995	\$0	\$0						

CLF

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2009
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F..**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENE. AL 31 DE MZO. DE 2010**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
23	4	2010

PROG RAMA	SUBPROG RAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS	OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.						
		SFT0012 009	SEGURIDAD PUBLICA	MONCLOVA 1er. ETAPA	0%	100%	2009	60.043.856	60.043.856	0	0	0	60.043.856	60.043.856	0	0	0						
		SFT0022 009	PAGO DE FINANCIAMIENTO	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 3er ETAPA	0%	88%	2009	60.000.000	60.000.000	0	0	0	52.949.333	52.949.333	0	0	0						
SUMA DE LA HOJA								\$120.043.856	\$120.043.856	\$0	\$0	\$0	\$112.993.189	\$112.993.189	\$0	\$0	\$0						
SUBTOTAL																							
SUMA TOTAL								\$120.043.856	\$120.043.856	\$0	\$0	\$0	\$112.993.189	\$112.993.189	\$0	\$0	\$0						

CLF

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENE. AL 31 DE MZO. DE 2010**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
23	4	2010

PROG RAMA	SUBPROG RAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS	OBSERVACIONES
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
			PENDIENTES POR AUTORIZAR		0%	0%		18.560.638	18.560.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUMA DE LA HOJA								\$18.560.638	\$18.560.638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
SUBTOTAL								\$18.560.638	\$18.560.638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
SUMA TOTAL								\$18.560.638	\$18.560.638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		

CLC

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ENE. AL 31 DE MZO. DE 2010

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
23	4	2010

PROG RAMA	SUBPROG RAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.									
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	91%	2009	2.130.624	2.130.624	0	0	0	1.929.497	1.929.497	0	0	0	M2	3929	0	3929					
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2.254.160	2.254.160	0	0	0	1.944.377	1.944.377	0	0	0	M2	3996	0	3996					
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1.967.516	1.967.516	0	0	0	1.967.516	1.967.516	0	0	0	M2	3882	0	3882					
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1.987.612	1.987.612	0	0	0	1.979.982	1.979.982	0	0	0	M2	3882	0	3882					
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	97%	2009	2.030.348	2.030.348	0	0	0	1.974.804	1.974.804	0	0	0	M2	3882	0	3882					
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1.344.021	1.344.021	0	0	0	589.703	589.703	0	0	0	M2	2890	0	2890					
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1.992.700	1.992.700	0	0	0	1.992.700	1.992.700	0	0	0	M2	9418	0	9418					
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1.982.405	1.982.405	0	0	0	1.982.405	1.982.405	0	0	0	M2	9418	0	9418					
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1.969.322	1.969.322	0	0	0	1.969.322	1.969.322	0	0	0	M2	9250	0	9250					
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1.983.051	1.983.051	0	0	0	1.983.051	1.983.051	0	0	0	M2	9371	0	9371					
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1.392.900	1.392.900	0	0	0	1.392.900	1.392.900	0	0	0	M2	107	0	107					
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1.967.557	1.967.557	0	0	0	1.967.557	1.967.557	0	0	0	M2	152	0	152					
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1.230.399	1.230.399	0	0	0	1.113.749	1.113.749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73					
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993.810	993.810	0	0	0	993.811	993.811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76					
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	44%	2009	1.489.904	1.489.904	0	0	0	660.525	660.525	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150					
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1.934.853	1.934.853	0	0	0	580.456	580.456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0,3					
			PLAZAS	VARIAS COLONIAS (INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984.405	984.405	0	0	0	355.748	355.748	0	0	0	ML	2	0	0,72					
SUMA DE LA HOJA								\$29.636.686	\$29.636.686	\$0	\$0	\$0	\$26.378.102	\$26.378.102	\$0	\$0	\$0									
SUBTOTAL																										
SUMA TOTAL								\$29.636.686	\$29.636.686	\$0	\$0	\$0	\$26.378.102	\$26.378.102	\$0	\$0	\$0									


 LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL.