



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2010
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F..**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO. DE 2010**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
15	7	2010

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS	OBSERVACIONES
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
			SEGURIDAD PUBLICA		0%	15%	2010	65.362.378	65.362.378	0	0	0	9.732.535	9.732.535	0	0	0					
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		0%	88%	2010	59.670.830	59.670.830	0	0	0	52.784.069	52.784.069	0	0	0					
SUMA DE LA HOJA								\$126.033.208	\$126.033.208	\$0	\$0	\$0	\$62.516.604	\$62.516.604	\$0	\$0	\$0					
SUBTOTAL																						
SUMA TOTAL								\$126.033.208	\$126.033.208	\$0	\$0	\$0	\$62.516.604	\$62.516.604	\$0	\$0	\$0					

CLC

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2010
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F..**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO. DE 2010**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
15	7	2010

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS	OBSERVACIONES
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
								SFT0012 009	SEGURIDAD PUBLICA	MONCLOVA 1er. ETAPA	0%	100%	2009	67.094.523	67.094.523	0	0					
		SFT0022 009	PAGO DE FINANCIAMIENTO	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 3er ETAPA	0%	100%	2009	52.949.333	52.949.333	0	0	0	52.949.333	52.949.333	0	0	0					
SUMA DE LA HOJA								\$120.043.866	\$120.043.866	\$0	\$0	\$0	\$120.043.866	\$120.043.866	\$0	\$0	\$0					
SUBTOTAL																						
SUMA TOTAL								\$120.043.866	\$120.043.866	\$0	\$0	\$0	\$120.043.866	\$120.043.866	\$0	\$0	\$0					

CLM

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ABRIL. AL 30 DE JUNIO DE 2010

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	7	2010

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS	OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.											
		1	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	0%	0%	2010	2,020,000	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
		2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	0%	0%	2010	250,000	250,000																			
		3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	0%	0%	2010	419,581	419,581																			
		4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	0%	0%	2010	158,409	158,409																			
		5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	0%	0%	2010	138,350	138,350																			
		6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	0%	0%	2010	2,000,000	2,000,000																			
		7	DRENAJE SANITARIO	COL. SOLIDARIDAD	0%	0%	2010	337,785	337,785																			
		8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	0%	0%	2010	558,276	558,276																			
		9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	0%	0%	2010	232,385	232,385																			
		10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	0%	0%	2010	1,489,975	1,489,975																			
		11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	0%	0%	2010	2,371,415	2,371,415																			
		12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	0%	0%	2010	2,018,056	2,018,056																			
		13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	0%	0%	2010	1,706,428	1,706,428																			
		14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO	0%	0%	2010	1,155,829	1,155,829																			
		15	ALUMBRADO	COL. PROVILEON	0%	0%	2010	1,706,972	1,706,972																			
		16	ALUMBRADO	PREDIO LOS SALDAÑA	0%	0%	2010	280,000	280,000																			
		17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	0%	0%	2010	902,216	902,216																			
		18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	0%	0%	2010	320,500	320,500																			
		19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MENDIOLA	0%	0%	2010	494,461	494,461																			
SUMA DE LA HOJA								\$18,560,638	\$18,560,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
SUBTOTAL								\$18,560,638	\$18,560,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
SUMA TOTAL								\$18,560,638	\$18,560,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

CLC

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ABRIL. AL 30 DE JUNIO DE 2010

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
15	7	2010

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROB ADAS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS	OBSERVACIONES
					FIB %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	91%	2009	2.130.624	2.130.624	0	0	0	1.929.497	1.929.497	0	0	0	M2	3929	0	3929	
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2.254.160	2.254.160	0	0	0	1.944.377	1.944.377	0	0	0	M2	3996	0	3996	
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1.967.516	1.967.516	0	0	0	1.967.516	1.967.516	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1.987.612	1.987.612	0	0	0	1.979.982	1.979.982	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	COLLOS ALTOS	100%	97%	2009	2.030.348	2.030.348	0	0	0	1.974.804	1.974.804	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1.344.021	1.344.021	0	0	0	589.703	589.703	0	0	0	M2	2890	0	2890	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1.992.700	1.992.700	0	0	0	1.992.700	1.992.700	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1.982.405	1.982.405	0	0	0	1.982.405	1.982.405	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1.969.322	1.969.322	0	0	0	1.969.322	1.969.322	0	0	0	M2	9250	0	9250	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1.983.051	1.983.051	0	0	0	1.983.051	1.983.051	0	0	0	M2	9371	0	9371	
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1.392.900	1.392.900	0	0	0	1.392.900	1.392.900	0	0	0	M2	107	0	107	
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1.967.557	1.967.557	0	0	0	1.967.557	1.967.557	0	0	0	M2	152	0	152	
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1.230.399	1.230.399	0	0	0	1.113.749	1.113.749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73	
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993.810	993.810	0	0	0	993.811	993.811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76	
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	44%	2009	1.489.904	1.489.904	0	0	0	660.525	660.525	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150	
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1.934.853	1.934.853	0	0	0	580.456	580.456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0,3	
			PLAZAS	(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984.405	984.405	0	0	0	355.748	355.748	0	0	0	ML	2	0	0,72	
SUMA DE LA HOJA								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$25.378.102	\$25.378.102	\$0	\$0	\$0					
SUBTOTAL																						
SUMA TOTAL								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$25.378.102	\$25.378.102	\$0	\$0	\$0					

CLM

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.