



**RAMO 33 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO 2011
DE LOS MUNICIPIOS AS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F.**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2011

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA S	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		25%	45%	2011	75.203.928	75.203.928	0	0	0	33.470.742	33.470.742	0	0	0				
			SEGURIDAD PÚBLICA		25%	6%	2011	75.616.284	75.616.284				4.234.311	4.234.311	0	0	0				
SUMA DE LA HOJA								\$150.820.212	\$150.820.212	\$0	\$0	\$0	\$37.705.053	\$37.705.053	\$0	\$0	\$0				
SUBTOTAL																					
SUMA TOTAL								\$150.820.212	\$150.820.212	\$0	\$0	\$0	\$37.705.053	\$37.705.053	\$0	\$0	\$0				

com

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES

cl

PRESIDENTE MUNICIPAL.





RAMO 33 FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2011

SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA		UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS
					FIS %	FIN%	TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL				
			PENDIENTE POR ASIGNAR				20.541.967,00	20.541.967,00	0,00	0,00				
TOTAL:							20.541.967,00	20.541.967,00	0,00	0,00				

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
RECEBIDO
 14 ABR 2011
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

co no.
 LIC. CLARA LUZ FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**



**INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2011

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA S	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
	MGE/OP/ FISM01/2 010	1	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	81%	81%		2,012,036.00	2,012,036.00	0.00	0.00	0.00	1,624,031.63	1,624,031.63	0.00	0.00	0.00	TOMAS	133	0	107,3521
	MGE/OP/ FISM02/2 010	2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	78%	78%		246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	192,102.84	192,102.84	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	17,17844
	FISM03/2 010	3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	30%	30%		410,710.00	410,710.00	0.00	0.00	0.00	123,213.00	123,213.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	42	0	12.6
	FISM04/2 010	4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		154,468.00	154,468.00	0.00	0.00	0.00	154,275.59	154,275.59	0.00	0.00	0.00	TOMAS	18	0	15,98007
	FISM05/2 010	5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	99%	99%		137,087.00	137,087.00	0.00	0.00	0.00	135,440.53	135,440.53	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	21,73577
	MGE/OP/ FISM06/2 010	6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,990,669.00	1,990,669.00	0.00	0.00	0.00	1,988,633.44	1,988,633.44	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	174.00	0	173,8221
	FISM03/2 010	7	DRENAJE SANITARIO	COL. SOLIDARIDAD	30%	30%		335,677.00	335,677.00	0.00	0.00	0.00	100,703.00	100,703.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	22	0	6,599993
	FISM03/2 010	8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	30%	30%		556,233.00	556,233.00	0.00	0.00	0.00	166,870.00	166,870.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	42	0	12,60001
	MGE/OP/ FISM09/2 010	9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	98%	98%		229,143.00	229,143.00	0.00	0.00	0.00	224,616.58	224,616.58	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	32	0	31,36788
	MGE/OP/ FISM16/2 010	10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	80%	80%		1,485,188.00	1,485,188.00	0.00	0.00	0.00	1,187,434.96	1,187,434.96	0.00	0.00	0.00	M2	2600	0	2078,748
	MGE/OP/ FISM11/2 010	11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	87%	87%		2,348,990.00	2,348,990.00	0.00	0.00	0.00	2,036,516.30	2,036,516.30	0.00	0.00	0.00	M2	4300	0	3727,994
	MGE/OP/ FISM16/2 010	12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	78%	78%		2,011,060.00	2,011,060.00	0.00	0.00	0.00	1,574,041.70	1,574,041.70	0.00	0.00	0.00	M2	3550	0	2778,559
	MGE/OP/ FISM13/2 010	13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	63%	63%		1,692,981.00	1,692,981.00	0.00	0.00	0.00	1,063,396.67	1,063,396.67	0.00	0.00	0.00	M2	2812	0	1766,276
	MGE/OP/ FISM15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Pedregal del Topo)	84%	84%		534,839.00	534,839.00	0.00	0.00	0.00	448,665.54	448,665.54	0.00	0.00	0.00	M2	1550	888	744,9251
	MGE/OP/ FISM15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Pedregal del Topo)	99%	99%		602,072.00	602,072.00	0.00	0.00	0.00	543,178.80	543,178.80	0.00	0.00	0.00	M2	0	858.4	774,4334
	MGE/OP/ FISM14/2 010	15	ALUMBRADO	COL. PROVIDEN	76%	75%		1,695,619.00	1,695,619.00	0.00	0.00	0.00	1,275,344.25	1,275,344.25	0.00	0.00	0.00	LUMIN	218	0	163,9687
	MGE/OP/ FISM12/2 010	16	ALUMBRADO	PREIO LOS SALDARA	88%	83%		278,804.00	278,804.00	0.00	0.00	0.00	231,855.83	231,855.83	0.00	0.00	0.00	LUMIN	16	0	13,30574
	MGE/OP/ FISM12/2 010	17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	82%	82%		894,558.00	896,558.00	0.00	0.00	0.00	734,210.07	734,210.07	0.00	0.00	0.00	LUMIN	96	0	78,6164
	FISM10/2 010	18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	100%	100%		465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	ACCOMETID A	42	0	42
	FISM10/2 010	19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MBENDOLA	100%	100%		476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	ACCOMETID A	52	0	52
								18,660,638.00	18,660,638.00	0.00	0.00	0.00	14,746,984.73	14,746,984.73	0.00	0.00	0.00				
								18,660,638.00	18,660,638.00	0.00	0.00	0.00	14,746,984.73	14,746,984.73	0.00	0.00	0.00				

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
14 ABR 2011
SECRETARIA DE PLANEACION
MONTERREY, N.L.

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.

CLC



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2011

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS			
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.							
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	91%	2009	2.130.624	2.130.624	0	0	0	1.929.497	1.929.497	0	0	0	M2	3929	0	3929			
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2.254.160	2.254.160	0	0	0	1.944.377	1.944.377	0	0	0	M2	3996	0	3996			
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1.967.516	1.967.516	0	0	0	1.967.516	1.967.516	0	0	0	M2	3882	0	3882			
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1.987.612	1.987.612	0	0	0	1.979.982	1.979.982	0	0	0	M2	3882	0	3882			
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	100%	2009	2.030.348	2.030.348	0	0	0	2.030.335	2.030.335	0	0	0	M2	3882	0	3882			
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1.344.021	1.344.021	0	0	0	589.703	589.703	0	0	0	M2	2890	0	2890			
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1.992.700	1.992.700	0	0	0	1.992.700	1.992.700	0	0	0	M2	9418	0	9418			
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1.982.405	1.982.405	0	0	0	1.982.405	1.982.405	0	0	0	M2	9418	0	9418			
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1.969.322	1.969.322	0	0	0	1.969.322	1.969.322	0	0	0	M2	9250	0	9250			
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1.983.051	1.983.051	0	0	0	1.983.051	1.983.051	0	0	0	M2	9371	0	9371			
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1.392.900	1.392.900	0	0	0	1.392.900	1.392.900	0	0	0	M2	107	0	107			
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1.967.557	1.967.557	0	0	0	1.967.557	1.967.557	0	0	0	M2	152	0	152			
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1.230.399	1.230.399	0	0	0	1.113.749	1.113.749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73			
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993.810	993.810	0	0	0	993.811	993.811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76			
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	87%	2009	1.489.904	1.489.904	0	0	0	1.293.666	1.293.666	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150			
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1.934.853	1.934.853	0	0	0	580.456	580.456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0,3			
			PLAZAS	INPONAVIT TOPO GRANDE (PROVILEON)	35%	35%	2009	984.405	984.405	0	0	0	355.748	355.748	0	0	0	ML	2	0	0,72			
SUMA DE LA HOJA								\$29.635.686	\$29.635.686	\$0	\$0	\$0	\$26.066.774	\$26.066.774	\$0	\$0	\$0							
SUBTOTAL																								
SUMA TOTAL								\$29.635.686	\$29.635.686	\$0	\$0	\$0	\$26.066.774	\$26.066.774	\$0	\$0	\$0							



LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.

CLM
[Firma]