



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2012**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2012

PROGRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBA DAS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		85%	85%	2012	80,835,000	80,835,000	0	0	0	69,015,900	69,015,900	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBAS 4866										1,469,752	1,469,752	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBAS 6712										653,327	653,327	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBAS 6142										412,087	412,087	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO HSBC REES										9,596,741	9,596,741	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO (75)										5,766,095	5,766,095	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO (62.5)										2,152,007	2,152,007	0	0	0				
			INTERESES										10,195,114	10,195,114	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS										13,120,809	13,120,809	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS										8,503,471	8,503,471	0	0	0				
			ARRENDAMIENTO										6,877,154	6,877,154	0	0	0				
			FIDEICOMISO AHORRO DE ENERGIA										10,269,343	10,269,343	0	0	0				
			SEGURIDAD PÚBLICA		15%	15%	2012	80,835,944	80,835,944	0	0	0	11,819,574	11,819,574	0	0	0				
			NOMINA										11,819,574	11,819,574	0	0	0				
			SUMA TOTAL					161,670,944	161,670,944	0	0	0	80,835,474	80,835,474	0	0	0				





RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2012

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
		PLAZA GIRASOLES	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO				1,591,000.00	1,591,000.00				0.00	0.00						
		PLAZA CAMINO REAL	CALLE HDA STA JULIA CRUZ SAN IDELFONSO.				1,050,000.00	1,050,000.00				0.00	0.00						
		PLAZA PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN IDELFONSO.				100,000.00	100,000.00				0.00	0.00						
		PLAZA VALLE DE SAN FRANCISCO.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE.				1,117,645.63	1,117,645.63				0.00	0.00						
		PLAZA CAMELLÓN	CALLE PABLO A DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TREVIÑO.				2,032,354.37	2,032,354.37				0.00	0.00						
		AGUA POTABLE	CALLE ANTONIO VILLARREAL CRUZ CON CALLE PABLO QUIROGA				4,903,019.49	4,903,019.49				0.00	0.00						
		PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO.				4,572,452.49	4,572,452.49				0.00	0.00						
		PLUVIAL PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALEGUAS.				1,055,597.68	1,055,597.68				0.00	0.00						
		DESOLVE LA UNIDAD	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO.				700,000.00	700,000.00				0.00	0.00						
		PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ				918,000.00	918,000.00				0.00	0.00						
		PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO				303,605.81	303,605.81				0.00	0.00						
		PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO.				993,550.00	993,550.00				0.00	0.00						
		PAVIMENTO HIDRÁULICO	PROL ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA				2,157,950.86	2,157,950.86				0.00	0.00						
		PAVIMENTO ASFÁLTICO	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA.				565,250.00	565,250.00				0.00	0.00						
		PAVIMENTO ASFÁLTICO	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL.				1,977,000.69	1,977,000.69				0.00	0.00						
		ALUMBRADO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLINIO DE ORDOÑEZ				1,100,000.00	1,100,000.00				0.00	0.00						
		ALUMBRADO	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL				1,451,699.14	1,451,699.14				0.00	0.00						
		ALUMBRADO	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS.				1,769,000.00	1,769,000.00				0.00	0.00						
		ALUMBRADO	CALLE UNIDAD ORGÁNICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL.				242,440.84	242,440.84				0.00	0.00						
		ALUMBRADO	AVE ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO.				230,000.00	230,000.00				0.00	0.00						
			SUBTOTAL OBRA:				28,830,567.00	28,830,567.00				0.00	0.00						
			INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%				910,439.00	910,439.00				0.00	0.00						
			DESARROLLO SOCIAL 2%				606,959.00	606,959.00				0.00	0.00						
			SUBTOTAL INDIRECTOS:				1,517,398.00	1,517,398.00				0.00	0.00						
			TOTAL:				30,347,965.00	30,347,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
 30 JUL 2012
 DEPARTAMENTO DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

RECIBIDO
 30 JUL 2012
 POR: *[Firma]*
 HORA: 10:54

SEDESOL.
 DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 JUL. 30 2012
 DELEGACION

[Firma]
 LIC. CLARA LUZ FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2012

APROBACIÓN	No. de OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
SFT/480/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. CAMINO REAL	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO.	99%	99%		607,470.42	607,470.42				601,270.01	601,270.01				PLAZA	1	0.99	
SFT/481/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. SANTA JULIA	CALLE HDA STA JULIA CRUZ SAN IDELFONSO.	99%	99%		373,688.94	373,688.94				371,768.58	371,768.58				PLAZA	1	0.99	
SFT/482/2011	MGE/OP/FISM/2011/03	PLAZA COL. SAN GENARO 1ER. SECTOR.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN IDELFONSO.	88%	88%		1,271,217.64	1,271,217.64				1,118,125.92	1,118,125.92				PLAZA	1	0.88	
SFT/483/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. PROVILEÓN.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE.	98%	98%		439,885.13	439,885.13				431,855.02	431,855.02				PLAZA	1	0.98	
SFT/484/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 2º SECTOR.	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TREVIÑO.	96%	96%		179,896.19	179,896.19				172,161.34	172,161.34				PLAZA	1	0.96	
SFT/485/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 1ER. SECTOR.	CALLE ANTONIO VILLARREAL CRUZ CON CALLE PABLO QUIROGA.	88%	88%		354,186.16	354,186.16				311,449.85	311,449.85				PLAZA	1	0.88	
SFT/486/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. LOS GIRASOLES 4º SECTOR.	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO.	99%	99%		426,382.50	426,382.50				421,240.11	421,240.11				PLAZA	1	0.99	
SFT/487/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. EULALIO VILLARREAL.	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALEGUAS.	91%	91%		365,095.00	365,095.00				332,704.76	332,704.76				PLAZA	1	0.91	
SFT/488/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA FRACC. EX HDA. EL CANADA	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO.	99%	99%		538,175.00	538,175.00				534,871.82	534,871.82				PLAZA	1	0.99	
SFT/489/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ.	88%	88%		423,110.00	423,110.00				374,372.13	374,372.13				PLAZA	1	0.88	
SFT/490/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO	94%	94%		677,790.00	677,790.00				639,466.24	639,466.24				PLAZA	1	0.94	
SFT/481/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO.	90%	90%		500,536.00	500,536.00				449,494.02	449,494.02				PLAZA	1	0.90	
SFT/482/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. RESIDENCIAL LA CONCORDIA.	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA.	100%	100%		424,000.00	424,000.00				421,900.47	421,900.47				PLAZA	1	1.00	
SFT/483/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. LAS MALVINAS	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA.	118%	118%		287,500.00	287,500.00				338,061.33	338,061.33				PLAZA	1	1.18	
SFT/484/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL.	92%	92%		438,280.00	438,280.00				401,802.79	401,802.79				PLAZA	1	0.92	
SFT/485/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA HACIENDA DEL TOPO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLINIO DE ORDOÑEZ.	81%	81%		365,000.00	365,000.00				296,781.08	296,781.08				PLAZA	1	0.81	
SFT/486/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. GIRASOLES 3º SECTOR.	CALLE EBANO. CRUZ CON NOGAL	96%	96%		535,000.00	535,000.00				511,358.94	511,358.94				PLAZA	1	0.96	
SFT/487/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	PLAZA COL. MONTE HOREB	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS.	100%	100%		635,000.00	635,000.00				633,370.80	633,370.80				PLAZA	1	1.00	
SFT/488/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	CALLE UNIDAD ORGÁNICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL.	93%	93%		395,000.00	395,000.00				365,909.63	365,909.63				PLAZA	1	0.93	
SFT/489/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA PROVILEÓN	AVE. ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO.	92%	92%		465,000.00	465,000.00				427,324.85	427,324.85				PLAZA	1	0.92	
SFT/500/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA BALCONES DEL NORTE	CALLE INDULGENCIA CRUZ AVE. BALCONES DEL NORTE.	88%	88%		465,000.00	465,000.00				407,680.77	407,680.77				PLAZA	1	0.88	
SFT/501/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	ELECTRIFICACIÓN COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	30%	30%		722,886.00	722,886.00				215,125.80	215,125.80				Acometida	20	5.95	
SFT/502/2011	MGE/OP/FISM/2011/09	CAMELLÓN AV. LAS TORRES COL. SANTA MARTHA	AVE. CAMINO REAL A PUENTE LA ISLA.	29%	29%		2,000,000.00	2,000,000.00				573,375.90	573,375.90				Lámpara	78	22.36	
SFT/503/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	VITAPISTA Y ALUMBRADO CALLE AGUALEGUAS	CALLE STA. URSULA A CAMINO REAL.	96%	96%		1,600,000.00	1,600,000.00				1,535,265.04	1,535,265.04				Lámpara	28	26.87	
SFT/504/2011	MGE/OP/FISM/2011/00	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, COL. GASCA.	CALLE DURANGO Y YUCATÁN DE R. SALINAS A MORELOS.	99%	99%		1,400,818.00	1,400,818.00				1,383,337.59	1,383,337.59				M2	1860	1,836.79	
SFT/505/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, COL. FELIPE CARRILLO	VARIAS CALLES	100%	100%		1,602,933.30	1,602,933.30				1,601,540.24	1,601,540.24				M2	4813	4,808.82	
	MGE/OP/FISM/2011/03	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. PROVILEÓN	ENTRE CERRO CHICO Y ACUEDUCTO	94%	94%		2,021,018.37	2,021,018.37				1,898,863.36	1,898,863.36							
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS		100%	100%		616,259.01	616,259.01				616,259.01	616,259.01						0.00	
		DESARROLLO SOCIAL		100%	100%		410,839.34	410,839.34				410,839.34	410,839.34						0.00	
TOTALES:							20,541,967.00	20,541,967.00	0.00	0.00	0.00	17,797,576.74	17,797,576.74	0.00	0.00	0.00				

H. CONGRESO DEL ESTADO DE N. L.
RECEBIDO
30 JUL 2012
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

RECEBIDO
30 JUL 2012
HORA: 10:51
POR:

RECEBIDO
JUL. 30 2012
DELEGACION

LIC. CLARA LUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010



INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2012

PRO GRAMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.					
	MGE/OP/FISM/01/2 010	1	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	133	0	133	
	MGE/OP/FISM/02/2 010	2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	100%	100%		246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22	
	FISM/03/2 010	3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	100%	100%		431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	42	0	42	
	FISM/04/2 010	4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	16	0	16	
	FISM/05/2 010	5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	100%		135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22	
	MGE/OP/FISM/06/2 010	6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,988,633.00	1,988,633.00	0.00	0.00	0.00	1,988,633.00	1,988,633.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	174.00	0	174	
	FISM/03/2 010	8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	100%	100%		524,587.00	524,587.00	0.00	0.00	0.00	524,587.00	524,587.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	42	0	42	
	MGE/OP/FISM/09/2 010	9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	32	0	32	
	MGE/OP/FISM/16/2 010	10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	100%	100%		1,332,967.00	1,332,967.00	0.00	0.00	0.00	1,332,967.00	1,332,967.00	0.00	0.00	0.00	M2	2600	0	2600	
	MGE/OP/FISM/11/2 010	11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	92%	92%		2,469,518.47	2,469,518.47	0.00	0.00	0.00	2,469,518.47	2,469,518.47	0.00	0.00	0.00	M2	4300	0	3938.483	
	MGE/OP/FISM/16/2 010	12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	95%	95%		1,817,420.32	1,817,420.32	0.00	0.00	0.00	1,817,420.32	1,817,420.32	0.00	0.00	0.00	M2	3550	0	3371.46	
	MGE/OP/FISM/13/2 010	13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,587,372.00	1,587,372.00	0.00	0.00	0.00	1,587,372.00	1,587,372.00	0.00	0.00	0.00	M2	2812	0	2812	
	MGE/OP/FISM/15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Pedregal del Topo)	100%	100%		534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	M2	1550	888	888	
	MGE/OP/FISM/15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO San Genaro.	84%	84%		585,713.00	585,713.00	0.00	0.00	0.00	492,966.62	492,966.62	0.00	0.00	0.00	M2	0	858.4	722.4742	
	MGE/OP/FISM/14/2 010	15	ALUMBRADO	COL. PROVILEON	100%	100%		1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	LUMIN	218	0	218	
	MGE/OP/FISM/12/2 010	16	ALUMBRADO	PREDIO LOS SALDAÑA	100%	100%		275,663.27	275,663.27	0.00	0.00	0.00	275,663.27	275,663.27	0.00	0.00	0.00	LUMIN	16	0	16.00002	
	MGE/OP/FISM/12/2 010	17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	98%	98%		914,875.00	914,875.00	0.00	0.00	0.00	899,698.81	899,698.81	0.00	0.00	0.00	LUMIN	96	0	94.40753	
	FISM/10/2 010	18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	100%	100%		465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETIDA	42	0	42	
	FISM/10/2 010	19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	100%		476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETIDA	52	0	52	
GASTOS INDIRECTOS								100%	100%													
SUBTOTAL:								18,284,013.00	18,284,013.00	0.00	0.00	0.00	17,853,167.49	17,853,167.49	0.00	0.00	0.00					
TOTAL:								18,560,638.00	18,560,638.00	0.00	0.00	0.00	18,129,792.49	18,129,792.49	0.00	0.00	0.00					

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIA DE RECEPCION
RECIBIDO
30 JUL 2012
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTERREY N. L.

RECIBIDO
POR: [Signature]
HORA: 10:54

RECIBIDO
JUL. 30 2012

OPC.
LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2012

PRO GRAMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	91%	2009	2,130,624	2,130,624	0	0	0	1,929,497	1,929,497	0	0	0	M2	3929	0	3929	
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2,254,160	2,254,160	0	0	0	1,944,377	1,944,377	0	0	0	M2	3996	0	3996	
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1,967,516	1,967,516	0	0	0	1,967,516	1,967,516	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1,987,612	1,987,612	0	0	0	1,979,982	1,979,982	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	100%	2009	2,030,348	2,030,348	0	0	0	2,030,335	2,030,335	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1,344,021	1,344,021	0	0	0	589,703	589,703	0	0	0	M2	2890	0	2890	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1,992,700	1,992,700	0	0	0	1,992,700	1,992,700	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1,982,405	1,982,405	0	0	0	1,982,405	1,982,405	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADA	100%	100%	2009	1,969,322	1,969,322	0	0	0	1,969,322	1,969,322	0	0	0	M2	9250	0	9250	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1,983,051	1,983,051	0	0	0	1,983,051	1,983,051	0	0	0	M2	9371	0	9371	
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1,392,900	1,392,900	0	0	0	1,392,900	1,392,900	0	0	0	M2	107	0	107	
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1,967,557	1,967,557	0	0	0	1,967,557	1,967,557	0	0	0	M2	152	0	152	
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1,230,399	1,230,399	0	0	0	1,113,749	1,113,749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73	
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993,810	993,810	0	0	0	993,811	993,811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76	
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	87%	2009	1,489,904	1,489,904	0	0	0	1,293,666	1,293,666	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150	
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1,934,853	1,934,853	0	0	0	580,456	580,456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0.3	
			PLAZAS	(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984,405	984,405	0	0	0	355,748	355,748	0	0	0	ML	2	0	0.72	
SUMA DE LA HOJA								\$29,635,586	\$29,635,586	\$0	\$0	\$0	\$26,066,774	\$26,066,774	\$0	\$0	\$0					
SUBTOTAL																						
SUMA TOTAL								\$29,635,586	\$29,635,586	\$0	\$0	\$0	\$26,066,774	\$26,066,774	\$0	\$0	\$0					

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
30 JUL 2012
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

ASENL
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
30 JUL 2012
POR: *[Firma]*
HORA: 10:54

SEDESOL
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
RECIBIDO
JUL. 30 2012
[Firma]

[Firma]
LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL