



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2013**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2013

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBA DAS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		69%	69%	2013	25,511,000	25,511,000	0	0	0	17,597,013	17,597,013	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBRAS										757,893	757,893	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO HSBC										4,309,017	4,309,017							
			AMORTIZACION INTERACCIONES										4,956,476	4,956,476	0	0	0				
			FIDEICOMISO										124,043	124,043	0	0	0				
			INTERESES										4,721,444	4,721,444	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS										2,728,140	2,728,140	0	0	0				
			SEGURIDAD PÚBLICA		17%	17%	2013	148,556,540	148,556,540	0	0	0	25,002,133	25,002,133	0	0	0				
			NOMINA										19,122,992	19,122,992	0	0	0				
			ARRENDAMIENTO										5,107,280	5,107,280	0	0	0				
			SEGUROS										771,861	771,861							
			SUMA TOTAL					174,067,540	174,067,540	0	0	0	42,599,146	42,599,146	0	0	0				

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
 MONTERREY, N.L.
 30 ABR 2013

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
 TESORERO MUNICIPAL



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013**



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2013

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
		AGUA POTABLE RIO PESQUERÍA	AL SUR DE CARR. A MONCLOVA.	0%	0%		2,225,112	2,225,112.00											
		ALUMBRADO PÚBLICO EMILIANO ZAPATA	VARIAS CALLES	0%	0%		420,000	420,000.00											
		ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ESCOBEDO	NUEVO ESCOBEDO	0%	0%		1,762,981	1,762,981.00											
		ALUMBRADO PÚBLICO SANTA MARTHA	SANTA MARTHA	0%	0%		1,127,770	1,127,770.00											
		DRENAJE SANITARIO RIO PESQUERIA	AL SUR DE CARR. A MONCLOVA.	0%	0%		2,115,023	2,115,023.00											
		DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA	POR ETAPAS	0%	0%		6,689,623	6,689,623.00											
		DRENAJE SANITARIO AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO	0%	0%		6,977,322	6,977,322.00											
		DRENAJE SANITARIO, REHAB. DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN	0%	0%		310,820	310,820.00											
		ELECTRIFICACIÓN FERNANDO AMILPA	MANZANO 91, CALLE BLAS CHUMACERO	0%	0%		650,550	650,550.00											
		PAVIMENTACIÓN FERNANDO AMILPA	MANZANO 91, CALLE BLAS CHUMACERO	0%	0%		1,087,720	1,087,720.00											
		PAVIMENTACIÓN FERNANDO AMILPA	VARIAS CALLES	0%	0%		6,525,250	6,525,250.00											
		PENDIENTE DE ASIGNAR		0%	0%		1,189,478	1,189,477.50											
		SUBTOTAL OBRA:					31,051,349	31,051,349											
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%		0%	0%		980,569	980,569											
		DESARROLLO SOCIAL 2%		0%	0%		653,713	653,713											
		SUBTOTAL INDIRECTOS:					1,634,282	1,634,282											
		TOTAL:					32,685,630	32,685,630	0	0	0	0	0	0	0	0			

RECEBIDO
30 ABR 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y N.L.

Raphael
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2013

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	CUMPLIDAS
				PIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
SFT/483/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. CAMINO REAL	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO.	99%	99%		607,470	607,470				601,270	601,270				PLAZA	1	0.99
SFT/481/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. SANTA JULIA	CALLE HDA. STA. JULIA CRUZ SAN IDELFONSO.	99%	99%		373,689	373,689				371,769	371,769				PLAZA	1	0.99
SFT/482/2011	MGE/OP/FISM/2011/03	PLAZA COL. SAN GENARO 1ER. SECTOR.	CALLE PLINIO DE ORDÓÑEZ CRUZ CON SAN IDELFONSO.	99%	99%		1,271,218	1,271,218				1,256,167	1,256,167				PLAZA	1	0.99
SFT/483/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. PROVILEÓN.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE.	99%	99%		439,885	439,885				435,986	435,986				PLAZA	1	0.99
SFT/484/2011	MGE/OP/FISM/2011/09	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 2° SECTOR.	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TREVÍÑO.	98%	98%		179,886	179,886				172,161	172,161				PLAZA	1	0.98
SFT/485/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 1ER. SECTOR.	CALLE ANTONIO VILLARREAL CRUZ CON CALLE PABLO QUIROGA.	97%	97%		354,188	354,188				344,589	344,589				PLAZA	1	0.97
SFT/486/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. LOS GIRASOLES 4° SECTOR.	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO.	99%	99%		426,383	426,383				421,240	421,240				PLAZA	1	0.99
SFT/487/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. EULALIO VILLARREAL	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALLEGUAS.	100%	100%		365,096	365,096				363,626	363,626				PLAZA	1	1.00
SFT/488/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	PLAZA FRACC. EX HDA. EL CANADA	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO.	99%	99%		538,175	538,175				534,872	534,872				PLAZA	1	0.99
SFT/489/2011	MGE/OP/FISM/2011/10	PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ.	98%	98%		423,110	423,110				412,808	412,808				PLAZA	1	0.98
SFT/490/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO.	94%	94%		677,790	677,790				639,466	639,466				PLAZA	1	0.94
SFT/491/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO.	99%	99%		600,536	600,536				493,816	493,816				PLAZA	1	0.99
SFT/492/2011	MGE/OP/FISM/2011/10	PLAZA COL. RESIDENCIAL LA CONCORDIA.	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA.	100%	100%		424,000	424,000				421,900	421,900				PLAZA	1	1.00
SFT/493/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	PLAZA COL. LAS MALVINAS	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA.	99%	99%		287,500	287,500				285,043	285,043				PLAZA	1	0.99
SFT/494/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL.	98%	98%		438,280	438,280				420,549	420,549				PLAZA	1	0.98
SFT/495/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA HACIENDA DEL TOPO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLINIO DE ORDÓÑEZ.	87%	87%		368,000	368,000				317,961	317,961				PLAZA	1	0.87
SFT/496/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. GIRASOLES 3° SECTOR.	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL.	96%	96%		536,000	536,000				511,922	511,922				PLAZA	1	0.96
SFT/497/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. MONTE HOREB	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS.	100%	100%		635,000	635,000				633,371	633,371				PLAZA	1	1.00
SFT/498/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	CALLE UNIDAD ORGÁNICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL.	98%	98%		395,000	395,000				388,912	388,912				PLAZA	1	0.98
SFT/499/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA PROVILEÓN	AVE. ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO.	92%	92%		466,000	466,000				427,325	427,325				PLAZA	1	0.92
SFT/500/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	PLAZA BALCONES DEL NORTE	CALLE INDULGENCIA CRUZ AVE. BALCONES DEL NORTE.	99%	99%		466,000	466,000				460,699	460,699				PLAZA	1	0.99
SFT/501/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	ELECTRIFICACION COL. JARDINES DE SAN MARTIN.	COL. JARDINES DE SAN MARTIN.	30%	30%		722,888	722,888				215,126	215,126				Acomoda	20	5.95
SFT/502/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	CAMELLÓN AV. LAS TORRES COL. SANTA MARTHA	AVE. CAMINO REAL A PUENTE LA ISLA.	89%	89%		2,000,000	2,000,000				1,770,790	1,770,790				Lámpara	78	69.06
SFT/503/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	VITAPISTA Y ALUMBRADO CALLE AGUALLEGUAS.	CALLE STA. URSULA A CAMINO REAL.	99%	99%		1,800,000	1,800,000				1,536,306	1,536,306				Lámpara	28	26.89
SFT/504/2011	MGE/OP/FISM/2011/10	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. GASCA.	CALLE DURANGO Y YUCATÁN DE R. BALINAS A MORELOS.	99%	99%		1,400,818	1,400,818				1,383,338	1,383,338				M2	1860	1,836.79
SFT/505/2011	MGE/OP/FISM/2011/12	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. FELIPE CARRILLO	VARIAS CALLES	100%	100%		1,802,833	1,802,833				1,601,540	1,601,540				M2	4813	4,806.82
SFT/506/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. PROVILEÓN.	ENTRE CERRO CHICO Y ACUEDUCTO	98%	98%		2,021,018	2,021,018				1,980,902	1,980,902				M2	5957	5,839.76
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS		100%	100%		616,259	616,259				616,259	616,259					1	1.00
		DESARROLLO SOCIAL		100%	100%		410,839	410,839				410,839	410,839					1	1.00
TOTALES:							20,541,987	20,541,987	0	0	0	19,430,531	19,430,531	0	0.00	0.00			

MONTEREY, N. L.
 SECRETARÍA DE PARTES
 30 MAR 2013
 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010



INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA MES AÑO
31 3 2013

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBAD AS	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.								
	MGE/OP/ FISM01/ 2010	1	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	133	0	133				
	MGE/OP/ FISM02/ 2010	2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	100%	100%		246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22				
	FISM03/ 2010	3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	100%	100%		431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	42	0	42				
	FISM04/ 2010	4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	16	0	16				
	FISM05/ 2010	5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	100%		135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22				
	MGE/OP/ FISM06/ 2010	6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,988,633.00	1,988,633.00	0.00	0.00	0.00	1,988,633.00	1,988,633.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	174.00	0	174				
	FISM03/ 2010	8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	100%	100%		524,587.00	524,587.00	0.00	0.00	0.00	524,587.00	524,587.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	42	0	42				
	MGE/OP/ FISM09/ 2010	9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	32	0	32				
	MGE/OP/ FISM16/ 2010	10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	113%	113%		1,332,967.00	1,332,967.00	0.00	0.00	0.00	1,511,157.37	1,511,157.37	0.00	0.00	0.00	M2	2600	0	2947.567				
	MGE/OP/ FISM11/ 2010	11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	100%	100%		2,696,198.00	2,696,198.00	0.00	0.00	0.00	2,696,197.71	2,696,197.71	0.00	0.00	0.00	M2	4300	0	4300				
	MGE/OP/ FISM16/ 2010	12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	100%	100%		1,913,664.00	1,913,664.00	0.00	0.00	0.00	1,913,663.75	1,913,663.75	0.00	0.00	0.00	M2	3550	0	3550				
	MGE/OP/ FISM13/ 2010	13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,587,372.00	1,587,372.00	0.00	0.00	0.00	1,587,372.00	1,587,372.00	0.00	0.00	0.00	M2	2812	0	2812				
	MGE/OP/ FISM15/ 2010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Pedregal del Topo)	100%	100%		534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	M2	1550	888	888				
	MGE/OP/ FISM15/ 2010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO San Genero.	84%	84%		585,713.00	585,713.00	0.00	0.00	0.00	492,966.62	492,966.62	0.00	0.00	0.00	M2	0	858.4	722.4742				
	MGE/OP/ FISM14/ 2010	15	ALUMBRADO	COL. PROVILEON	100%	100%		1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	LUMIN	218	0	218				
	MGE/OP/ FISM12/ 2010	16	ALUMBRADO	PREDIO LOS SALDAÑA	100%	100%		275,663.00	275,663.00	0.00	0.00	0.00	275,663.27	275,663.27	0.00	0.00	0.00	LUMIN	16	0	16.00002				
	MGE/OP/ FISM12/ 2010	17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	100%	100%		914,875.00	914,875.00	0.00	0.00	0.00	914,874.87	914,874.87	0.00	0.00	0.00	LUMIN	96	0	96.99999				
	FISM10/ 2010	18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	100%	100%		465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETI D A	42	0	42				
	FISM10/ 2010	19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	100%		476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETI D A	52	0	52				
SUBTOTAL:								18,284,013.00	18,284,013.00	0.00	0.00	0.00	18,369,456.59	18,369,456.59	0.00	0.00	0.00								
GASTOS INDIRECTOS								0%	0%				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL:								18,560,638.00	18,560,638.00	0.00	0.00	0.00	18,369,456.59	18,369,456.59	0.00	0.00	0.00								

REPARTIDO
30 ABR 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
DEPARTAMENTO DE
FINANZAS Y
MUNICIPIOS

Raphael
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2013

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	100%	2009	2,130,824	2,130,824	0	0	0	2,130,824	2,130,824	0	0	0	M2	3929	0	3929
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2,254,160	2,254,160	0	0	0	1,944,377	1,944,377	0	0	0	M2	3996	0	3996
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1,987,516	1,987,516	0	0	0	1,987,516	1,987,516	0	0	0	M2	3882	0	3882
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1,987,612	1,987,612	0	0	0	1,979,982	1,979,982	0	0	0	M2	3882	0	3882
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	100%	2009	2,030,348	2,030,348	0	0	0	2,030,348	2,030,348	0	0	0	M2	3882	0	3882
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1,344,021	1,344,021	0	0	0	589,703	589,703	0	0	0	M2	2890	0	2890
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1,992,700	1,992,700	0	0	0	1,992,700	1,992,700	0	0	0	M2	9418	0	9418
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1,982,405	1,982,405	0	0	0	1,982,405	1,982,405	0	0	0	M2	9418	0	9418
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1,969,322	1,969,322	0	0	0	1,969,322	1,969,322	0	0	0	M2	9250	0	9250
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1,983,051	1,983,051	0	0	0	1,983,051	1,983,051	0	0	0	M2	9371	0	9371
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1,392,900	1,392,900	0	0	0	1,392,900	1,392,900	0	0	0	M2	107	0	107
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1,987,557	1,987,557	0	0	0	1,987,557	1,987,557	0	0	0	M2	152	0	152
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1,230,399	1,230,399	0	0	0	1,113,749	1,113,749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993,810	993,810	0	0	0	993,811	993,811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	87%	2009	1,489,904	1,489,904	0	0	0	1,293,666	1,293,666	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1,934,853	1,934,853	0	0	0	580,456	580,456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0.3
			PLAZAS	(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984,405	984,405	0	0	0	355,748	355,748	0	0	0	ML	2	0	0.72
SUMA DE LA HOJA								\$29,635,586	\$29,635,586	\$0	\$0	\$0	\$26,267,914	\$26,267,914	\$0	\$0	\$0				
SUBTOTAL																					
SUMA TOTAL								\$29,635,586	\$29,635,586	\$0	\$0	\$0	\$26,267,914	\$26,267,914	\$0	\$0	\$0				

Raphael
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.