



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)**  
**PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: **NUEVO LEÓN**  
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2015

FONDO: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015**

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
MGE/OP/FISM/01/15	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	COLONIA ANDRES CABALLERO	80%	59%		731,898	731,898				433,948	433,948						
MGE/OP/FISM/02/15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LOS ALTOS	90%	66%		1,462,354	1,462,354				958,575	958,575						
MGE/OP/FISM/03/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	COL. AGRIPECUARIA	0%	30%		4,453,324	4,453,324				1,328,964	1,328,964						
MGE/OP/FISM/04/15	DRENAJE PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	35%	30%		4,442,743	4,442,743				1,326,632	1,326,632						
MGE/OP/FISM/05/15	ALUMBRADO PÚBLICO	COL. COLINAS DEL TOPO	0%	30%		400,000	400,000				118,667	118,667						
MGE/OP/FISM/06/15	PLUVIAL	ANDRÉS CABALLERO	0%	30%		400,000	400,000				118,904	118,904						
MGE/OP/FISM/07/15	DRENAJE SANITARIO	COL. AGROPECUARIA LAZARO CÁRDENAS EN PEQUEÑO	0%	29%		615,671	615,671				179,955	179,955						
MGE/OP/FISM/09/15	ALUMBRADO PÚBLICO	PEDREGAL DEL TOPO	0%	30%		1,610,350	1,610,350				479,798	479,798						
MGE/OP/FISM/10/15	ALUMBRADO PÚBLICO	CAMINO A LAS PEDRERAS	0%	30%		2,218,000	2,218,000				661,739	661,739						
MGE/OP/FISM/11/15	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	0%	30%		1,887,147	1,887,147				562,732	562,732						
MGE/OP/FISM/12/15	DRENAJE PLUVIAL	JARDINES DE SAN MARTIN	0%	30%		2,600,000	2,600,000				775,926	775,926						
MGE/OP/FISM/13/15	DRENAJE SANITARIO	AGROPECUARIA	0%	30%		2,700,000	2,700,000				806,298	806,298						
MGE/OP/FISM/14/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	0%	30%		2,275,930	2,275,930				679,446	679,446						
MGE/OP/FISM/08/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA	0%	0%		200,000	200,000				0	0						
MGE/OP/FISM/15/15	DRENAJE SANITARIO	SOCRATES RIZZO (CONEXIÓN)	0%	30%		1,200,000	1,200,000				356,977	356,977						
MGE/OP/FISM/16/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	RIO PESQUERIA	0%	30%		766,219	766,219				227,572	227,572						
MGE/OP/FISM/17/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	0%	30%		2,748,131	2,748,131				820,805	820,805						
MGE/OP/FISM/18/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	0%	30%		2,684,325	2,684,325				803,634	803,634						
MGE/OP/FISM/19/15	COMEDOR ESCOLAR	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	0%	30%		2,551,144	2,551,144				763,718	763,718						
SUBTOTAL OBRA:						<b>35,947,235.86</b>	<b>35,947,235.86</b>				<b>11,404,290.00</b>	<b>11,404,290.00</b>						
PRODIM 2%			62%			743,821.14	743,821.14				462,106	462,106						
INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%			100%			500,000.00	500,000.00				498,058	498,058						
<b>TOTAL:</b>						<b>37,191,057.00</b>	<b>37,191,057.00</b>				<b>960,164.00</b>	<b>960,164.00</b>						

C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.