



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F.**

**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017.

FECHA DE ELABORACIÓN	
DIA	MES AÑO
29	12 2017

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA					
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.
			PAGO DE FINANCIAMIENTO			100%	100%	2017	46,047,639	0	0	0	46,047,639	0	0	0
			AMORTIZACION BANORAS			100%	100%		11,962,661				11,962,661			
			AMORTIZACION CREDITO HSBC			100%	100%		12,500,000				12,500,000			
			AMORTIZACION INTERACCIONES			100%	100%		1,663,750				1,663,750			
			INTERESES						19,921,228				19,921,228			
			SEGURIDAD PUBLICA			100%	100%	2017	122,461,524	0	11,375	0	122,461,524	0	11,375	0
			NOMINA			100%	100%		84,601,614		11,375		84,601,615		11,375	
			ARRENDAMIENTO			100%	100%		20,922,572				20,922,572			
			GASOLINA			100%	100%		14,450,889				14,450,889			
			SEGUROS			100%	100%		1,906,677				1,906,677			
			MITO DE VEHICULOS			100%	100%		579,771				579,771			
			SERVICIOS PUBLICOS			100%	100%	2017	67,738,215	0	0	0	67,738,215	0	0	0
			ALUMBRADO PUBLICO			100%	100%		67,738,215				67,738,215			
			SUMA TOTAL						236,247,377	0	11,375	0	236,247,377	0	11,375	0

C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			FECHA DE ELABORACIÓN						
			FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
	PAVIMENTACION VILLA DE SANTIAGO	COL. EULALIO VILLARREAL	100%	100%		2,325,000.00	2,325,000.00					2,322,064.63						
	PAVIMENTACION SANTIAGO ROEL	COL. EULALIO VILLARREAL	100%	99%		2,938,020.00	2,938,020.00					2,897,303.93						
	ALUMBRADO	COL. ALIANZA REAL	100%	100%		5,051,892.82	5,051,892.82					5,045,279.42						
	CANALIZACION DE DRENAJE PLUVIAL	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	72%		8,657,594.70	8,657,594.70					6,410,098.78						
	REHABILITACION DE CARCAMO	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	99%		300,000.00	300,000.00					295,714.61						
	REHABILITACION CANAL PLUVIAL AVE. MAGNESIO	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	100%		823,350.79	823,350.79					823,194.24						
	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	COL. SANTA MARTHA	100%	81%		903,421.25	903,421.25					735,252.87						
	INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO AVE. AGUALEGUAS	COL. SANTA MARTHA	100%	98%		1,054,969.46	1,054,969.46					1,029,058.99						
	HUERTOS COMUNITARIOS 1	COL. ALIANZA REAL	100%	0%		2,380,000.00	2,380,000.00					0.00						
	HUERTOS COMUNITARIOS 2	COL. ALIANZA REAL	100%	0%		2,485,000.00	2,485,000.00					0.00						
	HUERTOS COMUNITARIOS 3	COL. ALIANZA REAL	100%	0%		2,135,000.00	2,135,000.00					0.00						
	HUERTOS COMUNITARIOS 4	COL. ALIANZA REAL	100%	0%		1,645,000.00	1,645,000.00					0.00						
	HUERTOS COMUNITARIOS 5	COL. ALIANZA REAL	100%	0%		1,855,000.00	1,855,000.00					0.00						
	DRENAJE PLUVIAL	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	69%		6,378,660.00	6,378,660.00					4,432,588.61						
		SUBTOTAL OBRA:	100%	61%		39,133,509.02	39,133,509.02					23,990,556.08						
		PRODIM	100%	89%		887,057.00	887,057.00					793,759.08						
	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS		100%	97%		1,148,000.00	1,148,000.00					1,114,284.95						
		TOTAL				41,168,566.02	41,168,566.02					25,896,600.11						

C.P. ERUBEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION/ FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.

ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

No. de OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			FECHA DE ELABORACIÓN						
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
FISM03/2017	PAVIMENTACION PRIVADA LOS SAUCES	COL EMILIANO ZAPATA	70%	29%	1,101,575.44	1,101,575.44				323,708.39	323,708.39				31	12	2017
FISM04/2017	PAVIMENTACION PRIVADA 6 ZAPATA	COL EMILIANO ZAPATA	30%	29%	1,476,335.13	1,476,335.13				434,516.55	434,516.55						
FISM16/2017	PAVIMENTACION PRIVADA JESUS MARTINEZ	COL EMILIANO ZAPATA	70%	29%	907,267.67	907,267.67				252,022.80	252,022.80						
FISM10/2017	BANQUETAS VARIAS CALLES AMILPA	COL AMPIL EULALIO VILLARREAL	100%	29%	297,646.72	297,646.72				86,506.54	86,506.54						
FISM11/2017	BANQUETAS VARIAS CALLES VILLARREAL	COL NIÑOS HEROES	100%	29%	154,144.28	154,144.28				44,833.90	44,833.90						
FISM18/2017	BANQUETAS VARIAS CALLES	COL EMILIANO ZAPATA	100%	0%	419,625.36	419,625.36				0.00	0.00						
FISM06/2017	ALUMBRADO	COL RANCHO SAN MARTIN	80%	18%	1,222,751.00	1,222,751.00				219,614.32	219,614.32						
FISM22/2017	ALUMBRADO	COL NIÑOS HEROES	80%	75%	1,481,888.85	1,481,888.85				1,127,487.23	1,127,487.23						
FISM20/2017	ALUMBRADO	COL BALCONES DEL RIO	80%	69%	617,160.61	617,160.61				426,635.37	426,635.37						
FISM21/2017	ALUMBRADO	COL FERNANDO AMILPA	80%	72%	1,153,981.73	1,153,981.73				828,753.37	828,753.37						
FISM07/2017	ALUMBRADO ENTRE CARRETERA A LAREDO Y SAN JOSE DE LOS SAUCES MONCLOVA	COL SAN JOSE DE LOS SAUCES	80%	72%	1,072,403.73	1,072,403.73				774,783.99	774,783.99						
FISM19/2017	ALUMBRADO	COL SAN JOSE DE LOS SAUCES	70%	64%	1,300,000.00	1,300,000.00				859,468.76	859,468.76						
FISM08/2017	DRENAJE SANITARIO CALLE MONTERREY	COL SOCRATES RIZZO	100%	28%	672,690.41	672,690.41				756,444.48	756,444.48						
FISM01/2017	PLUVIAL XENON	COL PEDREGAL DEL TOPO	75%	25%	10,899,002.91	10,899,002.91				196,728.04	196,728.04						
FISM12/2017	PLUVIAL FIDEL VELAZQUEZ	COL NUEVO ESCOBEDO	7%	29%	4,031,082.19	4,031,082.19				2,726,979.32	2,726,979.32						
FISM13/2017	PLUVIAL NITROGENO Y LAS TORRES	COL PEDREGAL DEL TOPO	50%	25%	4,305,003.99	4,305,003.99				1,175,227.42	1,175,227.42						
FISM09/2017	DRENAJE SANITARIO (REHABILITACION DESCARGAS)	COL AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	85%	29%	343,157.00	343,157.00				1,109,776.61	1,109,776.61						
FISM14/2017	DRENAJE SANITARIO SAN JOSE DE LOS SAUCES	COL AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	100%	29%	2,852,231.23	2,852,231.23				100,227.18	100,227.18						
FISM14/2017	AGUA POTABLE SAN JOSE DE LOS SAUCES	COL AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	5%	29%	2,465,904.42	2,465,904.42				828,218.48	828,218.48						
FISM15/2017	AGUA POTABLE JOSE MA CABALLERO	COL AGROPECUARIA MA CABALLERO	0%	29%	2,095,668.59	2,095,668.59				721,163.57	721,163.57						
FISM15/2017	DRENAJE SANITARIO JOSE MA CABALLERO	COL AGROPECUARIA JOSE MA CABALLERO	60%	29%	4,802,419.94	4,802,419.94				615,535.41	615,535.41						
FISM02/2017	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS Y EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO VILLA DE SANTIAGO	COL AMPLIACION EULALIO VILLARREAL	80%	29%	867,358.76	867,358.76				1,467,059.17	1,467,059.17						
FISM02/2017	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	COL AMPLIACION EULALIO VILLARREAL	0%	33%	507,127.09	507,127.09				253,477.53	253,477.53						
		SUBTOTAL OBRA			46,303,041.05	46,303,041.05				148,420.07	148,420.07						
		TOTAL	0%	70%	1,421,088.95	1,421,088.95				15,411,694.50	15,411,694.50						
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%			47,734,128.00	47,734,128.00				1,001,123.84	1,001,123.84						
		TOTAL			16,412,818.34	16,412,818.34				16,412,818.34	16,412,818.34						



ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



C.P. ENRIQUE CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL