

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N1-2015	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE ACUEDUCTO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	43%		20,000,000	20,000,000				8,574,885	8,574,885				m2	24000	20,454
TOTAL:							20,000,000	20,000,000	0	0	0	8,574,885	8,574,885	0	0	0			



ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



C.P. GABRIEL CESAR LEIJA FRANCO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.