

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO
 Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FOPEDP 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
AP/SAFT/019/2014	LO-919021985-N12-2014	PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL "LAS TORRES"	AVE. COMPOSTELA Y AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	91%		30,000,000	30,000,000				29,116,170	29,116,170						
AP/SAFT/018/2014	MGE/OP/FOPEDP/01/2014	REPAVIMENTACIÓN	COL QUINTO CENTENARIO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	92%		3,757,600	3,757,600				3,443,001	3,443,001						
AP/SAFT/053/2014	MGE/OP/FOPEDP/02/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	42%		4,173,400	4,173,400				1,771,205	1,771,205						
AP/SAFT/052/2014	MGE/OP/FOPEDP/03/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA HACIENDA DEL TOPO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	91%		2,069,000	2,069,000				1,888,058	1,888,058						
		AUDITORIA SUPERIOR	1% AL MILLAR PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN	100%	100%							40,000	40,000						
TOTAL:							40,000,000	40,000,000	0	0	0	36,258,434	36,258,434	0	0	0			


 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


 C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.