



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2014**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

**ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	06	2014

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA				
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		47%	47%	2014	49,000,000	49,000,000	0	0	0	23,112,255	23,112,255	0	0	0
			AMORTIZACION BANOBRAS						46,224,510				6,525,088	6,525,088	0	0	0
			AMORTIZACION CREDITO HSBC										6,250,000	6,250,000	0	0	0
			AMORTIZACION INTERACCIONES										660,000	660,000	0	0	0
			INTERESES										9,677,167	9,677,167	0	0	0
			SEGURIDAD PÚBLICA		52%	52%	2014	137,806,507	137,806,507	0	0	0	72,145,204	72,145,204	0	0	0
			NOMINA										51,255,012	51,255,012	0	0	0
			ARRENDAMIENTO										9,027,872	9,027,872	0	0	0
			GASOLINA										6,736,394	6,736,394	0	0	0
			SEGUROS										2,700,358	2,700,358	0	0	0
			MITO DE VEHICULOS										2,425,568	2,425,568	0	0	0
			SUMA TOTAL					186,806,507	186,806,507	0	0	0	95,257,460	95,257,460	0	0	0

Raphael
LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN,
MUNICIPIO: ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

NÚM. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN			
			FIN %	FIN \$	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				DIAMES/AÑO	30/06/2014	APROBADAS	ALCANZADAS
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	PEDREGAL DEL TOPO	30%	30%	1,013,919.00	1,013,919.00									90	TOMAS	630				
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVA ESPERANZA	100%	100%	449,620.00	449,620.00									90	DESC.	630		27.00		
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVO ESCOBEDO	99%	100%	330,989.00	330,989.00									1	UNIDAD	150		90.00		
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	SERRANIAS	73%	73%	399,870.00	399,870.00									1258	M2	8806		1.00		
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	ANDRES CABALLERO	82%	91%	499,706.00	499,706.00									1602	M2	2250		918.34		
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	EMILIANO ZAPATA	100%	100%	277,450.00	277,450.00									3710	M2	850		1,464.37		
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	JARDINES DE SAN MARTIN	84%	84%	348,650.00	348,650.00									283,003.73		283,003.73		3,710.00		
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	PORTAL DEL FRAILE	30%	30%	213,000.00	213,000.00									4120	M2	1050		3,462.43		
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA (CAMELLON)	30%	30%	354,700.00	354,700.00									3270	M2	950		991.00		
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	VILLAS DE SAN MARTIN	93%	93%	321,560.00	321,560.00									4150	M2	1100		1,245.00		
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	LA UNIDAD	99%	99%	368,462.00	368,462.00									22	LUM.	154		20.46		
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	18 DE OCTUBRE	30%	74%	287,759.00	287,759.00									145	LUM.	800		143.40		
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLES DE SAN FRANCISCO	89%	89%	496,432.00	496,432.00									35	ACOM.	245		70.62		
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLES DE ESCOBEDO	89%	89%	488,793.00	488,793.00									1	PLAZA	3120		31.15		
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PRIVADAS DE CAMINO REALI	92%	92%	477,880.00	477,880.00									1	PLAZA	1890		0.99		
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON (CAMELLON)	71%	71%	688,430.00	688,430.00									1	PLAZA	1255		0.92		
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA	98%	98%	179,849.00	179,849.00									1	PLAZA	1322		0.98		
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%	189,843.00	189,843.00									1	PLAZA	1232		1.00		
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%	205,102.00	205,102.00									1	PLAZA	850		1.00		
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INFONAVIT EX - HACIENDA	30%	30%	386,968.00	386,968.00									1	PLAZA	255		0.30		
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INSURGENTES	30%	30%	280,300.00	280,300.00									1	PLAZA	320		0.30		
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	30%	30%	329,916.00	329,916.00									1	PLAZA	488		0.30		
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	30%	30%	296,957.00	296,957.00									1	PLAZA	510		0.30		
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	COLINAS DEL TOPO	32%	80%	328,352.00	328,352.00									1	PLAZA	950		0.30		
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	30%	72%	636,569.00	636,569.00									1	PLAZA	988		0.72		



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA/MES/AÑO
30/06/2014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	APROBADAS	ALCANZADAS		
			TOTAL	FEDERAL	EST.	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PART.							
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	30%	28%	420,314.00	420,314.00					118,945.46	118,945.46			1	PLAZA	850		
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON	95%	95%	480,186.00	480,186.00					454,813.52	454,813.52			1	PLAZA	750		0.28
MGE/OP/FISM/2013/16	REHABILITACION DE PLAZAS	LOMAS DE AZTLAN	100%	100%	328,800.00	328,800.00					327,884.37	327,884.37			1	PLAZA	600		0.95
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLES III	92%	92%	587,335.00	587,335.00					527,354.63	527,354.63			1	PLAZA	800		1.00
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	FOMERREY 9	91%	91%	417,412.00	417,412.00					388,230.86	388,230.86			1	PLAZA	877		0.82
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLES IV	90%	80%	498,756.00	498,756.00					441,878.17	441,878.17			1	PLAZA	500		0.91
MGE/OP/FISM/2013/121	REHABILITACION DE PLAZAS	LOS VERGELES	30%	29%	673,717.00	673,717.00					668,561.73	668,561.73			1	PLAZA	960		0.90
MGE/OP/FISM/2013/107	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	RIO PESQUERIA EN VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MVA	92%	92%	2,224,868.00	2,224,868.00					2,045,163.17	2,045,163.17			1	PLAZA	785		0.92
MGE/OP/FISM/2013/103	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	RIO PESQUERIA AL SUR DE CARR. A MONCLOVA	100%	100%	2,114,417.00	2,114,417.00					2,114,417.29	2,114,417.29			1	PLAZA	620		1.00
MGE/OP/FISM/2013/104	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN CALLE DE LAS AZUCENAS Y DE LAS ROSAS	100%	99%	310,520.00	310,520.00					299,962.28	299,962.28			1	PLAZA	700		0.99
MGE/OP/FISM/2013/110	PAVIMENTACION	COL. FERNANDO AMILPA M81 CALLE MELON ENTRE BLAS CHUMACERO Y NISPERO Y CALLE NISPERO ENTRE MELON Y EMILIO GAMBICA	73%	73%	1,057,720.00	1,057,720.00					859,609.06	859,609.06			1	PLAZA	990		0.73
MGE/OP/FISM/2013/116	PAVIMENTACION	CELESTINO GASCA, CALLE FCO VILLA ENTRE QUERETARO Y GRO PROVILEON, VARIAS CALLES	100%	100%	1,274,248.00	1,274,248.00					1,247,598.71	1,247,598.71			1	PLAZA	1500		1.00
MGE/OP/FISM/2013/117	REPAVIMENTACION	FELIPE CARRILLO VARIAS CALLES	30%	30%	2,050,000.00	2,050,000.00					613,440.86	613,440.86			1	PLAZA	680		0.30
MGE/OP/FISM/2013/119	REPAVIMENTACION	FELIPE CARRILLO VARIAS CALLES	77%	77%	1,835,000.00	1,835,000.00					1,251,224.13	1,251,224.13			1	PLAZA	700		0.77
MGE/OP/FISM/2013/120	REPAVIMENTACION	CELESTINO GASCA VARIAS CALLES	80%	89%	2,080,000.00	2,080,000.00					1,837,188.10	1,837,188.10			1	PLAZA	889		0.69
MGE/OP/FISM/2013/118	REPAVIMENTACION	LAZARO CARDENAS VARIAS CALLES	82%	82%	1,782,981.00	1,782,981.00					1,433,835.12	1,433,835.12			1	PLAZA	963		0.70
MGE/OP/FISM/2013/101	ALUMBRADO PÚBLICO	EMILIANO ZAPATA VARIAS CALLES	99%	99%	1,127,280.00	1,127,280.00					1,120,227.03	1,120,227.03			1	PLAZA	784		0.82
MGE/OP/FISM/2013/102	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO ESCOBEDO VARIAS CALLES	63%	63%	850,550.00	850,550.00					408,751.68	408,751.68			1	PLAZA	450		0.59
MGE/OP/FISM/2013/105	ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA MARTHA VARIAS CALLES	100%	100%	31,705,061.00	31,705,061.00	0.00	0.00	0.00	25,449,708.00	25,449,708.00	0.00	0.00	0.00					0.63
MGE/OP/FISM/2013/106	ELECTRIFICACION	FERNANDO AMILPA MANZANA 91 CALLE BLAS CHUMACERO			980,589.00	980,589.00					980,589.00	980,589.00							
SUBTOTAL OBRAS:					32,885,830.00	32,885,830.00	0.00	0.00	0.00	26,430,274.90	26,430,274.90	0.00	0.00	0.00					
INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%:					980,589.00	980,589.00	0.00	0.00	0.00	980,589.00	980,589.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL INDIRECTOS:					980,589.00	980,589.00	0.00	0.00	0.00	980,589.00	980,589.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL:					32,885,830.00	32,885,830.00	0.00	0.00	0.00	26,430,274.90	26,430,274.90	0.00	0.00	0.00					

Rafael
LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES,
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.

[Handwritten mark]