



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS,
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014.



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					FECHA DE ELABORACIÓN					
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANCADAS	DIA	MES	AÑO
																				30	9	2014
AP/SAFT/019/2014	LO-919021985-N12-2014	PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL "LAS TORRES".	AVE. COMPOSTELA Y AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	30%		30,000,000	30,000,000					8,788,330	8,788,330								
AP/SAFT/018/2014	MGE/OP/FOPEDP/01/2014	REPAVIMENTACIÓN	COL. QUINTO CENTENARIO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	90%	82%		3,757,600	3,757,600					3,075,789	3,075,789								
AP/SAFT/053/2014	MGE/OP/FOPEDP/02/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	30%		4,173,400	4,173,400					1,265,641	1,265,641								
AP/SAFT/052/2014	MGE/OP/FOPEDP/03/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA HACIENDA DEL TOPO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	30%		2,069,000	2,069,000					605,676	605,676								
TOTAL:						TOTALES:	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	13,717,624	13,717,624	0	0	0					

Raph
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS,
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2013

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2014

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
SIE/196/2013 SAFT/051/2013	MGE/DP/FOPEDEP- /2013	UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL LINEAL LAS TORRES 1ª ETAPA	AVE. COMPOSTELA Y AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	81%	2013	20,000,000	20,000,000						13,141,254	13,141,254				
TOTAL:						TOTALES:	20,000,000	20,000,000						13,141,254	13,141,254				

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL