



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2013**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2014

PRÓGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA				
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		23%	23%	2013	49,000,000	49,000,000	0	0	0	11,310,096	11,310,096	0	0	0
			AMORTIZACION BANOBRAS										3,262,544	3,262,544	0	0	0
			AMORTIZACION CREDITO HSBC										3,125,000	3,125,000	0	0	0
			AMORTIZACION INTERACCIONES										777,708	777,708	0	0	0
			INTERESES										4,144,844	4,144,844	0	0	0
			SEGURIDAD PÚBLICA		22%	22%	2013	137,806,507	137,806,507	0	0	0	30,008,951	30,008,951	0	0	0
			NOMINA										24,167,402	24,167,402	0	0	0
			ARRENDAMIENTO										3,213,876	3,213,876	0	0	0
			GASOLINA										2,627,672	2,627,672	0	0	0
SUMA TOTAL								186,806,507	174,067,540	0	0	0	41,319,046	41,319,046	0	0	0


LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014




INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014.

																	FECHA DE ELABORACIÓN		
																	DÍA/MES/AÑO		
																	31/03/2014		
No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PART.					
	OBRAS PENDIENTES DE ASIGNAR				36.628.369,00	36.628.369,00													


LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES,
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DIAMENSAÑO
31/03/2014

Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	31/03/2014	
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				APROBADAS	ALCANZADAS
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	PEDREGAL DEL TOPO	30%	30%	1,013,919.00	1,013,919.00									90	TOMAS	630		
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVA ESPERANZA	100%	100%	449,820.00	449,820.00									90	DESC.	630		27.00
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVO ESCOBEDO													1	UNIDAD	150		30.00
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	SERRANIAS	99%	99%	330,989.00	330,989.00													0.99
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	ANDRÉS CABALLERO	73%	73%	399,870.00	399,870.00									1258	M2	8906		918.34
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	EMILIANO ZAPATA	92%	91%	498,708.00	498,708.00									1602	M2	2250		1,464.37
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	277,450.00	277,450.00									3710	M2	850		3,710.00
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	PORTAL DEL FRAILE	84%	84%	348,650.00	348,650.00									293,003.73	M2	1050		3,462.43
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA (CAMELLON)	30%	30%	213,000.00	213,000.00									61,288.60	M2	950		961.00
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	VILLAS DE SAN MARTIN	30%	30%	354,700.00	354,700.00									104,988.20	M2	1100		1,245.00
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	LA UNIDAD	93%	93%	321,560.00	321,560.00									291,144.09	M2	800		20.46
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	18 DE OCTUBRE	99%	99%	386,462.00	386,462.00									384,175.77	M2	672		143.40
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLÉS DE SAN FRANCISCO	30%	30%	297,759.00	297,759.00									88,327.77	M2	672		26.80
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLÉS DE ESCOBEDO	89%	89%	496,432.00	496,432.00									423,368.26	ACOM.	245		31.15
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PRIVADAS DE CAMINO REAL	99%	99%	488,793.00	488,793.00									485,531.21	PLAZA	3120		0.99
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON (CAMELLON)	92%	92%	477,880.00	477,880.00									425,462.39	PLAZA	1580		0.92
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA	71%	71%	688,430.00	688,430.00									496,280.39	PLAZA	1255		0.71
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	98%	98%	179,849.00	179,849.00									176,389.40	PLAZA	1322		0.98
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%	189,943.00	189,943.00									189,842.51	PLAZA	1232		1.00
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	100%	100%	205,102.00	205,102.00									204,975.84	PLAZA	850		1.00
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INFONAVIT EX - HACIENDA	30%	30%	386,898.00	386,898.00									118,099.52	PLAZA	255		0.30
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INSURGENTES	30%	30%	280,300.00	280,300.00									82,531.07	PLAZA	320		0.30
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	30%	30%	329,916.00	329,916.00									96,974.89	PLAZA	488		0.30
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	30%	30%	296,957.00	296,957.00									89,087.23	PLAZA	510		0.30
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	COLINAS DEL TOPO	32%	32%	328,352.00	328,352.00									104,790.88	PLAZA	950		0.32
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	30%	30%	536,598.00	536,598.00									160,970.75	PLAZA	588		0.30



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACION
DIAMENSAÑO
31/03/2014

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	31/03/2014	
			FR %	FIN%	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				APROBADAS	ALCANZADAS
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	30%	28%	420,314.00	420,314.00				118,945.46	118,945.46				1	PLAZA	850		
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON	95%	95%	480,156.00	480,156.00				454,613.52	454,613.52				1	PLAZA	750		0.28
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	LOMAS DE AZTLAN	100%	92%	328,900.00	328,900.00				300,978.02	300,978.02				1	PLAZA	600		0.95
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLES III	92%	92%	587,335.00	587,335.00				527,354.63	527,354.63				1	PLAZA	800		0.92
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	FOMERREY 9	91%	91%	417,412.00	417,412.00				386,230.95	386,230.95				1	PLAZA	877		0.91
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLES IV	90%	90%	499,798.00	499,798.00				441,876.17	441,876.17				1	PLAZA	500		0.90
MGE/OP/FISM/2013/21	REHABILITACION DE PLAZAS	LOS VERGELES	30%	30%	673,717.00	673,717.00				199,971.43	199,971.43				1	PLAZA	960		0.30
MGE/OP/FISM/2013/107	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	RIO PESQUERIA EN VARIAS CALLES AL SUR DE CARR A MVA	92%	92%	2,224,889.00	2,224,889.00				2,045,163.17	2,045,163.17				1	PLAZA	785		
MGE/OP/FISM/2013/103	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	RIO PESQUERIA AL SUR DE CARR A MONCLOVA	100%	100%	2,114,417.00	2,114,417.00				2,114,417.29	2,114,417.29				1	PLAZA	620		0.92
MGE/OP/FISM/2013/104	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN CALLE DE LAS AZUCENAS Y DE LAS ROSAS	100%	99%	310,520.00	310,520.00				299,952.26	299,952.26				1	PLAZA	520		
MGE/OP/FISM/2013/110	PAVIMENTACIÓN	COL. FERNANDO AMILPA, M91 CALLE MELON ENTRE BLAS CHUMACERO Y NISPERO Y CALLE NISPERO ENTRE MELON Y EMILIO GAMBOA	73%	73%	1,057,720.00	1,057,720.00				730,093.02	730,093.02				1	PLAZA	700		0.99
MGE/OP/FISM/2013/116	PAVIMENTACIÓN	COL. CELESTINO GASCA, CALLE FCO VILLA ENTRE QUERETARO Y GRO	100%	100%	1,274,248.00	1,274,248.00				1,247,596.71	1,247,596.71				1	PLAZA	990		
MGE/OP/FISM/2013/117	REPAVIMENTACION	PROVILEON, VARIAS CALLES	100%	96%	1,851,875.00	1,851,875.00				1,782,689.12	1,782,689.12				1	PLAZA	1500		0.95
MGE/OP/FISM/2013/119	REPAVIMENTACION	FELIPE CARRILLO VARIAS CALLES	30%	30%	2,050,000.00	2,050,000.00				613,440.86	613,440.86				1	PLAZA	1255		0.30
MGE/OP/FISM/2013/120	REPAVIMENTACION	CELESTINO GASCA VARIAS CALLES	77%	77%	1,635,000.00	1,635,000.00				1,251,224.13	1,251,224.13				1	PLAZA	680		0.77
MGE/OP/FISM/2013/118	REPAVIMENTACION	LAZARO CARDENAS VARIAS CALLES	90%	89%	2,060,000.00	2,060,000.00				1,837,186.10	1,837,186.10				1	PLAZA	700		0.89
MGE/OP/FISM/2013/101	ALUMBRADO PÚBLICO	EMILIANO ZAPATA VARIAS CALLES	30%	30%	418,795.00	418,795.00				125,636.57	125,636.57				1	PLAZA	889		0.30
MGE/OP/FISM/2013/102	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO ESCOBEDO VARIAS CALLES	82%	82%	1,782,981.00	1,782,981.00				1,430,835.12	1,430,835.12				1	PLAZA	963		0.82
MGE/OP/FISM/2013/105	ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA MARTHA VARIAS CALLES	99%	88%	1,127,290.00	1,127,290.00				890,278.98	890,278.98				1	PLAZA	784		0.88
MGE/OP/FISM/2013/108	ELECTRIFICACIÓN	FERNANDO AMILPA MANZANA 91 CALLE BLAS CHUMACERO	63%	45%	650,550.00	650,550.00				291,313.18	291,313.18				1	PLAZA	450		0.45
	INDIRECTOS DEL FONDO	SUBTOTAL OBRA:	100%	100%	31,705,081.00	31,705,081.00	0.00	0.00	0.00	23,477,558.37	23,477,558.37	0.00	0.00	0.00					
		SUBTOTAL INDIRECTOS:			980,569.00	980,569.00	0.00	0.00	0.00	980,568.90	980,568.90	0.00	0.00	0.00					
		TOTAL:			32,685,630.00	32,685,630.00	0.00	0.00	0.00	24,458,127.27	24,458,127.27	0.00	0.00	0.00					

LIC. RAFAEL MARTINEZ GONZALES,
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL.