



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2014**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2014

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		100%	100%	2014	42,490,164	42,490,164	0	0	0	42,490,164	42,490,164	0	0	0
			AMORTIZACION BANOBRAS					11,962,661	11,962,661	0	0	0	11,962,661	11,962,661	0	0	0
			AMORTIZACION CREDITO HSBC					12,500,000	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0
			AMORTIZACION INTERACCIONES					1,210,000	1,210,000	0	0	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0
			INTERESES					16,817,503	16,817,503	0	0	0	16,817,503	16,817,503	0	0	0
			SEGURIDAD PÚBLICA		100%	100%	2014	144,689,399	144,316,342	0	373,057	0	144,689,399	144,316,342	0	373,057	0
			NOMINA					110,988,064	110,615,007	0	373,057	0	110,988,064	110,615,007	0	373,057	0
			ARRENDAMIENTO					18,162,703	18,162,703	0	0	0	18,162,703	18,162,703	0	0	0
			GASOLINA					10,412,706	10,412,706	0	0	0	10,412,706	10,412,706	0	0	0
			SEGUROS					2,700,358	2,700,358	0	0	0	2,700,358	2,700,358	0	0	0
			MTTO DE VEHICULOS					2,425,568	2,425,568	0	0	0	2,425,568	2,425,568	0	0	0
			SUMA TOTAL					187,179,563	186,806,506	0	373,057	0	187,179,564	186,806,507	0	373,057	0


LIC. RAFAEL MARTINEZ GONZALES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO
 MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014.

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				META	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	APROBADAS	
			RS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL					MPL.
MGE/OP/FISM/01/2014	REPAVIMENTACION	COL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	1,242,694.00	1,242,694.00				1,242,693.50	1,242,693.50			4,156.00	metro	900	4156
MGE/OP/FISM/02/2014	ELECTRIFICACIÓN	COL. EXHACIENDA EL CANADA	30%	30%	687,630.03	687,630.03				206,289.01	206,289.01			450.00	metro lineal	1100	450
MGE/OP/FISM/03/2014	AGUA POTABLE	COL. GLORIA MENDIOLA	98%	98%	2,588,304.35	2,588,304.35				2,540,420.41	2,540,420.41			2,909.00	metro lineal	180	2,909.00
MGE/OP/FISM/04/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%	875,464.39	875,464.39				875,464.39	875,464.39			40.00	descargas	160	40.00
MGE/OP/FISM/05/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. SOCRATES RIZZO	30%	30%	2,590,739.88	2,590,739.88				777,221.96	777,221.96			160.00	descargas	640	160.00
MGE/OP/FISM/06/2014	PAVIMENTO ASFÁLTICO	EMILIANO ZAPATA CALLES ABEL GUERRA Y GERARDO	96%	96%	2,744,572.44	2,744,572.44				2,595,675.61	2,595,675.61			3,167.20	metro cuadrado	600	3,167.20
MGE/OP/FISM/10/2014	DRENAJE SANITARIO	COL. ANDRÉS CABALLERO	30%	30%	6,877,197.83	6,877,197.83				2,063,159.35	2,063,159.35			356.00	descargas	1424	356.00
MGE/OP/FISM/11/2014	PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	30%	30%	13,266,158.67	13,266,158.67				3,979,847.60	3,979,847.60			1,000.00	metro lineal	1600	1,000.00
MGE/OP/FISM/07/2014	REPAVIMENTACION	COL. FELIPE CARRILLO	30%	30%	1,291,833.50	1,291,833.50				387,550.05	387,550.05			3,031.00	metro cuadrado	600	3,031.00
MGE/OP/FISM/08/2014	ELECTRIFICACIÓN	PRIVADA FRUCTOS RODRIGUEZ, COL. LOS ALTOS	30%	30%	449,363.97	449,363.97				134,809.19	134,809.19			90.00	metro lineal	300	90.00
MGE/OP/FISM/09/2014	PLUVIAL	COL. ANDRÉS CABALLERO	30%	30%	1,920,014.21	1,920,014.21				576,004.26	576,004.26			600.00	metro lineal	1500	600.00
	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	0%	0%	428,498.25	428,498.25				0.00	0.00			356.00	descargas	1424	356.00
	DRENAJE SANITARIO	COL. ANDRÉS CABALLERO SEGUNDA ETAPA	0%	0%	442,806.06	442,806.06				0.00	0.00			356.00	descargas	1424	356.00
		SUBTOTAL:			36,405,277.58	36,405,277.58				16,379,135.33	16,379,135.33						
		PRODIMDF 2%	99%	99%	732,567.38	732,567.38				722,567.25	722,567.25						
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	100%	100%	490,524.04	490,524.04				490,524.04	490,524.04						
		TOTAL:			36,628,369.00	36,628,369.00				16,592,226.62	16,592,226.62						

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL