



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.  
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS,  
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014.**




**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**  
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**  
FONDO: **FOPENEP 2014**

FECHA DE ELABORACIÓN	
DÍA	MES
30	6

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA
				FIS%	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PART.		
AP/SAFT/019/2014	LO-919021985-N12-2014	PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL "LAS TORRES"	AVE. COMPOSTELA Y AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	85%		30,000.000	30,000.000				25,490.461	25,490.461					
AP/SAFT/018/2014	MGE/OP/FOPENEP/01/2014	REPAVIMENTACIÓN	COL. QUINTO CENTENARIO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	92%		3,757.600	3,757.600				3,443.001	3,443.001					
AP/SAFT/003/2014	MGE/OP/FOPENEP/02/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	42%		4,173.400	4,173.400				1,771.205	1,771.205					
AP/SAFT/002/2014	MGE/OP/FOPENEP/03/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA HAGENDA DEL TOPO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	91%		2,069.000	2,069.000				1,888.058	1,888.058					
		AUDITORIA SUPERIOR	1% AL MILLAR PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN.	100%	100%							40.000	40.000					
<b>TOTAL:</b>							<b>40,000.000</b>	<b>40,000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,632.725</b>	<b>32,632.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

  
**LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TERCER SECTOR MUNICIPAL