



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS,
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014.




INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2014

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN					
				FIS %	FIN %		APROBADA	MINISTRADA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDA	PAGADO
AP/SAFT/019/2014	LO-919021985-N12-2014	PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL "LAS TORRES".	AVE. COMPOSTELA Y AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	58%	30%		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	17.547.594	17.547.594
AP/SAFT/018/2014	MGE/OP/FOPEDEP/01/2014	REPAVIMENTACIÓN	COL. QUINTO CENTENARIO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	82%	82%		3.757.600	3.757.600	3.757.600	3.075.789	3.075.789	3.075.789
AP/SAFT/053/2014	MGE/OP/FOPEDEP/02/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	30%		4.173.400	4.173.400	4.173.400	4.173.400	1.246.641	1.246.641
AP/SAFT/052/2014	MGE/OP/FOPEDEP/03/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA HACIENDA DEL TOPO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	30%		2.069.000	2.069.000	2.069.000	2.069.000	606.874	606.874
TOTAL:						TOTALES:	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.318.189	22.476.898	22.476.898


LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO