



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F.**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESÓS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.

| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|----------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 31 | 03 | 2015 |

| CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | PORCENTAJE | AÑO | INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESÓS) | | | INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X) | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|-------------|---|--------------------|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | | TOTAL | ACUMULADO | REMANENTE | TOTAL | ACUMULADO | REMANENTE | | | | |
| | PAGO DE FINANCIAMIENTO | 22% | 2015 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,862,597 | 10,862,597 | 0 | 0 | 0 |
| | AMORTIZACION BANCOS | | | | | | | | 3,262,544 | 3,262,544 | 0 | 0 | 0 |
| | AMORTIZACION CREDITO HSBC | | | | | | | | 3,125,000 | 3,125,000 | 0 | 0 | 0 |
| | AMORTIZACION INTERACCIONES | | | | | | | | 371,250 | 371,250 | 0 | 0 | 0 |
| | INTERESES | | | | | | | | 4,093,803 | 4,093,803 | 0 | 0 | 0 |
| | SEGURIDAD PÚBLICA | 26% | 2015 | 139,172,104 | 139,172,104 | 0 | 0 | 0 | 35,094,124 | 35,094,124 | 0 | 0 | 0 |
| | NOMINA | | | | | | | | 29,934,441 | 29,934,441 | 0 | 0 | 0 |
| | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | 5,159,683 | 5,159,683 | 0 | 0 | 0 |
| | FIEICOMISO POLICIA MILITAR | | | | | | | | 1,922,962 | 1,922,962 | 0 | 0 | 0 |
| | GASOLINA | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMA TOTAL | | | 189,172,104 | 189,172,104 | 0 | 0 | 0 | 45,946,721 | 45,946,721 | 0 | 0 | 0 |


LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014.

FECHA DE ELABORACIÓN
DIARIA/S/AÑO
31/03/2015

| MOE/OP/PROYECTO/2014 | DESCRIPCIÓN | COL. BENEFICIARIA | % | % | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO | IMPORTE EJECUTADO |
|----------------------|---------------------|--|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MOE/OP/PROY1/2014 | REPAVIMENTACION | COL. LAZARO CÁRDENAS | 100% | 100% | 1,242,894.00 | 1,242,894.00 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY2/2014 | ELECTRIFICACIÓN | COL. ESCOBEDA EL CANADA | 30% | 30% | 687,630.00 | 687,630.00 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY3/2014 | AGUA POTABLE | COL. GLORIA MENDOZA | 80% | 80% | 2,540,420.41 | 2,540,420.41 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY4/2014 | DRENAJE SANITARIO | COL. EMILIANO ZAPATA | 100% | 100% | 878,484.28 | 878,484.28 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY5/2014 | DRENAJE SANITARIO | COL. ROCRATES RIZZO | 50% | 50% | 2,000,739.88 | 2,000,739.88 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY6/2014 | PAVIMENTO ASFALTICO | EMILIANO ZAPATA CALLES ABEL GUERRA Y ODRANDO | 95% | 95% | 2,744,879.44 | 2,744,879.44 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY7/2014 | DRENAJE SANITARIO | COL. ANDRES CABALLERO | 80% | 80% | 5,877,187.83 | 5,877,187.83 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY8/2014 | PLUVIAL | COL. EMILIANO ZAPATA | 30% | 30% | 13,208,158.97 | 13,208,158.97 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY9/2014 | REPAVIMENTACION | COL. PELEPE CARRILLO | 30% | 30% | 1,291,833.50 | 1,291,833.50 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY10/2014 | ELECTRIFICACIÓN | PRIVADA FRUCTOS RODRIGUEZ COL. LOS ALTOS | 30% | 30% | 448,809.87 | 448,809.87 | | | | | | | | | | | |
| MOE/OP/PROY11/2014 | PLUVIAL | COL. ANDRES CABALLERO | 30% | 30% | 1,820,014.21 | 1,820,014.21 | | | | | | | | | | | |
| | DRENAJE SANITARIO | COL. FERNANDO AMPLA | 0% | 0% | 428,486.25 | 428,486.25 | | | | | | | | | | | |
| | DRENAJE SANITARIO | COL. ANDRES CABALLERO SEGUNDA ETAPA | 0% | 0% | 442,806.06 | 442,806.06 | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL: | | | 35,408,277.81 | 35,408,277.81 | | | | | | | | | | | |
| | | PROYECTO 20% | 80% | 80% | 722,567.23 | 722,567.23 | | | | | | | | | | | |
| | | DIRECCIÓN DEL FONDO AUTORIZADOR 2% | 100% | 100% | 490,824.04 | 490,824.04 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL: | | | 36,628,368.00 | 36,628,368.00 | | | | | | | | | | | |

[Firma]
LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.




RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015



INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESO)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

| OBRAS PENDIENTES DE APROBAR | DE | EN | 27,911,097.00 | 27,911,097.00 | 0.00 | 0.00 | FECHA DE CLASIFICACION | |
|-----------------------------|----|----|---------------|---------------|------|------|------------------------|------------|
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 27,911,097.00 | 27,911,097.00 | 0.00 | 0.00 | | 31/03/2015 |


 LUIS RIVERA MARTINEZ GONZALEZ
 ABOGADO DE ADMINISTRACION,
 FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL