

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2016

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
MGE/OP/FISM/01/15	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	COLONIA ANDRES CABALLERO	100%	100%		820,164	820,164				820,164	820,164						
MGE/OP/FISM/02/15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LOS ALTOS	100%	100%		1,454,851	1,454,851				1,454,851	1,454,851						
MGE/OP/FISM/03/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	COL. AGRIPECUARIA ANDRÉS CABALLERO	80%	45%		4,429,879	4,429,879				1,985,004	1,985,004						
MGE/OP/FISM/04/15	DRENAJE PLUVIAL	COL. EMILIANO ZAPATA	90%	76%		5,027,780	5,027,780				3,805,824	3,805,824						
MGE/OP/FISM/05/15	ALUMBRADO PÚBLICO	COL. COLINAS DEL TOPO	0%	30%		395,556	395,556				118,667	118,667						
MGE/OP/FISM/06/15	PLUVIAL	ANDRÉS CABALLERO	60%	57%		387,484	387,484				222,424	222,424						
MGE/OP/FISM/07/15	DRENAJE SANITARIO	COL. AGROPECUARIA LAZARO CÁRDENAS EN PEQUEÑO	100%	100%		598,527	598,527				598,527	598,527						
MGE/OP/FISM/09/15	ALUMBRADO PÚBLICO	PEDREGAL DEL TOPO	0%	30%		1,599,326	1,599,326				479,798	479,798						
MGE/OP/FISM/10/15	ALUMBRADO PÚBLICO	CAMINO A LAS PEORERAS	5%	100%		2,195,837	2,195,837				2,195,837	2,195,837						
MGE/OP/FISM/11/15	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	5%	25%		2,235,924	2,235,924				562,732	562,732						
MGE/OP/FISM/12/15	DRENAJE PLUVIAL	JARDINES DE SAN MARTÍN	45%	46%		2,586,374	2,586,374				1,179,054	1,179,054						
MGE/OP/FISM/13/15	DRENAJE SANITARIO	AGROPECUARIA ANDRÉS CABALLERO	65%	42%		2,342,516	2,342,516				975,963	975,963						
MGE/OP/FISM/14/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA 2ª PARTE	90%	84%		2,472,831	2,472,831				2,078,425	2,078,425						
MGE/OP/FISM/08/15	DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA	60%	100%		190,565	190,565				190,565	190,565						
MGE/OP/FISM/15/15	DRENAJE SANITARIO	SOCRATES RIZZO (CONEXIÓN)	15%	23%		1,520,278	1,520,278				356,977	356,977						
MGE/OP/FISM/16/15	PAVIMENTO ASFÁLTICO	RÍO PESQUERIA	0%	30%		758,573	758,573				227,572	227,572						

*M*

MGE/OP/FISM/17/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	0%	48%	1,706,266	1,706,266				820,805	820,805						
MGE/OP/FISM/18/15	CENTRO DE REHABILITACION FISICA	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	0%	30%	2,678,780	2,678,780				803,634	803,634						
MGE/OP/FISM/19/15	COMEDOR ESCOLAR	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	0%	30%	2,545,725	2,545,725				763,718	763,718						
	SUBTOTAL OBRA:				35,947,236.06	35,947,236.06				19,640,540.89	19,640,540.89						
	PRODIM 2%			100%	743,821.14	743,821.14				743,821	743,821						
	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%			100%	500,000.00	500,000.00				498,058	498,058						
	TOTAL:				37,191,057.00	37,191,057.00				20,882,419.41	20,882,419.41						

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. RUBEN CESAR LEIJA FRANCO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.