

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FOPADEM 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FB %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N2-2015	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL DE LA AVENIDA "RAÚL SALINAS" EN LAS COLONIAS: BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA.	COLONIAS: BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	45%	30%		4,000,000	4,000,000.00				1,191,357	1,191,357						
	LO-819021985-N3-2015	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE LINEAL DE LA AVENIDA "RAÚL SALINAS" EN LAS COLONIAS: BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA.	COLONIAS: BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	50%	30%		6,000,000	6,000,000.00				1,783,913	1,783,913						
	LO-819021985-N4-2015	TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ALIANZA REAL.	COLONIA ALIANZA REAL, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	0%		5,000,000	5,000,000.00				0	0						
TOTAL:							15,000,000	15,000,000	0	0	0	2,975,271	2,975,271	0	0	0			

ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.