



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2011**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2011

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA S	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		25%	72%	2011	75.203.928	75.203.928	0	0	0	53.871.971	53.871.971	0	0	0				
			SEGURIDAD PÚBLICA		25%	28%	2011	75.616.284	75.616.284				21.538.135	21.538.135	0	0	0				
SUMA DE LA HOJA								\$150.820.212	\$150.820.212	\$0	\$0	\$0	\$75.410.106	\$75.410.106	\$0	\$0	\$0				
SUBTOTAL																					
SUMA TOTAL								\$150.820.212	\$150.820.212	\$0	\$0	\$0	\$75.410.106	\$75.410.106	\$0	\$0	\$0				


 LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL. 



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2011

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	MODIFICACIONES	
				FIN %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
SFT/480/2011		PLAZA COL CAMINO REAL	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO.				607.470,42	607.470,42				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/481/2011		PLAZA COL SANTA JULIA	CALLE HDA STA JULIA CRUZ SAN IDELFONSO.				373.688,94	373.688,94				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/482/2011		PLAZA COL SAN GENARO 1ER. SECTOR.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN IDELFONSO.				1.271.217,64	1.271.217,64				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/483/2011		PLAZA COL PROVILLEÓN.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE.				439.885,13	439.885,13				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/484/2011		PLAZA COL FELIPE CARRILLO 2º SECTOR.	CALLE PABLO A DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TREVÍÑO.				179.896,19	179.896,19				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/485/2011		PLAZA COL FELIPE CARRILLO 1ER. SECTOR.	CALLE ANTONIO VILLARREAL CRUZ CON CALLE PABLO QUIROGA.				354.186,16	354.186,16				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/486/2011		PLAZA COL LOS GIRASOLES 4º SECTOR.	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO.				426.382,50	426.382,50				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/487/2011		PLAZA COL. EULALJO VILLARREAL	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALEGUAS.				365.095,00	365.095,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/488/2011		PLAZA FRACC. EX HDA. EL CANADA	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO.				538.175,00	538.175,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/489/2011		PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ.				423.110,00	423.110,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/490/2011		PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO				677.790,00	677.790,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/491/2011		PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO.				500.536,00	500.536,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/492/2011		PLAZA COL. RESIDENCIAL LA CONCORDIA.	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA.				424.000,00	424.000,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/493/2011		PLAZA COL. LAS MALVINAS	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA.				287.500,00	287.500,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/494/2011		PLAZA COL. LA UNIDAD	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL.				438.280,00	438.280,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/495/2011		PLAZA HACIENDA DEL TOPO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLINIO DE ORDOÑEZ.				365.000,00	365.000,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/496/2011		PLAZA COL. GIRASOLES 3º SECTOR.	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL				535.000,00	535.000,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/497/2011		PLAZA COL. MONTE HOREB	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLVOS.				635.000,00	635.000,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/498/2011		PLAZA COL. LA UNIDAD	CALLE UNIDAD ORGÁNICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL				395.000,00	395.000,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/499/2011		PLAZA PROVILLEÓN	AVE. ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO.				465.000,00	465.000,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/500/2011		PLAZA BALCONES DEL NORTE	CALLE INDULGENCIA CRUZ AVE. BALCONES DEL NORTE.				465.000,00	465.000,00				0,00	0,00				PLAZA	1		
SFT/501/2011		ELECTRIFICACIÓN COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.				722.886,00	722.886,00				0,00	0,00				Acometida	20		
SFT/502/2011		CAMELLÓN AV. LAS TORRES COL. SANTA MARTHA	AVE. CAMINO REAL A PUENTE LA ISLA.				2.000.000,00	2.000.000,00				0,00	0,00				Lámpara	78		
SFT/503/2011		VITAPISTA Y ALUMBRADO CALLE AGUALEGUAS.	CALLE STA. URSULA A CAMINO REAL.				1.600.000,00	1.600.000,00				0,00	0,00				Lámpara	28		
SFT/504/2011		REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, COL. GASCA.	CALLE DURANGO Y YUCATÁN DE R. SALINAS A MORELOS.				1.400.818,00	1.400.818,00				0,00	0,00				M2	1860		
SFT/505/2011		REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, COL. FELIPE CARRILLO	VARIAS CALLES				3.623.951,67	3.623.951,67				0,00	0,00				M2	4813		
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS					616.259,01	616.259,01												
		DESARROLLO SOCIAL					410.839,34	410.839,34												
TOTALES:							20.541.967,00	20.541.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

LIC. CLARA LUZ FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**



**INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2011

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	MODIFICADAS	ALCANZADAS
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
	MGE/OP/ FISM01/2 010	1	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	85%	85%		2,012,036.00	2,012,036.00	0.00	0.00	0.00	1,704,896.51	1,704,896.51	0.00	0.00	0.00	TOMAS	133	0	112,6974
	MGE/OP/ FISM02/2 010	2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	85%	85%		246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	210,226.71	210,226.71	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	18,79694
	FISM03/2 010	3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	64%	64%		410,710.00	410,710.00	0.00	0.00	0.00	263,756.60	263,756.60	0.00	0.00	0.00	TOMAS	42	0	26,97226
	FISM04/2 010	4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		154,468.00	154,468.00	0.00	0.00	0.00	154,275.59	154,275.59	0.00	0.00	0.00	TOMAS	16	0	15,98007
	FISM05/2 010	5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	99%	99%		137,087.00	137,087.00	0.00	0.00	0.00	135,440.53	135,440.53	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	21,73577
	MGE/OP/ FISM06/2 010	6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,990,669.00	1,990,669.00	0.00	0.00	0.00	1,988,633.44	1,988,633.44	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	174.00	0	173,8221
	FISM03/2 010	7	DRENAJE SANITARIO	COL. SOLIDARIDAD	64%	64%		335,677.00	335,677.00	0.00	0.00	0.00	214,302.21	214,302.21	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	22	0	14,04519
	FISM03/2 010	8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	62%	62%		556,233.00	556,233.00	0.00	0.00	0.00	346,180.52	346,180.52	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	42	0	26,13937
	MGE/OP/ FISM09/2 010	9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	98%	98%		229,143.00	229,143.00	0.00	0.00	0.00	224,616.58	224,616.58	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	32	0	31,36788
	MGE/OP/ FISM10/2 010	10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	80%	80%		1,485,188.00	1,485,188.00	0.00	0.00	0.00	1,187,434.96	1,187,434.96	0.00	0.00	0.00	M2	2600	0	2078,748
	MGE/OP/ FISM11/2 010	11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	87%	87%		2,348,990.00	2,348,990.00	0.00	0.00	0.00	2,036,516.30	2,036,516.30	0.00	0.00	0.00	M2	4300	0	3727,994
	MGE/OP/ FISM16/2 010	12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	78%	78%		2,011,060.00	2,011,060.00	0.00	0.00	0.00	1,574,041.70	1,574,041.70	0.00	0.00	0.00	M2	3550	0	2778,559
	MGE/OP/ FISM13/2 010	13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	63%	63%		1,892,981.00	1,892,981.00	0.00	0.00	0.00	1,063,396.67	1,063,396.67	0.00	0.00	0.00	M2	2812	0	1766,276
	MGE/OP/ FISM15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Fedregal del Tope)	93%	93%		534,839.00	534,839.00	0.00	0.00	0.00	499,756.21	499,756.21	0.00	0.00	0.00	M2	1550	888	829,7516
	MGE/OP/ FISM15/2 010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO San Genaro.	82%	82%		602,072.00	602,072.00	0.00	0.00	0.00	492,088.13	492,088.13	0.00	0.00	0.00	M2	0	858.4	701,5913
	MGE/OP/ FISM14/2 010	15	ALUMBRADO	COL. PROVILLEON	100%	100%		1,695,619.00	1,695,619.00	0.00	0.00	0.00	1,695,619.18	1,695,619.18	0.00	0.00	0.00	LUMIN	218	0	218
	MGE/OP/ FISM12/2 010	16	ALUMBRADO	PREDIO LOS SALDAÑA	83%	83%		278,804.00	278,804.00	0.00	0.00	0.00	231,855.83	231,855.83	0.00	0.00	0.00	LUMIN	16	0	13,30574
	MGE/OP/ FISM12/2 010	17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	82%	82%		896,558.00	896,558.00	0.00	0.00	0.00	734,210.07	734,210.07	0.00	0.00	0.00	LUMIN	96	0	78,6164
	FISM10/2 010	18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	100%	100%		465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETIDA	42	0	42
	FISM10/2 010	19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	100%		476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETIDA	52	0	52
SUMA DE LA SUBTOTAL								18,560,638.00	18,560,638.00	0.00	0.00	0.00	16,699,701.74	16,699,701.74	0.00	0.00	0.00				
SUMA TOTAL								18,560,638.00	18,560,638.00	0.00	0.00	0.00	16,699,701.74	16,699,701.74	0.00	0.00	0.00				

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2011

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA S	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS	
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	91%	2009	2.130.624	2.130.624	0	0	0	1.929.497	1.929.497	0	0	0	M2	3929	0	3929	
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2.254.160	2.254.160	0	0	0	1.944.377	1.944.377	0	0	0	M2	3996	0	3996	
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1.967.516	1.967.516	0	0	0	1.967.516	1.967.516	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1.987.612	1.987.612	0	0	0	1.979.982	1.979.982	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	100%	2009	2.030.348	2.030.348	0	0	0	2.030.335	2.030.335	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1.344.021	1.344.021	0	0	0	589.703	589.703	0	0	0	M2	2890	0	2890	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1.992.700	1.992.700	0	0	0	1.992.700	1.992.700	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1.982.405	1.982.405	0	0	0	1.982.405	1.982.405	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1.969.322	1.969.322	0	0	0	1.969.322	1.969.322	0	0	0	M2	9250	0	9250	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1.983.051	1.983.051	0	0	0	1.983.051	1.983.051	0	0	0	M2	9371	0	9371	
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1.392.900	1.392.900	0	0	0	1.392.900	1.392.900	0	0	0	M2	107	0	107	
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1.967.557	1.967.557	0	0	0	1.967.557	1.967.557	0	0	0	M2	152	0	152	
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1.230.399	1.230.399	0	0	0	1.113.749	1.113.749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73	
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993.810	993.810	0	0	0	993.811	993.811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76	
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	87%	2009	1.489.904	1.489.904	0	0	0	1.293.666	1.293.666	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150	
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1.934.853	1.934.853	0	0	0	580.456	580.456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0,3	
			PLAZAS	(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984.405	984.405	0	0	0	355.748	355.748	0	0	0	ML	2	0	0,72	
SUMA DE LA HOJA								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$26.066.774	\$26.066.774	\$0	\$0	\$0					
SUBTOTAL																						
SUMA TOTAL								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$26.066.774	\$26.066.774	\$0	\$0	\$0					

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.