



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACION
DIAMES/AÑO
30/06/2013

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
MGE/OP/FISM/07/2013	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	RIO PESQUERIA, VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MONCLOVA.	0%	0%	2,225,112.00	2,225,112.00					0.00	0.00			90	TOMAS	630		0.00
MGE/OP/FISM/03/2013	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	RIO PESQUERIA, VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MONCLOVA.	0%	0%	2,115,023.00	2,115,023.00					0.00	0.00			90	DESC.	630		0.00
MGE/OP/FISM/04/2013	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN, CALLE DE LAS AZUCENAS Y DE LAS ROSAS	0%	0%	310,520.00	310,520.00					0.00	0.00			1	UNIDAD	150		0.00
	PAVIMENTACIÓN	FERNANDO AMILPA, MANZANA 91, CALLE BLAS CHUMACERO	0%	0%	1,057,720.00	1,057,720.00					0.00	0.00			1256	M2	8806		0.00
	PAVIMENTACIÓN	CELESTINO GASCA, VARIAS CALLES	0%	0%	1,274,248.00	1,274,248.00					0.00	0.00			1602	M2	2250		0.00
	REPAVIMENTACIÓN	PROVILEÓN VARIAS CALLES	0%	0%	1,855,000.00	1,855,000.00					0.00	0.00			3710	M2	850		0.00
	REPAVIMENTACIÓN	FELIPE CARRILLO, VARIAS CALLES	0%	0%	2,050,000.00	2,050,000.00					0.00	0.00			4120	M2	1050		0.00
	REPAVIMENTACIÓN	CELESTINO GASCA, VARIAS CALLES	0%	0%	1,635,000.00	1,635,000.00					0.00	0.00			3270	M2	950		0.00
	REPAVIMENTACIÓN	LÁZARO CÁRDENAS, VARIAS CALLES	0%	0%	2,060,000.00	2,060,000.00					0.00	0.00			4150	M2	1100		0.00
MGE/OP/FISM/01/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	COL. EMILIANO ZAPATA, VARIAS CALLES	0%	0%	420,000.00	420,000.00					0.00	0.00			22	LUM.	154		0.00
MGE/OP/FISM/02/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO ESCOBEDO, VARIAS CALLES	0%	0%	1,762,981.00	1,762,981.00					0.00	0.00			145	LUM.	800		0.00
MGE/OP/FISM/05/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA MARTHA, VARIAS CALLES	0%	0%	1,127,770.00	1,127,770.00					0.00	0.00			96	LUM.	672		0.00
MGE/OP/FISM/06/2013	ELECTRIFICACIÓN	FERNANDO AMILPA, MANZANA 91, CALLE BLAS CHUMACERO	0%	0%	650,550.00	650,550.00					0.00	0.00			35	ACOM.	245		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	COL. 18 DE OCTUBRE, CALLE 13 DE SEPT Y 1ª DE ENERO	0%	0%	299,875.00	299,875.00					0.00	0.00			1	PLAZA	3120		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	ANDRÉS CABALLERO, CALLE MARGARITA ESCAMILLA Y CALLE 2	0%	0%	499,706.00	499,706.00					0.00	0.00			1	PLAZA	1890		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	COL. COLINAS DEL TOPO, COALICION DE COLONIAS ENTRE L. VERDE Y L. CÁRDENAS	0%	0%	328,352.00	328,352.00					0.00	0.00			1	PLAZA	1265		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	COL. EMILIANO ZAPATA, EN EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	0%	0%	277,450.00	277,450.00					0.00	0.00			1	PLAZA	1322		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL, EN SANTIAGO ROEL Y ESCOBEDO	0%	0%	537,881.00	537,881.00					0.00	0.00			1	PLAZA	1232		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL, CALLE MORELOS	0%	0%	420,314.00	420,314.00					0.00	0.00			1	PLAZA	850		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EXHACIENDA (Sect. Nva. Hda.), GRANJERO ENTRE PARAJE Y EL LINDERO.	0%	0%	190,210.00	190,210.00					0.00	0.00			1	PLAZA	255		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EXHACIENDA (Sect. Nva. Hda.), GRANJERO ENTRE EL LINDERO Y AGOSTADERO.	0%	0%	207,246.00	207,246.00					0.00	0.00			1	PLAZA	320		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO PUERTO, EN MORONES PRIETO Y GERÓNIMO TREVIÑO.	0%	0%	330,965.00	330,965.00					0.00	0.00			1	PLAZA	488		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO PUERTO, EN ANTONIO I. VILLARREAL Y PABLO QUIROGA.	0%	0%	297,737.00	297,737.00					0.00	0.00			1	PLAZA	510		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	FOMERREY 9, EN PROF. PLINIO DE ORDÓREZ Y PROF. JONAS GARCÍA.	0%	0%	417,412.00	417,412.00					0.00	0.00			1	PLAZA	950		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	GIRASOLES III, EN ROBLE Y PINO	0%	0%	587,335.00	587,335.00					0.00	0.00			1	PLAZA	988		0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
29 JUL 2013
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍAS/MES/AÑO
30/06/2013

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	GIRASOLES IV, EN ROBLE ENTRE TULE Y EUCALIPTO	0%	0%	499,756.00	499,756.00				0.00	0.00				1	PLAZA	850		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	INFONAVIT EXHACIENDA, EN VICENTE GUERRERO Y LA CAÑADA	0%	0%	387,880.00	387,880.00				0.00	0.00				1	PLAZA	750		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	INSURGENTES, EN INSURGENTES E IGNACIO ZARAGOZA	0%	0%	280,300.00	280,300.00				0.00	0.00				1	PLAZA	800		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	JARDINES DE SAN MARTIN, CALLE DE LAS ROSAS Y DE LOS FRAMBOYANES	0%	0%	348,850.00	348,850.00				0.00	0.00				1	PLAZA	800		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	LA UNIDAD, EN UNIDAD AMERICANA Y UNIDAD COMERCIAL	0%	0%	389,566.00	389,566.00				0.00	0.00				1	PLAZA	877		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	LOMAS DE AZTLÁN, EN LOMA EL VOLCAN ENTRE LOMA FENOLES Y LOMA LARGA	0%	0%	326,900.00	326,900.00				0.00	0.00				1	PLAZA	500		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	NUEVA ESPERANZA, EN STA. URSULA Y VILLA DE GUADALUPE	0%	0%	449,820.00	449,820.00				0.00	0.00				1	PLAZA	960		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	NUEVO ESCOBEDO, EN FIDEL VELAZQUEZ Y LEONEL CHAVEZ	0%	0%	332,785.00	332,785.00				0.00	0.00				1	PLAZA	785		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PEDREGAL DE ESCOBEDO, EN SAN ANTONIO Y SAN PEDRO	0%	0%	331,627.00	331,627.00				0.00	0.00				1	PLAZA	620		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PEDREGAL DEL TOPO, EN CALLE BORO	0%	0%	682,292.00	682,292.00				0.00	0.00				1	PLAZA	520		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PRIVADAS DE CAMINO REAL I, EN CAMINO REAL ENTRE CAM. ESCONDIDO Y CAMINO PRIVADO	0%	0%	477,880.00	477,880.00				0.00	0.00				1	PLAZA	700		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PROVILEÓN, EN CERRO DE TOPO CHICO Y CERRO DEL VENADO	0%	0%	480,156.00	480,156.00				0.00	0.00				1	PLAZA	980		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PROVILEÓN (CAMELLÓN), EN ACUEDUCTO DE SAN CARLOS A SANTA JULIA	0%	0%	688,430.00	688,430.00				0.00	0.00				1	PLAZA	1500		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	RES LA CONCORDIA (CAMELLÓN), EN SANTA URSULA Y AV. MONTERREY	0%	0%	354,700.00	354,700.00				0.00	0.00				1	PLAZA	1256		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	SERRANIAS, ENTRE SAN PATRICIO Y CHANTRE	0%	0%	389,870.00	389,870.00				0.00	0.00				1	PLAZA	680		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	VALLÉS DE ESCOBEDO, EN GRANADO Y LIMON	0%	0%	471,588.00	471,588.00				0.00	0.00				1	PLAZA	700		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	VALLÉS DE SAN FRANCISCO, EN PARMA Y TURIN	0%	0%	496,432.00	496,432.00				0.00	0.00				1	PLAZA	889		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	VILLAS DE SAN MARTIN, EN SAN BENITO Y UNIDAD MAGISTRAL	0%	0%	321,560.00	321,560.00				0.00	0.00				1	PLAZA	963		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PORTAL DEL FRAILE, EN FRAY SERVANDO	0%	0%	213,000.00	213,000.00				0.00	0.00				1	PLAZA	784		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	RES LA CONCORDIA, EN LOS HERRERA Y LOS ALDAMA	0%	0%	179,649.00	179,649.00				0.00	0.00				1	PLAZA	450		0.00
	SUBTOTAL OBRA:				31,051,348.00	31,051,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3% DESARROLLO SOCIAL 2%		100%	100%	980,569.00	980,569.00				980,569.00	980,569.00								
	SUBTOTAL INDIRECTOS:				1,634,287.00	1,634,287.00	0.00	0.00	0.00	980,569.00	980,569.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL:				32,685,635.00	32,685,635.00	0.00	0.00	0.00	980,569.00	980,569.00	0.00	0.00	0.00					

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
29 JUL 2013
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					FECHA DE ELABORACIÓN					
				FIS%	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MONEDA	APROBADAS	ALCANZADAS	DÍA	MES	AÑO
	MGEIOPFISM/01/12	PLAZA GIRASOLES	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCOBEDO	30%	30%		1,591,000	1,591,000					473,677	473,677				PLAZA	1	0.30		
	MGEIOPFISM/02/12	PLAZA CAMINO REAL	CALLE HDA. STA. JULIA CRUZ SAN DIEGO	0%	0%		1,850,000	1,850,000					0	0				PLAZA	1	0.00		
	MGEIOPFISM/03/12	PLAZA PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE PUÑO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN DIEGO	0%	0%		100,000	100,000					0	0				PLAZA	1	0.00		
	MGEIOPFISM/04/12	PLAZA VALLE DE SAN FRANCISCO	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE	0%	0%		1,117,646	1,117,646					0	0				PLAZA	1	0.00		
	MGEIOPFISM/05/12	PLAZA CAMELLÓN	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON PERÍMTO. TERCERO	30%	0%		2,932,354	2,932,354					0	0				PLAZA	1	0.00		
	MGEIOPFISM/06/12	REPAVIMENTACIÓN	COL. FELIPE CARRILLO	98%	98%		1,782,810	1,782,810					1,746,813	1,746,813				M2	5083.17	4,990.89		
	MGEIOPFISM/07/12	REPAVIMENTACIÓN	COL. FELIPE CARRILLO	99%	99%		804,488	804,488					806,688	806,688				M2	3850	3,818.71		
	MGEIOPFISM/08/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO	99%	99%		4,572,452	4,572,452					4,543,679	4,543,679				M2	4018	3,982.72		
	MGEIOPFISM/09/12	PLUVIAL PEDREGAL DEL TOPO	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUILILLAS	30%	30%		1,855,586	1,855,586					311,630	311,630				M2	962	294.00		
	MGEIOPFISM/10/12	DESOLVE LA UNIDAD	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO	30%	29%		700,000	700,000					294,999	294,999				M2	166	48.61		
	MGEIOPFISM/11/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ	100%	100%		918,000	918,000					738,828	738,828				M2	1089	869.21		
	MGEIOPFISM/12/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO	0%	0%		303,606	303,606					0	0				M2	213.5	0.00		
	MGEIOPFISM/13/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO	100%	30%		883,556	883,556					295,379	295,379				M2	777	230.99		
	MGEIOPFISM/14/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA	100%	30%		2,157,861	2,157,861					638,271	638,271				M2	1845	545.71		
	MGEIOPFISM/15/12	PAVIMENTO ASFÁLTICO	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA	100%	29%		565,250	565,250					165,543	165,543				M2	665	194.76		
	MGEIOPFISM/16/12	PAVIMENTO ASFÁLTICO	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD JARDINES	100%	100%		1,977,081	1,977,081					1,572,729	1,572,729				M2	1800	1,431.92		
	MGEIOPFISM/17/12	PAVIMENTO ASFÁLTICO	COLONIA FERNANDO AMILPA	98%	98%		1,440,410	1,440,410					1,409,692	1,409,692				M2	1694.6	1,658.45		
	MGEIOPFISM/18/12	ALUMBRADO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ CON BUENO DE ORDOÑEZ	30%	30%		1,130,000	1,130,000					326,737	326,737				PZA	60	17.82		
	MGEIOPFISM/19/12	ALUMBRADO	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL	30%	30%		1,451,680	1,451,680					430,853	430,853				PZA	80	23.74		
	MGEIOPFISM/20/12	ALUMBRADO	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE PINOS	30%	0%		1,769,000	1,769,000					0	0				PZA	58	0.00		
	MGEIOPFISM/21/12	ALUMBRADO	CALLE UNIDAD ORGANICA CRUZ CON AREA MUNICIPIAL	0%	0%		242,441	242,441					0	0				PZA	35	0.00		
	MGEIOPFISM/22/12	ALUMBRADO	AVE. ACUEDUCTO ENYTE CRISTOBAL COLÓN Y COL. PINO	96%	0%		230,000	230,000					0	0				PZA	60	0.00		
	MGEIOPFISM/23/12	ALUMBRADO	COL. FELIPE CARRILLO	99%	98%		775,512	775,512					763,164	763,164				PZA	10	9.94		
			SUBTOTAL OBRA:				28,830,567	28,830,567					14,518,855	14,518,855								
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%		0%	0%		910,439	910,439					0	0							0.00	
		DESARROLLO SOCIAL 2%		0%	0%		606,959	606,959					0	0							0.00	
			SUBTOTAL INDIRECTOS:				1,517,398	1,517,398					0	0							0.00	
			TOTAL:				30,347,965	30,347,965	0	0	0	0	14,518,855	14,518,855	0	0	0					

**H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR**
RECIBIDO
29 JUL 2013
**DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.**

Raphel
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2013

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	CUMPLIDAS	
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
SFT7480/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. CAMINO REAL	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO	99%	99%			607.470	607.470				601.270	601.270			PLAZA	1	0,99	
SFT7481/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. SANTA JULIA	CALLE HDA. STA. JULIA CRUZ SAN IDELFONSO.	99%	99%			373.689	373.689				371.769	371.769			PLAZA	1	0,99	
SFT7482/2011	MGE/OP/FISM/2011/03	PLAZA COL. SAN GENARO 1ER. SECTOR.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN IDELFONSO.	99%	99%			1.271.218	1.271.218				1.256.167	1.256.167			PLAZA	1	0,99	
SFT7483/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. PROVILEÓN.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE	99%	99%			439.885	439.885				435.986	435.986			PLAZA	1	0,99	
SFT7484/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 2º SECTOR.	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERONIMO TREVÍÑO.	96%	96%			179.896	179.896				172.161	172.161			PLAZA	1	0,96	
SFT7485/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 1ER. SECTOR.	CALLE ANTONIO VILLARREAL CRUZ CON CALLE PABLO QUIROGA.	97%	97%			354.188	354.188				344.569	344.569			PLAZA	1	0,97	
SFT7486/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. LOS GIRASOLES 4º SECTOR.	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO.	99%	99%			426.383	426.383				421.240	421.240			PLAZA	1	0,99	
SFT7487/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. EULALIO VILLARREAL	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALEGUAS.	100%	100%			365.095	365.095				363.626	363.626			PLAZA	1	1,00	
SFT7488/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA FRACC. EX HDA. EL CANADA	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO.	99%	99%			538.175	538.175				534.872	534.872			PLAZA	1	0,99	
SFT7489/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ	98%	98%			423.110	423.110				412.806	412.806			PLAZA	1	0,98	
SFT7490/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO	94%	94%			677.790	677.790				639.466	639.466			PLAZA	1	0,94	
SFT7491/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO.	99%	99%			500.536	500.536				493.816	493.816			PLAZA	1	0,99	
SFT7492/2011	MGE/OP/FISM/2011/09	PLAZA COL. RESIDENCIAL LA CONCORDIA.	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA.	100%	100%			424.000	424.000				421.900	421.900			PLAZA	1	1,00	
SFT7493/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. LAS MALVINAS	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA	99%	99%			287.500	287.500				285.043	285.043			PLAZA	1	0,99	
SFT7494/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL	96%	96%			438.280	438.280				420.549	420.549			PLAZA	1	0,96	
SFT7495/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA HACIENDA DEL TOPO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLINIO DE ORDOÑEZ	87%	87%			365.000	365.000				317.961	317.961			PLAZA	1	0,87	
SFT7496/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. GIRASOLES 3º SECTOR.	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL	96%	96%			535.000	535.000				511.922	511.922			PLAZA	1	0,96	
SFT7497/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. MONTE HOREB	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS.	100%	100%			635.000	635.000				633.371	633.371			PLAZA	1	1,00	
SFT7498/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	CALLE UNIDAD ORGÁNICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL.	98%	98%			395.000	395.000				388.912	388.912			PLAZA	1	0,98	
SFT7499/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA PROVILEÓN	AVE. ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y CD. PRIETO.	92%	92%			465.000	465.000				427.325	427.325			PLAZA	1	0,92	
SFT5002/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA BALCONES DEL NORTE	CALLE INDULGENCIA CRUZ AVE. BALCONES DEL NORTE	99%	99%			465.000	465.000				460.699	460.699			PLAZA	1	0,99	
SFT5010/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	ELECTRIFICACIÓN COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	30%	30%			722.886	722.886				215.126	215.126			Acometida	20	5,95	
SFT5022/2011	MGE/OP/FISM/2011/09	CAMELLOW AV. LAS TORRES COL. SANTA MARTHA	AVE. CAMINO REAL A PUENTE LA ISLA.	89%	89%			2.000.000	2.000.000				1.770.790	1.770.790			Lámpara	78	69,06	
SFT5032/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	VITAPISTA Y ALUMBRADO CALLE AGUALEGUAS.	CALLE STA. URSULA A CAMINO REAL.	96%	96%			1.600.000	1.600.000				1.536.306	1.536.306			Lámpara	28	26,80	
SFT5040/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, COL. GASCA.	CALLE DURANGO Y YUCATÁN DE R. SALINAS A MORELOS.	99%	99%			1.400.818	1.400.818				1.383.338	1.383.338			M2	1860	1.836,79	
SFT5050/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, COL. FELIPE CARRILLO	VARIAS CALLES	100%	100%			1.602.933	1.602.933				1.601.540	1.601.540			M2	4513	4.606,82	
SFT5060/2011	MGE/OP/FISM/2011/03	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. PROVILEÓN.	ENTRE CERRO CHICO Y ACUEDUCTO	98%	98%			2.021.018	2.021.018				1.980.902	1.980.902			M2	5957	6.836,76	
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS		100%	100%			616.259	616.259				616.259	616.259				1	1,00	
		DESARROLLO SOCIAL		100%	100%			410.839	410.839				410.839	410.839				1	1,00	
TOTALES:								20.541.967	20.541.967	0	0	0	19.430.531	19.430.531	0	0,00	0,00			

**II. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR**
RECIBIDO
29 JUL 2013
**DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.**

Raphael
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2013

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	MODIFICADAS	ALCANZADAS
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	100%	2009	2.130.624	2.130.624	0	0	0	2.130.624	2.130.624	0	0	0	M2	3929	0	3929
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2.254.160	2.254.160	0	0	0	1.944.377	1.944.377	0	0	0	M2	3996	0	3996
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1.967.516	1.967.516	0	0	0	1.967.516	1.967.516	0	0	0	M2	3882	0	3882
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1.987.612	1.987.612	0	0	0	1.979.982	1.979.982	0	0	0	M2	3882	0	3882
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	100%	2009	2.030.348	2.030.348	0	0	0	2.030.348	2.030.348	0	0	0	M2	3882	0	3882
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1.344.021	1.344.021	0	0	0	589.703	589.703	0	0	0	M2	2890	0	2890
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1.992.700	1.992.700	0	0	0	1.992.700	1.992.700	0	0	0	M2	9418	0	9418
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1.982.405	1.982.405	0	0	0	1.982.405	1.982.405	0	0	0	M2	9418	0	9418
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1.969.322	1.969.322	0	0	0	1.969.322	1.969.322	0	0	0	M2	9250	0	9250
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1.983.051	1.983.051	0	0	0	1.983.051	1.983.051	0	0	0	M2	9371	0	9371
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1.392.900	1.392.900	0	0	0	1.392.900	1.392.900	0	0	0	M2	107	0	107
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1.967.557	1.967.557	0	0	0	1.967.557	1.967.557	0	0	0	M2	152	0	152
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1.230.399	1.230.399	0	0	0	1.113.749	1.113.749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993.810	993.810	0	0	0	993.811	993.811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	87%	2009	1.489.904	1.489.904	0	0	0	1.293.666	1.293.666	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1.934.853	1.934.853	0	0	0	580.456	580.456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0,3
			PLAZAS	(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984.405	984.405	0	0	0	355.748	355.748	0	0	0	ML	2	0	0,72
SUMA DE LA HOJA								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$26.267.914	\$26.267.914	\$0	\$0	\$0				
SUBTOTAL																					
SUMA TOTAL								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$26.267.914	\$26.267.914	\$0	\$0	\$0				




LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
 TESORERO MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2013**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2013

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBA DAS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		100%	100%	2013	28,089,465	28,089,465	0	0	0	28,089,465	28,089,465	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBAS										1,497,707	1,497,707	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO HSBC										8,472,242	8,472,242	0	0	0				
			AMORTIZACION INTERACCIONES										5,245,226	5,245,226	0	0	0				
			FIDEICOMISO										124,043	124,043	0	0	0				
			INTERESES										10,022,108	10,022,108	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS										2,728,140	2,728,140	0	0	0				
			SEGURIDAD PÚBLICA		34%	34%	2013	145,978,075	145,978,075	0	0	0	49,899,364	49,899,364	0	0	0				
			NOMINA										37,201,910	37,201,910	0	0	0				
			ARRENDAMIENTO										10,321,157	10,321,157	0	0	0				
			GASOLINA										1,132,660	1,132,660	0	0	0				
			EQUIPAMIENTO										1,046,552	1,046,552	0	0	0				
			SEGUROS										2,376,297	2,376,297	0	0	0				
			SUMA TOTAL					174,067,540	174,067,540	0	0	0	77,988,829	77,988,829	0	0	0				




LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
 SECRETARJO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
 TESORERO MUNICIPAL