

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.  
 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL


INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FOPADEM 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIN %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N2-2015	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL DE LA AVENIDA "RAÚL SALINAS" EN LAS COLONIAS. BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA.	COLONIAS: BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	45%	50%		4,000,000	4,000,000.00						2,015,441	2,015,441				
	LO-819021985-N3-2015	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE LINEAL DE LA AVENIDA "RAÚL SALINAS" EN LAS COLONIAS BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA.	COLONIAS: BOSQUES DE ESCOBEDO, MONTE HOREB Y HACIENDA LOS AYALA MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	51%	76%		6,000,000	6,000,000.00						4,575,770	4,575,770				
	LO-819021985-N4-2015	TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ALIANZA REAL	COLONIA ALIANZA REAL, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	0%		5,000,000	5,000,000.00						0	0				
<b>TOTAL:</b>							15,000,000	15,000,000	0	0	0	6,591,211	6,591,211	0	0	0			

  
 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
 C.P. GERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.