

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
 MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
 FONDO: **FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIB %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N1-2015	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL ACUEDUCTO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	43%		20,000,000	20,000,000				8,574,885	8,574,885				m2	24000	20,454
TOTAL:							20,000,000	20,000,000	0	0	0	8,574,885	8,574,885	0	0	0			



 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



 C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL