

**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015**

**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2015**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N1-2015	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL ACUEDUCTO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	60%	40%		20,000,000	20,000,000				7,994,885	7,994,885						
TOTAL:							20,000,000	20,000,000	0	0	0	7,994,885	7,994,885	0	0	0			


 C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.