


INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE CONTINGENCIAS 2015**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N11	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LA ALIANZA	COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN	92%	55%		7,000,000	7,000,000				3,864,625	3,864,626						
TOTAL:							7,000,000	7,000,000	0	0	0	3,864,625	3,864,625	0	0	0			



ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



GERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.