

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
PROGRAMAS REGIONALES

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2014**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
APSAFT,059/14	MGE-OP-RAMO23 PR/2014	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	95%	69%		20,000,000.00	20,000,000.00					13,839,466.65	13,839,466.65					
TOTAL:							20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00		13,839,466.65	13,839,466.65	0	0	0		


ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


C. P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.