

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.  
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015


INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
FONDO: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
				FB %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
	LO-819021985-N1-2015	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL ACUEDUCTO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	43%		20,000,000	20,000,000					8,574,885	8,574,885				m2	24000	20,454
<b>TOTAL:</b>							20,000,000	20,000,000	0	0	0	8,574,885	8,574,885	0	0	0				

  
ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
C.P. ERUBEL CESAR LEIJA FRANCO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.