

**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES**  
**POR EL PERIODO DEL 01/04/2009 AL 30/06/2009**

CONCEPTO	2do. Trim.	Acumulado
<b>IMPUESTOS</b>	<b>14,668,514</b>	<b>72,865,471</b>
Predial	3,812,484	44,339,722
Adquisición de Inmuebles	10,634,366	28,210,658
Juegos Permitidos	135,223	145,806
Recargos y Accesorios	86,441	169,285
<b>DERECHOS</b>	<b>9,067,705</b>	<b>15,138,250</b>
Construcciones y Urbanizaciones	8,070,814	10,584,972
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	45,687	91,143
Inscripciones y Refrendo	456,424	3,113,932
Revisión, Inspección y Servicios	398,205	894,209
Expedición de Licencias	71,023	391,356
Limpieza de Lotes Baldíos	3,063	11,999
Ocupación de la vía Pública	22,489	50,639
<b>PRODUCTOS</b>	<b>258,448</b>	<b>477,519</b>
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	16,000	29,550
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	54,526	145,675
Diversos	187,922	302,294
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>4,637,249</b>	<b>8,443,131</b>
Multas	1,127,700	3,920,435
Donativos	0	65,001
Diversos	3,509,549	4,457,695
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>61,805,689</b>	<b>126,792,501</b>
Fondo General de Participaciones	47,238,956	98,874,224
Fondo de Fomento Municipal	3,441,761	5,327,546
Tenencia	4,715,365	12,591,803
Control Vehicular	595,580	745,556
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,161,528	2,659,430
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	992,498	2,933,941
Fondo Descentralizado	3,660,001	3,660,001
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>38,903,472</b>	<b>118,973,741</b>
Fondo de Infraestructura Social	11,856,058	17,788,020
Fondo de Fortalecimiento Municipal	27,047,414	60,023,843
SUBSEMUN	0	3,600,000
CENDIS	0	37,561,878
<b>APORTACIONES ESTATALES</b>	<b>31,643,896</b>	<b>71,524,372</b>
PEI Por una vida digna	4,400,000	11,000,000
Fondo de Desarrollo Municipal	7,243,896	20,524,372
Fondo Metropolitano	20,000,000	40,000,000
<b>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</b>	<b>142,694</b>	<b>598,832</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>161,127,667</b>	<b>414,813,817</b>

**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON**  
**DETALLE DE EGRESOS REALES**  
**POR EL PERIODO DEL 01/04/2009 AL 30/06/2009**

CONCEPTO	2do. Trim.	Acumulado
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>25,374,575</b>	<b>47,966,873</b>
Administración de la Función Pública	25,374,575	47,966,873
<b>SERVICIOS COMUNITARIOS</b>	<b>34,093,899</b>	<b>82,148,106</b>
Servicios Comunitarios	18,293,272	50,060,244
Servicios Generales	531,348	1,250,316
Alumbrado Público	7,389,205	14,564,898
Limpia Municipal	6,121,547	13,283,731
Parques y Jardines	1,758,527	2,988,917
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>15,534,300</b>	<b>29,154,642</b>
Educación y Deportes	5,948,085	11,894,604
Asistencia Social	7,396,811	12,811,653
Otros Servicios Sociales	2,189,404	4,448,385
<b>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</b>	<b>17,371,859</b>	<b>39,339,666</b>
Policía y tránsito	17,128,311	38,870,884
Buen Gobierno	243,548	468,782
<b>ADMINISTRACION HACENDARIA</b>	<b>4,844,870</b>	<b>9,795,402</b>
Administración Hacendaria	4,844,870	9,795,402
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,165,455</b>	<b>10,089,282</b>
Deuda Pública e Intereses	7,165,455	10,089,282
<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>	<b>35,101,230</b>	<b>85,522,411</b>
Obras Públicas Directas	35,101,230	85,522,411
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>29,651,578</b>	<b>68,997,764</b>
Fondo de Infraestructura Social	6,412,710	12,027,635
Fondo de Fortalecimiento Municipal	22,345,377	53,814,474
SUBSEMUN	893,491	3,155,655
<b>TOTAL</b>	<b>169,137,766</b>	<b>373,014,146</b>









RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007  
 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO  
 ( PESOS )  
 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

Escobedo  
 Ciudad en movimiento

ESTADO: NUEVO LEON  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION	
DIA	30
MES	06
ANO	2009

PROGRAMA MA	SUB PROGR	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVA				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MIPAL	UNIDAD DE MEDIDA		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	021-11-SF	PAVIMENTACION	COL 18 DE OCTUBRE	100%	99%	09/04/07 09/07/07	1,150,000	1,150,000	0	0	0	1,139,360	1,139,360	0	0	0	M2	2886	0	2886
SF	02	021-12-SF	PAVIMENTACION	COL NUEVO ESCOBEDO	100%	91%	09/04/07 09/07/07	1,180,000	1,180,000	0	0	0	1,077,237	1,077,237	0	0	0	M2	2987	0	2987
SF	02	021-13-SF	PAVIMENTACION	COL SANTA MARTHA	100%	97%	09/04/07 09/07/07	1,010,000	1,010,000	0	0	0	982,432	982,432	0	0	0	M2	4586	0	4586
SF	02	021-14-SF	PAVIMENTACION	COL PEDREGAL DEL TOPO	100%	99%	09/04/07 09/07/07	1,180,000	1,180,000	0	0	0	1,169,794	1,169,794	0	0	0	M2	3100	0	3100
SF	02	021-16-SF	PAVIMENTACION	COL JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	09/04/07 09/07/07	1,140,000	1,140,000	0	0	0	1,137,880	1,137,880	0	0	0	M2	2886	0	2886
SD	03	021-05-SD	DRENAJE SANITARIO	COL LOS ALTOS	100%	99%	09/07/07 07/08/07	1,855,420	1,855,420	0	0	0	1,838,994	1,838,994	0	0	0	DESCARGAS	80	0	80
SD	03	021-06-SD	DRENAJE SANITARIO	COL JARDINES DE SAN MARTIN AREA MUNICIPAL	100%	97%	09/04/07 08/06/07	718,401	718,401	0	0	0	700,217	700,217	0	0	0	DESCARGAS	61	0	61
SC	03	021-06-SC	AGUA POTABLE	COL PRIVADA FRUCTUOSO OBREGON	100%	99%	14/06/07 16/07/07	124,907	124,907	0	0	0	123,505	123,505	0	0	0	TOMAS	5	0	5
SE	04	021-17-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL LOS ALTOS	100%	99%	17/09/07 16/11/07	905,000	905,000	0	0	0	896,337	896,337	0	0	0	LUMINARIAS	74	0	74
SE	04	021-18-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL 18 DE OCTUBRE	100%	99%	17/09/07 16/11/07	825,000	825,000	0	0	0	819,643	819,643	0	0	0	LUMINARIAS	75	0	75
SE	04	021-19-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL NUEVA ESPERANZA	100%	99%	17/09/07 16/11/07	675,000	675,000	0	0	0	669,906	669,906	0	0	0	LUMINARIAS	54	0	54
SE	04	021-20-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL PEDREGAL DEL TOPO	100%	99%	17/06/07 16/11/07	680,000	680,000	0	0	0	670,591	670,591	0	0	0	LUMINARIAS	60	0	60
SE	04	021-21-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL LOMAS DE AZTLAN	100%	100%	17/09/07 16/11/07	845,000	845,000	0	0	0	841,505	841,505	0	0	0	LUMINARIAS	77	0	77
SE	04	021-22-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL LAZARO CARDENAS AGROPECUARIA	100%	100%	17/09/07 16/11/07	570,000	570,000	0	0	0	567,872	567,872	0	0	0	LUMINARIAS	45	0	45
SE	04	021-23-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL JARDINES DE SAN MARTIN	100%	99%	17/09/07 16/11/07	765,000	765,000	0	0	0	756,360	756,360	0	0	0	LUMINARIAS	66	0	66
SC	03	021-02-SC	AGUA POTABLE	COL UNION DE ALFAREROS	100%	99%	07/06/07 04/09/07	1,090,030	1,090,030	0	0	0	1,080,896	1,080,896	0	0	0	TOMAS	104	0	104
SC	03	021-03-SC	AGUA POTABLE	COL ANDRES CABALLERO LINEA DE ALIMENTACION	100%	98%	24/05/07 21/08/07	1,002,846	1,002,846	0	0	0	979,732	979,732	0	0	0	MM	500	0	500
SC	03	021-04-SC	AGUA POTABLE	COL ANDRES CABALLERO	100%	100%	24/05/07 21/08/07	1,524,891	1,524,891	0	0	0	1,521,827	1,521,827	0	0	0	TOMAS	187	0	187
SD	03	021-06-SD	DRENAJE SANITARIO	COL PRIVADA FRUCTUOSO OBREGON	100%	99%	09/07/07 08/08/07	133,157	133,157	0	0	0	131,668	131,668	0	0	0	DESCARGAS	5	0	5
SD	03	021-07-SD	DRENAJE SANITARIO	COL UNION DE ALFAREROS	100%	98%	24/05/07 23/06/07	910,488	910,488	0	0	0	894,284	894,284	0	0	0	DESCARGAS	104	0	104
SD	03	021-08-SD	DRENAJE SANITARIO	COL JARDINES DE SAN MARTIN CALLE VIOLETAS	100%	99%	24/05/07 21/08/07	756,490	756,490	0	0	0	751,675	751,675	0	0	0	DESCARGAS	61	0	61
SF	02	021-10-SF	PAVIMENTACION	COL LOS ALTOS	100%	100%	29/05/07 14/09/07	2,685,350	2,685,350	0	0	0	2,683,103	2,683,103	0	0	0	M2	6290	0	6290
SF	02	021-15-SF	PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	100%	97%	09/04/07 09/07/07	1,772,628	1,772,628	0	0	0	1,714,111	1,714,111	0	0	0	M2	4568	0	4568
SUBTOTAL								23,499,607	23,499,607	0	0	0	23,148,929	23,148,929	0	0	0				
SUMA TOTAL								23,499,607	23,499,607	0	0	0	23,148,929	23,148,929	0	0	0				

*Margarita Martínez López*  
 C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





RAMO 33.- FONDO DE APLICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2007  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.  
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO  
(PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( X ) TRIMESTRAL ( X )

Escobedo  
Ciudad en movimiento

ESTADO: NUEVO LEON  
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	ANO
30	06	2009

PROGRAMA MA	SUB PROYECTO	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUTADA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS.	%		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODEFERIDAS		ALCANZADAS			
SF	02	021-24-SF	PAVIMENTACION	COL. LADERAS DEL TOPO	100%	100%	06/06/07	877,375	877,375	0	0	0	877,375	877,375	0	0	0	M2	2442	0	2442
SF	02	021-25-SF	PAVIMENTACION ESCOBEDO	COL. AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO	100%	100%	06/06/07	325,212	325,212	0	0	0	325,212	325,212	0	0	0	M2	740	0	740
SF	02	021-26-SF	PAVIMENTACION	COL. SOLIDARIDAD	100%	100%	17/09/07	1,527,845	1,527,845	0	0	0	1,527,845	1,527,845	0	0	0	M2	3500	0	3500
SF	02	021-27-SF	PAVIMENTACION	COL. BALCONES DEL RIO	100%	100%	31/07/07	1,460,358	1,460,358	0	0	0	1,460,358	1,460,358	0	0	0	M2	4410	0	4410
SF	02	021-28-SF	PAVIMENTACION	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	31/07/07	1,898,190	1,898,190	0	0	0	1,898,190	1,898,190	0	0	0	M2	4032	0	4032
SF	02	021-29-SF	PAVIMENTACION	COL. LOS SALDAÑA	100%	100%	31/07/07	1,358,186	1,358,186	0	0	0	1,358,186	1,358,186	0	0	0	M2	3075	0	3075
SF	02	021-32-SF	PAVIMENTACION	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	100%	09/08/07	578,752	578,752	0	0	0	578,752	578,752	0	0	0	M2	1117	0	1117
SF	02	021-31-SF	PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	100%	06/06/07	1,850,090	1,850,090	0	0	0	1,850,090	1,850,090	0	0	0	M2	4590	0	4590
SF	02	021-30-SF	PAVIMENTACION	COL. CAMINO A LAS PEDRERAS	100%	100%	17/09/07	1,793,112	1,793,112	0	0	0	1,793,112	1,793,112	0	0	0	M2	2278	0	2278
SC	03	021-33-SC	AGUA POTABLE	COL. BALCONES DEL RIO	100%	100%	04/06/07	1,633,728	1,633,728	0	0	0	1,633,728	1,633,728	0	0	0	TOMAS	112	0	112
SD	03	021-34-SD	DRENAJE SANITARIO	COL. RANCHO SAN MARTIN	100%	100%	04/06/07	1,328,518	1,328,518	0	0	0	1,328,518	1,328,518	0	0	0	DESCARGAS	37	0	37
SE	04	021-35-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. ANDRES CABALLERO	100%	100%	09/08/07	501,668	501,668	0	0	0	501,668	501,668	0	0	0	LUMINARIAS	43	0	43
SE	04	021-36-SE	ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION LAZARO CARDENAS	100%	100%	17/09/07	491,500	491,500	0	0	0	491,500	491,500	0	0	0	LUMINARIAS	37	0	37
SE	04	021-37-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	08/10/07	633,860	633,860	0	0	0	633,860	633,860	0	0	0	LUMINARIAS	49	0	49
SE	03	021-38-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. LOS ALTOS	100%	100%	31/07/07	1,384,037	1,384,037	0	0	0	1,384,037	1,384,037	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-39-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	28/11/07	1,317,951	1,317,951	0	0	0	1,317,951	1,317,951	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-40-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. NUEVA ESPERANZA	100%	100%	07/07/07	924,048	924,048	0	0	0	924,048	924,048	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-41-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. SANTA MARTHA	100%	100%	04/07/07	1,150,766	1,150,766	0	0	0	1,150,766	1,150,766	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-42-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	100%	09/08/07	1,021,800	1,021,800	0	0	0	1,021,800	1,021,800	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-43-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. NUEVO ESCOBEDO	10.1%	100%	09/08/07	1,247,311	1,247,311	0	0	0	1,247,311	1,247,311	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-44-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. CELESTINO GASCA	100%	100%	09/08/07	1,537,498	1,537,498	0	0	0	1,537,498	1,537,498	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-45-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. PORTAL DEL FRAILE	100%	100%	07/12/07	1,637,701	1,637,701	0	0	0	1,637,701	1,637,701	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-46-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. VILLAS DE SAN MARTIN	104%	100%	04/07/07	848,553	848,553	0	0	0	848,553	848,553	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-47-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. FLORES MAGON	100%	100%	12/07/07	1,204,310	1,204,310	0	0	0	1,204,310	1,204,310	0	0	0	PLAZA	1	0	1
SE	03	021-48-SE	CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. SOCRATES RIZZO	100%	88%	09/08/07	687,294	687,294	0	0	0	674,294	674,294	0	0	0	PLAZA	1	0	1
		SFT-001-2007	SEGURIDAD PUBLICA		100%	100%		36,825,845	36,825,845	0	0	0	36,825,845	36,825,845	0	0	0				
		SFT-002-2007	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA		100%	100%		5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0				
		SFT-003-2007	FINANCIAMIENTO		100%	100%		23,106,143	23,106,143	0	0	0	23,106,143	23,106,143	0	0	0				
		SFT-004-2007	BECAS Y DEPENDIAS		100%	100%		1,995,773	1,995,773	0	0	0	1,995,773	1,995,773	0	0	0				
		SFT-005-2007	GASTOS INDIRECTOS		0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SUMA DE LA HOJA								96,127,444	96,127,444	0	0	0	96,114,444	96,114,444	0	0	0				
SUBTOTAL								96,127,444	96,127,444	0	0	0	96,114,444	96,114,444	0	0	0				
SUMA TOTAL								96,127,444	96,127,444	0	0	0	96,114,444	96,114,444	0	0	0				





**Escobedo**  
Ciudad en movimiento

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008  
 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( X ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEON  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	2009

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
					FIS.	FIN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	APROBADAS		MODIFICADAS	ALCANZADAS
SC	03	021-01-SC	AGUA POTABLE	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 2da. ETAPA	100%	100%	04/06/08 02/10/09	1,945,338	0	0	0	0	1,938,575	0	0	0	161	0	161		
SC	03	021-02-SC	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	90%	100%	2008	1,928,499	0	0	0	0	1,927,397	0	0	0	156	0	140.4		
SD	03	021-03-SD	DRENAJE SANITARIO	COL. LOS ALTOS	80%	85%	04/06/08 02/10/08	1,876,378	0	0	0	0	1,598,768	0	0	0	75	0	60		
SD	03	021-04-SD	DRENAJE SANITARIO	AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	50%	99%	2008	1,428,895	0	0	0	0	1,410,372	0	0	0	49	0	24.5		
SD	03	021-05-SD	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%	04/06/08 02/10/08	1,976,008	0	0	0	0	1,972,528	0	0	0	225	0	225		
SF	02	021-06-SF	PAVIMENTACION	COL. LOS ALTOS	100%	89%	2008	2,424,527	0	0	0	0	2,148,029	0	0	0	5994	0	5994		
SF	02	021-07-SF	PAVIMENTACION	COL. 18 DE OCTUBRE	90%	90%	04/06/08 02/10/08	1,841,173	0	0	0	0	1,664,611	0	0	0	4832.2	0	4548.98		
SF	02	021-08-SF	PAVIMENTACION	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	100%	2008	1,327,718	0	0	0	0	1,327,431	0	0	0	3315.2	0	3315.2		
SF	02	021-09-SF	PAVIMENTACION	COL. SANTA MARTHA	100%	99%	04/06/08 02/10/08	1,380,059	0	0	0	0	1,360,870	0	0	0	5478.1	0	5478.1		
SF	02	021-10-SF	PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	81%	2008	1,612,183	0	0	0	0	1,303,574	0	0	0	4287.6	0	4287.6		
SF	02	021-11-SF	PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	2008	1,300,118	0	0	0	0	1,295,947	0	0	0	5033.83	0	5033.83		
SF	02	021-12-SF	PAVIMENTACION	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	99%	2008	1,788,992	0	0	0	0	1,779,811	0	0	0	4695	0	4695		
SF	02	021-13-SF	PAVIMENTACION	AMPLIACION LAZARO CARDENAS 3era. ETAPA	90%	99%	2008	655,752	0	0	0	0	650,911	0	0	0	1635	0	1471.5		
SF	02	021-14-SF	PAVIMENTACION	COL. SANTA LUCIA	0%	99%	2008	1,471,356	0	0	0	0	1,460,700	0	0	0	3750.6	0	0		
SE	04	021-15-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. LOS ALTOS	90%	99%	2008	755,043	0	0	0	0	747,638	0	0	0	79	0	71.1		
SE	04	021-16-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. NUEVA ESPERANZA	85%	99%	04/06/08 02/10/08	832,101	0	0	0	0	826,660	0	0	0	95	0	80.75		
SE	04	021-17-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. PEDREGAL DEL TOPO	80%	99%	2008	1,407,915	0	0	0	0	1,389,692	0	0	0	159	0	127.2		
SE	04	021-18-SE	ALUMBRADO PUBLICO	AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	90%	80%	2008	720,652	0	0	0	0	579,456	0	0	0	79	0	71.1		
SE	04	021-19-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	90%	99%	04/06/08 02/10/08	852,294	0	0	0	0	840,976	0	0	0	92	0	82.8		
SE	04	021-20-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. SANTA LUCIA	40%	99%	2008	521,086	0	0	0	0	510,068	0	0	0	51	0	20.4		
			OBRA PENDIENTE	PENDIENTE	0%	0%	2008	263,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUMA DE LA HOJA								28,312,065	0	0	0	0	26,734,014	0	0	0	0	0	0		
SUBTOTAL								28,312,065	0	0	0	0	26,734,014	0	0	0	0	0	0		
SUMA TOTAL								28,312,065	0	0	0	0	26,734,014	0	0	0	0	0	0		

*Margarita Martínez López*  
 MARGARITA MARTINEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**Escobedo**  
 Calidad en movimiento

RAMO 33.- FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO 2008  
 DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.  
 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO  
 (PESOS)

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009  
 TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEON  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	2009

PROGRAMA	SUB PROYECTO	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS. %	FIN. %	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	UNIDAD DE MEDIDA		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
																				INICIO
		021-21-SC	AGUA POTABLE	MONCLOVITA 1er. ETAPA	95%	99%	1,973,868	1,973,868	0	0	0	1,961,264	1,961,264	0	0	0	249	0	236 55	
		021-22-SC	AGUA POTABLE	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 3er. ETAPA	95%	94%	1,015,393	1,015,393	0	0	0	956,404	956,404	0	0	0	96	0	91 2	
		021-23-SC	AGUA POTABLE	LINEA DE ALIMENTACION ANDRES CABALLERO	85%	76%	2,672,771	2,672,771	0	0	0	2,020,929	2,020,929	0	0	0	360000	0	306000	
		021-24-SF	PAVIMENTACION	AMPLIACION LAZARO CARDENAS 4ta ETAPA	100%	100%	1,964,464	1,964,464	0	0	0	1,958,418	1,958,418	0	0	0	3405 8	0	3405 8	
		021-25-SF	PAVIMENTACION	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	99%	1,972,352	1,972,352	0	0	0	1,954,175	1,954,175	0	0	0	5172 6	0	5172 6	
		021-26-SF	PAVIMENTACION	COL. SOLIDARIDAD	100%	99%	550,636	550,636	0	0	0	543,485	543,485	0	0	0	830	0	830	
		021-27-SF	PAVIMENTACION	COL. SANTA MARTHA	100%	99%	841,432	841,432	0	0	0	831,800	831,800	0	0	0	3491 9	0	3491 9	
		021-28-SF	PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	99%	1,871,622	1,871,622	0	0	0	1,847,972	1,847,972	0	0	0	4292	0	4292	
		021-29-SF	PAVIMENTACION	COL. BALCONES DEL RIO	100%	98%	1,688,625	1,688,625	0	0	0	1,660,023	1,660,023	0	0	0	4129	0	4129	
		021-30-SF	PAVIMENTACION	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	99%	1,803,287	1,803,287	0	0	0	1,791,263	1,791,263	0	0	0	2682 1	0	2682 1	
		021-31-SF	PAVIMENTACION	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	1,959,119	1,959,119	0	0	0	1,959,119	1,959,119	0	0	0	4782 7	0	4782 7	
		021-32-SF	PAVIMENTACION	AMPLIACION COLINAS DEL TOPO	100%	30%	1,345,815	1,345,815	0	0	0	403,053	403,053	0	0	0	2695 4	0	2695 4	
		021-33-SF	PAVIMENTACION	COL. ALFAJEROS 1era ETAPA	100%	99%	1,891,560	1,891,560	0	0	0	1,875,454	1,875,454	0	0	0	2340	0	2340	
		021-34-SF	PAVIMENTACION	AMPLIACION EULALIO VILLARREAL	100%	92%	965,940	965,940	0	0	0	891,342	891,342	0	0	0	2622 2	0	2622 2	
		021-35-SF	PAVIMENTACION	COL. LAZARO CARDENAS	100%	98%	220,029	220,029	0	0	0	216,582	216,582	0	0	0	258 5	0	258 5	
		021-36-SE	ALUMBRADO PUBLICO	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO	70%	55%	526,125	526,125	0	0	0	288,761	288,761	0	0	0	50	0	35	
		021-37-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. LA UNIDAD	40%	30%	854,887	854,887	0	0	0	254,065	254,065	0	0	0	95	0	38	
		021-38-SE	ALUMBRADO PUBLICO	ARCO VIAL	100%	99%	882,246	882,246	0	0	0	877,058	877,058	0	0	0	97	0	97	
		021-39-SE	PLAZAS	COL. SAN GENARO	100%	91%	1,324,942	1,324,942	0	0	0	1,208,829	1,208,829	0	0	0	1	0	1	
		021-40-SE	PLAZAS	COL. LA UNIDAD	100%	77%	1,252,754	1,252,754	0	0	0	969,257	969,257	0	0	0	1	0	1	
		021-41-SE	PLAZAS	COL. MIRAVISTA	100%	61%	1,060,069	1,060,069	0	0	0	651,639	651,639	0	0	0	1	0	1	
		021-42-SE	PLAZAS	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	29%	682,588	682,588	0	0	0	200,646	200,646	0	0	0	1	0	1	
		021-43-SE	PLAZAS	COL. LA CONCORDIA	100%	30%	679,650	679,650	0	0	0	200,845	200,845	0	0	0	1	0	1	
		SFT-001-2008	SEGURIDAD PUBLICA		0%	100%	61,848,816	61,848,816	0	0	0	61,848,063	61,848,063	0	0	0				
		SFT-002-2008	PAGO DE FINANCIAMIENTO		0%	98%	23,000,000	23,000,000	0	0	0	22,873,382	22,873,382	0	0	0				
SUMA DE LA HOJA							114,848,816	114,848,816	0	0	0	110,243,829	110,243,829	0	0	0				
SUBTOTAL							114,848,816	114,848,816	0	0	0	110,243,829	110,243,829	0	0	0				
SUMA TOTAL							114,848,816	114,848,816	0	0	0	110,243,829	110,243,829	0	0	0				

*Mano de...*





RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009  
 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

Escobedo  
 Ciudad en movimiento

ESTADO: NUEVO LEON  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	2009

PROGR /A	SUB PROGR /A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVA		
					FIN %	IN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	MPAL		PART.	APROBADAS
			PAVIMENTACION	COL NUEVO ESCOBEDO	100%	30%	2009	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	M2	3929	0	3929			
			PAVIMENTACION	COL PEDREGAL DEL TOPO	100%	30%	2009	1,989,461	1,989,461	0	0	0	0	M2	3996	0	3996			
			PAVIMENTACION	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	30%	2009	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	M2	3882	0	3882			
			PAVIMENTACION	AMPL LAZARO CARDENAS	10%	30%	2009	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	M2	3882	0	3882			
			PAVIMENTACION	COL LOS ALTOS	10%	30%	2009	1,981,460	1,981,460	0	0	0	0	M2	3882	0	3882			
			PAVIMENTACION	AMPL COLINAS DEL TOPO	100%	0%	2009	1,504,665	1,504,665	0	0	0	0	M2	2890	0	2890			
			REPAVIMENTACION	COL PRIVILEON (VARIAS CALLES)	10%	30%	2009	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	M2	9418	0	9418			
			REPAVIMENTACION	COL MONTERREAL (VARIAS CALLES)	10%	30%	2009	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	M2	9418	0	9418			
			REPAVIMENTACION	COL EX HACIENDA EL CANADA	10%	30%	2009	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	M2	9250	0	9250			
			REPAVIMENTACION	COL FOMERREY9 (VARIAS CALLES)	10%	30%	2009	1,990,000	1,990,000	0	0	0	0	M2	9371	0	9371			
			ALUMBRADO	COL LA UNIDAD	10%	0%	2009	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	LUMINARIAS	107	0	10.7			
			ALUMBRADO	COL 18 DE OCTUBRE	10%	0%	2009	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	LUMINARIAS	152	0	15.2			
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	10%	30%	2009	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	7.3			
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	10%	0%	2009	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	7.6			
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAUL SALINAS ZDA. ETAPA (COLIMA - CHIAPAS)	10%	0%	2009	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	ML	150	0	15			
			PLAZAS	COL LOMAS DE SAN GENARO	10%	0%	2009	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	PLAZA	1	0	0.1			
			PLAZAS	VARIAS COLONIAS (INFONAVIT TOPO GRANDE Y TOPO GRANDE COL)	10%	0%	2009	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	PLAZA	2	0	0.2			
SUMA DE LA HOJA								29,635,568	29,635,568	0	0	0	0	5,692,502	5,692,502	0	0	0		
SUBTOTAL																				
SUMA TOTAL								29,635,568	29,635,568	0	0	0	0	0	5,692,502	5,692,502	0	0	0	

*Margarita Martínez López*  
 C/MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APOR  
 DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

(PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEON  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION	ANO
DIA	2009
MES	
30	06

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS. %	FIN. %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	MPAL	APROBADAS	
		SFT-001-2009	SEGURIDAD PUBLICA	MONCLOVITA 1er. ETAPA	0%	0%	2009	60,043,856	0	0	0	0	0					
		SFT-002-2009	PAGO DE FINANCIAMIENTO	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 3er. ETAPA	0%	67%	2009	60,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0				
			SUMA DE LA HOJA				120,043,856	120,043,856	0	0	0	40,000,000	0	0				
			SUBTOTAL															
			SUMA TOTAL				120,043,856	120,043,856	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0

*Margarita Martínez López*  
 C. MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. SERGIO MARENCO SÁNCHEZ  
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
P R E S E N T E.-

*Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 fracción V, 31 y 35 fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, anexo a la presente envío a usted el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal del 2009, autorizado por le R. Ayuntamiento mediante Sesión Extraordinaria No. 45 de fecha 31 de Julio del 2009.*

*Agradeciendo anticipadamente su invaluable apoyo, le reitero la seguridad de mi mas atenta y distinguida consideración.*


ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
CD. GRAL. ESCOBEDO, N. L. A 31 DE JULIO DEL 2009



*Margarita Martínez López*  
MARGARITA MARTINEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

6:14  
31  
Abigail R

c. c. p. Ángel Javier Martínez Pérez- Tesorero Municipal  
c. c. p. Archivo





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS  
 POR EL PERIODO DEL 01/04/2009 AL 30/06/2009



INGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	\$ 14,668,514	9.10	72,865,471	17.57
DERECHOS	9,067,705	5.63	15,138,250	3.65
PRODUCTOS	258,448	0.16	477,519	0.12
APROVECHAMIENTOS	4,637,249	2.88	8,443,131	2.04
PARTICIPACIONES	61,805,689	38.36	126,792,501	30.57
APORTACIONES FEDERALES	38,903,472	24.14	118,973,741	28.68
APORTACIONES ESTATALES	31,643,896	19.64	71,524,372	17.24
CONTRIBUCION DE VECINOS	142,694	0.09	598,832	0.14
FINANCIAMIENTO	0	-	0	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 161,127,667</b>	<b>100.00</b>	<b>414,813,817</b>	<b>100.00</b>

EGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 25,374,575	15.00	47,966,873	12.86
SERVICIOS COMUNITARIOS	34,093,899	20.16	82,148,106	22.02
DESARROLLO SOCIAL	15,534,300	9.18	29,154,642	7.82
SEGURIDAD PUBLICA	17,371,859	10.27	39,339,666	10.55
ADMINISTRACION HACENDARIA	4,844,870	2.86	9,795,402	2.63
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,165,455	4.24	10,089,282	2.70
OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA	35,101,230	20.75	85,522,411	22.93
APORTACIONES FEDERALES	29,651,578	17.53	68,997,764	18.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 169,137,766</b>	<b>100.00</b>	<b>373,014,146</b>	<b>100.00</b>


REMANENTE -8,010,099 41,799,671

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2009	\$ 20,526,774
MAS INGRESOS	414,813,817
MENOS EGRESOS	- 373,014,146
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2009</b>	<b>\$ 62,326,445</b>

INTEGRACION DEL SALDO

FONDO FIJO	\$ 390,000
EANCOS	74,008,331
CUENTAS POR COBRAR	30,798,364
CUENTAS POR PAGAR	42,870,250
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2009</b>	<b>\$ 62,326,445</b>



*Margarita Martínez López*  
 MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Ángel Javier Martínez Pérez*  
 ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



*Juan Manuel Gongora Valadez*  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 GRAL. ESCOBEDO, N. L. SÍNDICO PRIMERO



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN**  
**DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2009**

<b>ACTIVO</b>		
CAJAS RECAUDACIONES	\$	0.
<b>FONDO FIJO</b>		
FONDO PARA GASTOS MENORES	\$	390,000
FONDO PARA PRESTAMOS		0
FONDO PARA CAJAS		0
<b>TOTAL FONDO FIJO</b>	<b>\$</b>	<b>390,000</b>
<b>BANCOS</b>		
RECURSOS PROPIOS	\$	6,626,665
PEI, POR UNA VIDA DIGNA		6,922,785
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		7,202,908
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		5,004,254
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,069,936
SUBSEMUN		120,260
ESPACIOS PUBLICOS		(1,067,121)
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		13,557,114
ACCESOS PUBLICOS		5,866
REHABILITACION Y MTTTO ESPACIOS EDUCATIVOS		375,257
METROPOL		3,181,895
CENDIS		22,008,512
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>74,008,331</b>
<b>INVERSIONES</b>		
	\$	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIAS	\$	27,935
GASTOS POR COMPROBAR		1,598,735
DOCUMENTOS POR COBRAR		230,402
DEUDORES DIVERSOS		54,868
RECURSOS ESTADO		22,650,393
FIDEICOMISO		6,266,709
DIVERSOS		(30,678)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>30,798,364</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b><u>105,196,695</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
ACREEDORES DIVERSOS	\$	15,030,276
IMPUESTOS POR PAGAR		27,825,383
CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA		14,391
DIVERSOS		200
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>42,870,250</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>42,870,250</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO FINANCIERO	\$	20,526,774
REMANENTE DEL EJERCICIO		41,799,671
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>62,326,445</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b><u>105,196,695</u></b>

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials or marks below it.