



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2013**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2013

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBA DAS	MODIFICA DAS	ALCANZ DAS
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
			PAGO DE FINANCIAMIENTO		100%	100%	2013	41,685,661	41,685,661	0	0	0	41,685,661	41,685,661	0	0	0				
			AMORTIZACION BANOBAS										7,054,651	7,054,651	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO HSBC										12,608,636	12,608,636	0	0	0				
			AMORTIZACION INTERACCIONES										5,534,976	5,534,976	0	0	0				
			FIDELICOMISO										217,753	217,753	0	0	0				
			INTERESES										13,541,505	13,541,505	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS										2,728,140	2,728,140	0	0	0				
			SEGURIDAD PUBLICA		63%	63%	2013	132,381,879	132,381,879	0	0	0	83,623,794	83,623,794	0	0	0				
			NOMINA										56,628,151	56,628,151	0	0	0				
			ARRENDAMIENTO										14,535,033	14,535,033	0	0	0				
			GASOLINA										6,906,189	6,906,189	0	0	0				
			EQUIPAMIENTO										1,046,552	1,046,552	0	0	0				
			SEGUROS										4,507,870	4,507,870	0	0	0				
SUMA TOTAL								174,067,540	174,067,540	0	0	0	125,309,455	125,309,455	0	0	0				

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECEBIDO
31 OCT 2013
DEPARTAMENTO
OFICIALIA PARTES
MONTERREY, N. L.

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍAS/MES/AÑO
30/09/2013

Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	APROBADAS	ALCANZADAS	
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL						MPAL
MGEOPFISM07/2013	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	RIO PESQUERIA, VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MONCLOVA	30%	30%	2,225,112.00	2,225,112.00				667,460.66	667,460.66			90	TOMAS	630		27.00
MGEOPFISM03/2013	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	RIO PESQUERIA, VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MONCLOVA	100%	100%	2,115,023.00	2,115,023.00				2,114,417.29	2,114,417.29			90	DESC.	630		89.97
MGEOPFISM04/2013	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN, CALLE DE LAS AZUCENAS Y DE LAS ROSAS	30%	29%	310,520.00	310,520.00				92,929.08	90,529.08			1	UNIDAD	150		0.29
MGEOPFISM10/2013	PAVIMENTACIÓN	FERNANDO AMILPA, MANZANA 91, CALLE BLAS CHUMACERO	0%	0%	1,957,720.00	1,957,720.00				0.00	0.00			1258	M2	8806		0.00
MGEOPFISM16/2013	PAVIMENTACIÓN	CELESTINO GASCA, VARIAS CALLES	0%	0%	1,274,248.00	1,274,248.00				0.00	0.00			1602	M2	2250		0.00
MGEOPFISM17/2013	REPAVIMENTACIÓN	PROVILEÓN, VARIAS CALLES	0%	0%	1,855,000.00	1,855,000.00				0.00	0.00			3710	M2	850		0.00
	REPAVIMENTACIÓN	FELIPE CARRILLO, VARIAS CALLES	0%	0%	2,950,000.00	2,950,000.00				0.00	0.00			4120	M2	1050		0.00
	REPAVIMENTACIÓN	CELESTINO GASCA, VARIAS CALLES	0%	0%	1,635,000.00	1,635,000.00				0.00	0.00			3270	M2	950		0.00
MGEOPFISM18/2013	REPAVIMENTACIÓN	LAZARO CARDENAS, VARIAS CALLES	0%	0%	2,960,000.00	2,960,000.00				0.00	0.00			4160	M2	1100		0.00
MGEOPFISM19/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	COL. EMILIANO ZAPATA, VARIAS CALLES	30%	30%	420,000.00	420,000.00				125,638.57	125,638.57			22	LUM	154		6.58
MGEOPFISM02/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO ESCOBEDO, VARIAS CALLES	30%	30%	1,762,981.00	1,762,981.00				525,383.40	525,383.40			146	LUM	800		43.21
MGEOPFISM05/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA MARTHA, VARIAS CALLES	30%	30%	1,127,770.00	1,127,770.00				334,594.55	334,594.55			96	LUM	672		28.48
MGEOPFISM06/2013	ELECTRIFICACIÓN	FERNANDO AMILPA, MANZANA 91, CALLE BLAS CHUMACERO	30%	30%	650,550.00	650,550.00				193,428.12	193,428.12			35	ACOM.	245		10.41
MGEOPFISM11/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	COL. 18 DE OCTUBRE, CALLE 13 DE SEPT Y 1ª DE ENERO	0%	0%	299,875.00	299,875.00				0.00	0.00			1	PLAZA	3120		0.00
MGEOPFISM09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	ANDRÉS CABALLERO, CALLE MARGARITA ESCAMILLA Y CALLE 2	0%	0%	499,706.00	499,706.00				0.00	0.00			1	PLAZA	1890		0.00
MGEOPFISM14/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	COL. COLINAS DEL TOPO, COALICION DE COLONIAS ENTRE L. VERDE Y L. CORDERIAS	0%	0%	328,352.00	328,352.00				0.00	0.00			1	PLAZA	1255		0.00
MGEOPFISM09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	COL. EMILIANO ZAPATA, EN EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	0%	0%	277,450.00	277,450.00				0.00	0.00			1	PLAZA	1322		0.00
MGEOPFISM14/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL, EN SANTIAGO ROEL Y ESCOBEDO	0%	0%	537,881.00	537,881.00				0.00	0.00			1	PLAZA	1232		0.00
MGEOPFISM14/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL, CALLE MORELOS	0%	0%	420,314.00	420,314.00				0.00	0.00			1	PLAZA	850		0.00
MGEOPFISM13/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EXHACIENDA (Sed. Nva.Hda.), EL GRANJERO ENTRE EL PARAJE Y EL LINDERO	0%	0%	190,210.00	190,210.00				0.00	0.00			1	PLAZA	255		0.00
MGEOPFISM13/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	EXHACIENDA (Sed. Nva.Hda.), EL GRANJERO ENTRE EL LINDERO Y EL AGOSTADERO	0%	0%	207,246.00	207,246.00				0.00	0.00			1	PLAZA	320		0.00
MGEOPFISM13/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO PUERTO, EN MORONES PRETO Y GERÓNIMO TREVINO	0%	0%	330,965.00	330,965.00				0.00	0.00			1	PLAZA	488		0.00
MGEOPFISM13/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO PUERTO, EN ANTONIO I. VILLARREAL Y PABLO QUIROGA	0%	0%	297,737.00	297,737.00				0.00	0.00			1	PLAZA	510		0.00
MGEOPFISM15/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	FOMERREY 9, EN PROF. PLINIO DE ORDOÑEZ Y PROF. JONAS GARCÍA	0%	0%	417,412.00	417,412.00				0.00	0.00			1	PLAZA	950		0.00
MGEOPFISM15/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	GIRASOLES II, EN ROBLE Y PINO	0%	0%	587,335.00	587,335.00				0.00	0.00			1	PLAZA	988		0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 OCT 2013
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍAS/MES/AÑO
30/09/2013

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				METAS	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIARIOS	APROBADA	ALCANZADAS	
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPL.	PARTE.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL						MPL.
MGE/OPFI/SM/15/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	GIRASOLES IV, EN ROBLE ENTRE TULE Y BUCAUPTO	0%	0%	499,756.00	499,756.00				0.00	0.00			1	PLAZA	850		0.00
MGE/OPFI/SM/13/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	INFONAMIT EXHACIENDA, EN VICENTE GUERRERO Y LA CAÑADA	0%	0%	387,980.00	387,980.00				0.00	0.00			1	PLAZA	750		0.00
MGE/OPFI/SM/13/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	INSURGENTES, EN INSURGENTES E IGNACIO ZARAGOZA	0%	0%	280,300.00	280,300.00				0.00	0.00			1	PLAZA	600		0.00
MGE/OPFI/SM/09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	JARDINES DE SAN MARTIN, CALLE DE LAS ROSAS Y DE LOS FRAMBOYANES	0%	0%	348,850.00	348,850.00				0.00	0.00			1	PLAZA	800		0.00
MGE/OPFI/SM/11/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	LA UNIDAD, EN UNIDAD AMERICANA Y UNIDAD COMERCIAL	0%	0%	389,566.00	389,566.00				0.00	0.00			1	PLAZA	877		0.00
MGE/OPFI/SM/15/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	LOMAS DE AZTLÁN, EN LOMA EL VOLCAN ENTRE LOMA FENOLES Y LOMA LARGA	0%	0%	326,900.00	326,900.00				0.00	0.00			1	PLAZA	500		0.00
MGE/OPFI/SM/09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	NUEVA ESPERANZA, EN STA. URSULA Y VILLA DE GUADALUPE	30%	29%	449,820.00	449,820.00				131,541.00	131,541.00			1	PLAZA	960		0.30
MGE/OPFI/SM/09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	NUEVO ESCOBEDO, EN FIDEL VELAZQUEZ Y LEONEL CHAVEZ	30%	30%	332,785.00	332,785.00				99,296.84	99,296.84			1	PLAZA	785		0.30
MGE/OPFI/SM/09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PEDREGAL DE ESCOBEDO, EN SAN ANTONIO Y SAN PEDRO	30%	28%	331,827.00	331,827.00				93,942.57	93,942.57			1	PLAZA	620		0.28
MGE/OPFI/SM/09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PEDREGAL DEL TOPO, EN CALLE BORO	30%	27%	682,292.00	682,292.00				185,011.31	185,011.31			1	PLAZA	700		0.27
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PRIVADAS DE CAMINO REAL I, EN CAMINO REAL ENTRE CAM. ESCONDIDO Y CAMINO PRIVADO	0%	0%	477,880.00	477,880.00				0.00	0.00			1	PLAZA			0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PROMILEÓN, EN CERRO DE TOPO CHICO Y CERRO DEL VENADO	0%	0%	480,156.00	480,156.00				0.00	0.00			1	PLAZA	990		0.00
MGE/OPFI/SM/15/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PROMILEÓN (CAMELLÓN), EN ACUEDUCTO DE SAN CARLOS A SANTA JULIA	0%	0%	688,430.00	688,430.00				0.00	0.00			1	PLAZA	1500		0.00
MGE/OPFI/SM/11/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA (CAMELLÓN), EN SANTA URSULA Y AV. MONTERREY	0%	0%	354,700.00	354,700.00				0.00	0.00			1	PLAZA	1256		0.00
MGE/OPFI/SM/09/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	SERRANÍAS, ENTRE SAN PATRICIO Y CHANTRE	30%	28%	399,878.00	399,878.00				112,062.57	112,062.57			1	PLAZA	680		0.28
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	VALLES DE ESCOBEDO, EN GRANADO Y LIMÓN	0%	0%	471,588.00	471,588.00				0.00	0.00			1	PLAZA	700		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	VALLES DE SAN FRANCISCO, EN PARMA Y TURIN	0%	0%	496,432.00	496,432.00				0.00	0.00			1	PLAZA	889		0.00
MGE/OPFI/SM/11/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	VILLAS DE SAN MARTIN, EN SAN BENITO Y UNIDAD MAGISTRAL	0%	0%	321,580.00	321,580.00				0.00	0.00			1	PLAZA	963		0.00
MGE/OPFI/SM/11/2013	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	PORTAL DEL FRAILE, EN FRAY SERVANDO	0%	0%	213,000.00	213,000.00				0.00	0.00			1	PLAZA	784		0.00
	REHABILITACIÓN DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA, EN LOS HERRERA Y LOS ALDANA	0%	0%	179,649.00	179,649.00				0.00	0.00			1	PLAZA	450		0.00
		SUBTOTAL OBRA:			31,051,348.00	31,051,348.00	0.00	0.00	0.00	4,672,805.96	4,672,805.96	0.00	0.00	0.00				
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	100%	100%	980,569.00	980,569.00				980,569.00	980,569.00							
		DESARROLLO SOCIAL 2%	0%	0%	653,718.00	653,718.00												
		SUBTOTAL INDIRECTOS:			1,634,287.00	1,634,287.00	0.00	0.00	0.00	980,569.00	980,569.00	0.00	0.00	0.00				
		TOTAL:			32,685,635.00	32,685,635.00	0.00	0.00	0.00	5,653,374.96	5,653,374.96	0.00	0.00	0.00				

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 OCT 2013
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

Ruiz
LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2013

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
			FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE				
MGEOPFISM01/12	PLAZA GIRASOLES	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCOBEDINO	30%	30%		1,591,000	1,591,000					473,677	473,677				PLAZA	1	0.30
MGEOPFISM02/12	PLAZA CAMINO REAL	CALLE HDA STA. JULIA CRUZ SAN IDELFONSO	0%	0%		1,059,000	1,059,000					0	0				PLAZA	1	0.00
MGEOPFISM03/12	PLAZA PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN DIEGO	0%	0%		199,000	199,000					0	0				PLAZA	1	0.00
MGEOPFISM04/12	PLAZA VALLE DE SAN FRANCISCO.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE	0%	0%		1,117,646	1,117,646					0	0				PLAZA	1	0.00
MGEOPFISM05/12	PLAZA CAMELLÓN	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TRUJANO	30%	0%		2,032,354	2,032,354					0	0				PLAZA	1	0.00
MGEOPFISM06/12	REPAVIMENTACIÓN	COL. CELESTINO GASCA	98%	98%		1,782,610	1,782,610					1,746,813	1,746,813				M2	5093.17	4,990.89
MGEOPFISM07/12	REPAVIMENTACIÓN	COL. FELIPE CARRILLO	99%	99%		904,488	904,488					896,668	896,668				M2	3850	3,816.71
MGEOPFISM08/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO	99%	99%		4,572,462	4,572,462					4,543,679	4,543,679				M2	4018	3,992.72
MGEOPFISM09/12	PLUVIAL PEDREGAL DEL TOPO	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUILAR	30%	30%		1,055,598	1,055,598					311,633	311,633				M2	962	264.00
MGEOPFISM10/12	DEBLAVE LA UNIDAD	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO	30%	29%		798,000	798,000					294,997	294,997				M2	166	46.61
MGEOPFISM11/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ	100%	80%		918,000	918,000					738,828	738,828				M2	1099	859.21
MGEOPFISM12/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO.	0%	0%		303,696	303,696					0	0				M2	213.5	0.00
MGEOPFISM13/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO	100%	30%		993,550	993,550					286,378	286,378				M2	777	230.99
MGEOPFISM14/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA	100%	30%		2,157,951	2,157,951					638,271	638,271				M2	1846	545.71
MGEOPFISM15/12	PAYMENTO ASFÁLTICO	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA	100%	28%		585,250	585,250					165,543	165,543				M2	955	194.76
MGEOPFISM16/12	PAYMENTO ASFÁLTICO	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL	100%	80%		1,977,001	1,977,001					1,572,729	1,572,729				M2	1800	1,431.92
MGEOPFISM17/12	PAYMENTO ASFÁLTICO	COLONIA FERNANDO AMILPA.	98%	98%		1,449,419	1,449,419					1,409,692	1,409,692				M2	1694.6	1,658.46
MGEOPFISM18/12	ALUMBRADO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ CON PLINIO DE ORDOÑEZ	30%	30%		1,198,000	1,198,000					326,737	326,737				PZA	60	17.82
MGEOPFISM19/12	ALUMBRADO	CALLE EBANO, CRUZ CON ND GAL	30%	30%		1,451,689	1,451,689					439,853	439,853				PZA	80	23.74
MGEOPFISM20/12	ALUMBRADO	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS	30%	0%		1,769,000	1,769,000					0	0				PZA	58	0.00
MGEOPFISM21/12	ALUMBRADO	CALLE UNIDAD ORGANICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL	0%	0%		242,441	242,441					0	0				PZA	15	0.00
MGEOPFISM22/12	ALUMBRADO	AVE. ACUEDUCTO ENYTE CRISTOBAL COLÓN Y COL. PRETO	96%	0%		239,000	239,000					0	0				PZA	60	0.00
MGEOPFISM23/12	ALUMBRADO	COL. FELIPE CARRILLO	98%	98%		775,512	775,512					783,164	783,164				PZA	10	9.84
		SUBTOTAL OBRA:				28,839,567	28,839,567					14,518,655	14,518,655						
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	0%	0%		918,439	919,439					0	0						0.00
		DESARROLLO SOCIAL 2%	0%	0%		606,959	606,959					0	0						0.00
		SUBTOTAL INDIRECTOS:				1,517,398	1,517,398					0	0						0.00
		TOTAL:				30,347,965	30,347,965	0	0	0		14,518,655	14,518,655	0	0	0			0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO

31 OCT 2013

DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA: 30
MES: 9
AÑO: 2013

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	CUMPLIDAS
				PIS %	PIVS %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
SFT7480/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. CAMINO REAL	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO.	99%	99%		607.470	607.470				601.270	601.270				PLAZA	1	0,99
SFT7481/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. SANTA JULIA	CALLE HDA. STA. JULIA CRUZ SAN JERONIMO.	99%	99%		373.689	373.689				371.789	371.789				PLAZA	1	0,99
SFT7482/2011	MGE/OP/FISM/2011/03	PLAZA COL. SAN GENARO 1ER. SECTOR.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN JERONIMO.	99%	99%		1.271.218	1.271.218				1.256.167	1.256.167				PLAZA	1	0,99
SFT7483/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. PROVILEÓN.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE.	99%	99%		439.885	439.885				435.985	435.985				PLAZA	1	0,99
SFT7484/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 2º SECTOR.	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERONIMO TREVÍÑO.	99%	99%		179.896	179.896				172.161	172.161				PLAZA	1	0,96
SFT7485/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 1ER. SECTOR.	CALLE ANTONIO VILLARREAL CRUZ CON CALLE PABLO QUIROGA.	97%	97%		354.186	354.186				344.569	344.569				PLAZA	1	0,97
SFT7486/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. LOS GIRASOLES 4º SECTOR.	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO.	99%	99%		428.383	428.383				421.240	421.240				PLAZA	1	0,99
SFT7487/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. EULALIO VILLARREAL	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALEGUAS.	100%	100%		365.095	365.095				363.626	363.626				PLAZA	1	1,00
SFT7488/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	PLAZA FRACC. EX HDA. EL CANADA	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO.	99%	99%		638.175	638.175				634.872	634.872				PLAZA	1	0,99
SFT7489/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	CALLE LEONEL GÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ.	98%	98%		423.110	423.110				412.806	412.806				PLAZA	1	0,98
SFT7490/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO	94%	94%		677.790	677.790				639.466	639.466				PLAZA	1	0,94
SFT7491/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO.	99%	99%		600.538	600.538				493.816	493.816				PLAZA	1	0,99
SFT7492/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. RESIDENCIAL LA CONCORDIA.	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA.	100%	100%		424.000	424.000				421.900	421.900				PLAZA	1	1,00
SFT7493/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	PLAZA COL. LAS MALVINAS	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA.	99%	99%		287.500	287.500				285.043	285.043				PLAZA	1	0,99
SFT7494/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL.	96%	96%		438.280	438.280				420.549	420.549				PLAZA	1	0,96
SFT7495/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA HACIENDA DEL TOPO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLINIO DE ORDOÑEZ.	87%	87%		385.000	385.000				317.961	317.961				PLAZA	1	0,87
SFT7496/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. GIRASOLES 3º SECTOR.	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL.	96%	96%		535.000	535.000				511.922	511.922				PLAZA	1	0,96
SFT7497/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. MONTE HOREB	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS.	100%	100%		635.000	635.000				633.371	633.371				PLAZA	1	1,00
SFT7498/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	CALLE UNIDAD ORGÁNICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL.	98%	98%		395.000	395.000				388.912	388.912				PLAZA	1	0,98
SFT7499/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA PROVILEÓN	AVE. ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO.	92%	92%		465.000	465.000				427.325	427.325				PLAZA	1	0,92
SFT7500/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	PLAZA BALCONES DEL NORTE	CALLE INDULGENCIA CRUZ AVE. BALCONES DEL NORTE.	99%	99%		465.000	465.000				460.699	460.699				PLAZA	1	0,99
SFT7501/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	ELECTRIFICACIÓN COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	ELECTRIFICACIÓN COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	30%	30%		722.886	722.886				215.126	215.126				Acometida	20	5,85
SFT7502/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	CAMELLÓN AV. LAS TORRES COL. SANTA MARTHA	AVE. CAMINO REAL A PUENTE LA ISLA.	89%	89%		2.000.000	2.000.000				1.770.790	1.770.790				Lámpara	78	69,06
SFT7503/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	VITAMISTA Y ALUMBRADO CALLE AGUALEGUAS.	CALLE STA. URSULA A CAMINO REAL.	99%	99%		1.800.000	1.800.000				1.536.306	1.536.306				Lámpara	26	26,89
SFT7504/2011	MGE/OP/FISM/2011/00	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. GASCA.	CALLE DURANGO Y YUCATÁN DE R. SALINAS A MORELOS.	99%	99%		1.400.818	1.400.818				1.383.338	1.383.338				M2	1860	1.836,79
SFT7505/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. FELIPE CARRILLO	VARIAS CALLES	100%	100%		1.802.833	1.802.833				1.801.540	1.801.540				M2	4813	4.808,62
SFT7506/2011	MGE/OP/FISM/2011/11	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. PROVILEÓN.	ENTRE CERRO CHICO Y ACUEDUCTO	98%	98%		2.021.018	2.021.018				1.980.902	1.980.902				M2	6957	5.836,76
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS		100%	100%		616.259	616.259				616.259	616.259					1	1,00
		DESARROLLO SOCIAL		100%	100%		410.839	410.839				410.839	410.839					1	1,00
TOTALES:							20.641.967	20.641.967	0	0	0	18.430.631	18.430.631	0	0,00	0,00		1	1,00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 OCT 2013
DEPARTAMENTO DE PARTES
MONTERREY, N. L.

Raphaél Martínez González
LIC. RAPHAÉL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010**



**INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2013

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	MODIFICADA	ALCANZADAS	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.					
	MGE/OP/ FISM01/ 2010	1	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	133	0	133	
	MGE/OP/ FISM02/ 2010	2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	100%	100%		248,050.00	248,050.00	0.00	0.00	0.00	248,050.00	248,050.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22	
	FISM03/ 2010	3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	100%	100%		431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	42	0	42	
	FISM04/ 2010	4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	16	0	16	
	FISM05/ 2010	5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	100%		135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22	
	MGE/OP/ FISM06/ 2010	6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,988,633.00	1,988,633.00	0.00	0.00	0.00	1,988,633.00	1,988,633.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	174.00	0	174	
	FISM03/ 2010	8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	100%	100%		524,587.00	524,587.00	0.00	0.00	0.00	524,587.00	524,587.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	42	0	42	
	MGE/OP/ FISM09/ 2010	9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS	32	0	32	
	MGE/OP/ FISM16/ 2010	10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	113%	113%		1,332,967.00	1,332,967.00	0.00	0.00	0.00	1,511,157.37	1,511,157.37	0.00	0.00	0.00	M2	2600	0	2947,587	
	MGE/OP/ FISM11/ 2010	11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	100%	100%		2,696,196.00	2,696,196.00	0.00	0.00	0.00	2,696,197.71	2,696,197.71	0.00	0.00	0.00	M2	4300	0	4300	
	MGE/OP/ FISM16/ 2010	12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	100%	100%		1,913,664.00	1,913,664.00	0.00	0.00	0.00	1,913,663.75	1,913,663.75	0.00	0.00	0.00	M2	3550	0	3550	
	MGE/OP/ FISM13/ 2010	13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,587,372.00	1,587,372.00	0.00	0.00	0.00	1,587,372.00	1,587,372.00	0.00	0.00	0.00	M2	2812	0	2812	
	MGE/OP/ FISM15/ 2010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Pedregal del Toppo)	100%	100%		534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	M2	1550	888	888	
	MGE/OP/ FISM15/ 2010	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO San Genero.	84%	84%		585,713.00	585,713.00	0.00	0.00	0.00	492,966.62	492,966.62	0.00	0.00	0.00	M2	0	858.4	722,4742	
	MGE/OP/ FISM14/ 2010	15	ALUMBRADO	COL. PRIVILEON	100%	100%		1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	LUMIN	218	0	218	
	MGE/OP/ FISM12/ 2010	16	ALUMBRADO	PREDIO LOS SALDARA	100%	100%		275,663.00	275,663.00	0.00	0.00	0.00	275,663.27	275,663.27	0.00	0.00	0.00	LUMIN	16	0	16,00002	
	MGE/OP/ FISM12/ 2010	17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	100%	100%		914,875.00	914,875.00	0.00	0.00	0.00	914,874.87	914,874.87	0.00	0.00	0.00	LUMIN	96	0	95,99999	
	FISM10/ 2010	18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	100%	100%		465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETIDA	42	0	42	
	FISM10/ 2010	19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	100%		476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETIDA	52	0	52	
							SUBTOTAL:	18,284,913.00	18,284,013.00	0.00	0.00	0.00	18,369,456.59	18,369,456.59	0.00	0.00	0.00					
								GASTOS INDIRECTOS	0%	0%												
								TOTAL:	18,560,638.00	18,560,638.00	0.00	0.00	0.00	18,369,456.59	18,369,456.59	0.00	0.00	0.00				

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 OCT 2013
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Raphel
LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2013

PRO GRAMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.					
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	100%	2009	2.130.624	2.130.624	0	0	0	2.130.624	2.130.624	0	0	0	M2	3929	0	3929	
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2.254.160	2.254.160	0	0	0	1.944.377	1.944.377	0	0	0	M2	3996	0	3996	
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1.967.516	1.967.516	0	0	0	1.967.516	1.967.516	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1.987.612	1.987.612	0	0	0	1.979.982	1.979.982	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	100%	2009	2.030.348	2.030.348	0	0	0	2.030.348	2.030.348	0	0	0	M2	3882	0	3882	
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1.344.021	1.344.021	0	0	0	589.703	589.703	0	0	0	M2	2890	0	2890	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1.992.700	1.992.700	0	0	0	1.992.700	1.992.700	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1.982.405	1.982.405	0	0	0	1.982.405	1.982.405	0	0	0	M2	9418	0	9418	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1.969.322	1.969.322	0	0	0	1.969.322	1.969.322	0	0	0	M2	9250	0	9250	
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1.983.051	1.983.051	0	0	0	1.983.051	1.983.051	0	0	0	M2	9371	0	9371	
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1.392.900	1.392.900	0	0	0	1.392.900	1.392.900	0	0	0	M2	107	0	107	
			ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1.967.557	1.967.557	0	0	0	1.967.557	1.967.557	0	0	0	M2	152	0	152	
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1.230.399	1.230.399	0	0	0	1.113.749	1.113.749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73	
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993.810	993.810	0	0	0	993.811	993.811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76	
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL SALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	87%	2009	1.489.904	1.489.904	0	0	0	1.293.666	1.293.666	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150	
				COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1.934.853	1.934.853	0	0	0	580.456	580.456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0,3	
				(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984.405	984.405	0	0	0	355.748	355.748	0	0	0	ML	2	0	0,72	
SUMA DE LA HOJA								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$26.267.914	\$26.267.914	\$0	\$0	\$0					
SUBTOTAL																						
SUMA TOTAL								\$29.635.586	\$29.635.586	\$0	\$0	\$0	\$26.267.914	\$26.267.914	\$0	\$0	\$0					

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 OCT 2013
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.


LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
 TESORERO MUNICIPAL.