



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F. 2013**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2013

PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBA DAS	MODIFICA DAS	ALCANZA DAS
					FIB %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
									PAGO DE FINANCIAMIENTO		100%	100%	2013	53,445,496	53,445,496	0	0				
			AMORTIZACION BANOBRAS		100%	100%	2013	13,950,198	13,950,198	0	0	0	13,950,198	13,950,198	0	0	0				
			AMORTIZACION CREDITO HSBC		100%	100%	2013	14,722,242	14,722,242	0	0	0	14,722,242	14,722,242	0	0	0				
			AMORTIZACION INTERACCIONES		100%	100%	2013	5,823,726	5,823,726	0	0	0	5,823,726	5,823,726	0	0	0				
			FIDEICOMISO		100%	100%	2013	217,753	217,753	0	0	0	217,753	217,753	0	0	0				
			INTERESES		100%	100%	2013	16,003,437	16,003,437	0	0	0	16,003,437	16,003,437	0	0	0				
			AMORTIZACION CADENAS		100%	100%	2013	2,728,140	2,728,140	0	0	0	2,728,140	2,728,140	0	0	0				
			SEGURIDAD PÚBLICA		104%	104%	2013	120,622,044	120,622,044	0	4,620,352	0	125,242,396	120,622,044	0	4,620,352	0				
			NOMINA		100%	100%	2013	90,549,828	85,929,476	0	4,620,352	0	90,549,828	85,929,476	0	4,620,352	0				
			ARRENDAMIENTO		100%	100%	2013	18,448,909	18,448,909	0	0	0	18,448,909	18,448,909	0	0	0				
			GASOLINA		100%	100%	2013	9,547,474	9,547,474	0	0	0	9,547,474	9,547,474	0	0	0				
			EQUIPAMIENTO		100%	100%	2013	1,046,552	1,046,552	0	0	0	1,046,552	1,046,552	0	0	0				
			SEGUROS		100%	100%	2013	5,649,633	5,649,633	0	0	0	5,649,633	5,649,633	0	0	0				
			SUMA TOTAL					174,067,540	174,067,540	0	4,620,352	0	178,687,892	174,067,540	0	4,620,352	0				



Raphael
LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍAS/MES/AÑO
31/12/2013

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA					META 8	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.						
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	PEDREGAL DEL TOPO	30%	28%	1,013,919.00	1,013,919.00									00	TOMAS	630			
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVA ESPERANZA	100%	83%	449,820.00	449,820.00									90	DESC	630		24.76	
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	NUEVO ESCOBEDO	30%	84%	330,989.00	330,989.00									1	UNIDAD	150		74.34	
MGE/OP/FISM/2013/08	REHABILITACION DE PLAZAS	SERRANIAS	70%	68%	399,870.00	399,870.00									1258	M2	8806		0.84	
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	ANDRÉS CABALLERO	80%	78%	499,706.00	499,706.00									1602	M2	2250		851.08	
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	EMILIANO ZAPATA	100%	100%	277,450.00	277,450.00									3710	M2	850		1,246.48	
MGE/OP/FISM/2013/09	REHABILITACION DE PLAZAS	JARDINES DE SAN MARTIN	75%	71%	348,650.00	348,650.00									4120	M2	1050		3,710.00	
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	PORTAL DEL FRAILE	30%	29%	213,000.00	213,000.00									3270	M2	950		2,943.55	
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA (CAMELLON)	30%	30%	354,700.00	354,700.00									4150	M2	1100		941.14	
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	VILLAS DE SAN MARTIN	75%	74%	321,660.00	321,660.00									22	LUM.	154		1,228.49	
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	LA UNIDAD	85%	84%	389,462.00	389,462.00									145	LUM.	800		16.23	
MGE/OP/FISM/2013/11	REHABILITACION DE PLAZAS	18 DE OCTUBRE	30%	30%	297,759.00	297,759.00									96	LUM.	672		121.91	
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLES DE SAN FRANCISCO	30%	29%	496,432.00	496,432.00									35	ACOM.	245		28.78	
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	VALLES DE ESCOBEDO	30%	30%	488,793.00	488,793.00									1	PLAZA	3120		10.08	
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PRIVADAS DE CAMINO REAL I	30%	29%	477,880.00	477,880.00									1	PLAZA	1690		0.30	
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON (CAMELLON)	30%	30%	688,430.00	688,430.00									1	PLAZA	1255		0.29	
MGE/OP/FISM/2013/12	REHABILITACION DE PLAZAS	RES. LA CONCORDIA	30%	30%	179,649.00	179,649.00									1	PLAZA	1322		0.30	
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	30%	30%	189,843.00	189,843.00									1	PLAZA	1232		0.30	
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	EX - HACIENDA	30%	30%	205,102.00	205,102.00									1	PLAZA	850		0.30	
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INFONAVIT EX - HACIENDA	30%	30%	386,998.00	386,998.00									1	PLAZA	255		0.30	
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	INSURGENTES	30%	29%	280,300.00	280,300.00									1	PLAZA	320		0.29	
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	30%	30%	329,916.00	329,916.00									1	PLAZA	488		0.30	
MGE/OP/FISM/2013/13	REHABILITACION DE PLAZAS	FELIPE CARRILLO	30%	30%	296,957.00	296,957.00									1	PLAZA	510		0.30	
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	COLINAS DEL TOPO	35%	32%	328,352.00	328,352.00									1	PLAZA	950		0.32	
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	30%	30%	536,569.00	536,569.00									1	PLAZA	988		0.30	

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 ENE 2014
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍAS/MES/AÑO
31/12/2013

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					META \$	UNIDAD DE MEDIDA	HABITANTES BENEFICIADOS	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN %	TOTAL	FEDERAL	EST.	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.					
MGE/OP/FISM/2013/14	REHABILITACION DE PLAZAS	EULALIO VILLARREAL	30%	28%	420,314.00	420,314.00				118,945.46	118,945.46				1	PLAZA	850		0.28
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	PROVILEON	35%	32%	480,156.00	480,156.00				152,175.30	152,175.30				1	PLAZA	750		0.32
MGE/OP/FISM/2013/18	REHABILITACION DE PLAZAS	LOMAS DE AZTLAN	30%	30%	326,900.00	326,900.00				98,769.28	98,769.28				1	PLAZA	600		0.30
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLÉS III	30%	29%	587,335.00	587,335.00				172,872.41	172,872.41				1	PLAZA	800		0.29
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	FOMERREY 9	30%	29%	417,412.00	417,412.00				120,859.12	120,859.12				1	PLAZA	877		0.29
MGE/OP/FISM/2013/15	REHABILITACION DE PLAZAS	GIRASOLÉS IV	30%	30%	499,756.00	499,756.00				147,894.80	147,894.80				1	PLAZA	500		0.30
MGE/OP/FISM/2013/21	REHABILITACION DE PLAZAS	LOS VERGELES	30%	30%	673,717.00	673,717.00				199,971.43	199,971.43				1	PLAZA	960		0.30
MGE/OP/FISM/2013/07	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	RIO PESQUERIA EN VARIAS CALLES AL SUR DE CARR. A MVA.	30%	30%	2,224,869.00	2,224,869.00				667,460.66	667,460.66				1	PLAZA	785		0.30
MGE/OP/FISM/2013/03	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	RIO PESQUERIA AL SUR DE CARR. A MONCLOVA.	100%	100%	2,114,417.00	2,114,417.00				2,114,417.29	2,114,417.29				1	PLAZA	520		1.00
MGE/OP/FISM/2013/04	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE CARCAMO	JARDINES DE SAN MARTIN CALLE DE LAS AZUCENAS Y DE LAS ROSAS	100%	97%	310,520.00	310,520.00				299,982.28	299,982.28				1	PLAZA	700		0.97
MGE/OP/FISM/2013/10	PAVIMENTACIÓN	COL. FERNANDO AMILPA. M91 CALLE MELON ENTRE BLAS CHUMACERO Y NISPERO Y CALLE NISPERO ENTRE MELON Y EMILIO GAMBOA	30%	28%	1,057,720.00	1,057,720.00				299,049.08	299,049.08				1	PLAZA			0.28
MGE/OP/FISM/2013/16	PAVIMENTACIÓN	COL. CELESTINO GASCA. CALLE FCO VILLA ENTRE QUERETARO Y GRO	75%	73%	1,274,248.00	1,274,248.00				936,412.19	936,412.19				1	PLAZA	1500		0.73
MGE/OP/FISM/2013/17	REPAVIMENTACION	PROVILEON. VARIAS CALLES	100%	96%	1,851,875.00	1,851,875.00				1,782,899.12	1,782,899.12				1	PLAZA	1255		0.96
MGE/OP/FISM/2013/19	REPAVIMENTACION	FELIPE CARRILLO VARIAS CALLES	30%	30%	2,050,000.00	2,050,000.00				613,440.66	613,440.66				1	PLAZA	580		0.30
MGE/OP/FISM/2013/20	REPAVIMENTACION	CELESTINO GASCA VARIAS CALLES	30%	30%	1,635,000.00	1,635,000.00				488,837.92	488,837.92				1	PLAZA	700		0.30
MGE/OP/FISM/2013/18	REPAVIMENTACION	LAZARO CARDENAS VARIAS CALLES	90%	89%	2,060,000.00	2,060,000.00				1,837,186.10	1,837,186.10				1	PLAZA	889		0.89
MGE/OP/FISM/2013/01	ALUMBRADO PÚBLICO	EMILIANO ZAPATA VARIAS CALLES	30%	30%	418,795.00	418,795.00				126,638.57	126,638.57				1	PLAZA	963		0.30
MGE/OP/FISM/2013/02	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO ESCOBEDO VARIAS CALLES	30%	30%	1,782,981.00	1,782,981.00				525,383.40	525,383.40				1	PLAZA	784		0.30
MGE/OP/FISM/2013/05	ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA MARTHA VARIAS CALLES	60%	61%	1,127,290.00	1,127,290.00				684,140.93	684,140.93				1	PLAZA	450		0.61
MGE/OP/FISM/2013/06	ELECTRIFICACIÓN	FERNANDO AMILPA. MANZANA 91 CALLE BLAS CHUMACERO	40%	39%	650,550.00	650,550.00				254,852.13	254,852.13								0.39
		SUBTOTAL OBRA:			31,708,081.00	31,708,081.00	0.00	0.00	0.00	16,028,431.23	16,028,431.23	0.00	0.00	0.00					
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%	100%	100%	980,568.90	980,568.90				980,568.90	980,568.90	0.00	0.00	0.00					
		SUBTOTAL INDIRECTOS:			980,568.90	980,568.90	0.00	0.00	0.00	980,568.90	980,568.90	0.00	0.00	0.00					
		TOTAL:			32,688,650.00	32,688,650.00	0.00	0.00	0.00	17,009,000.13	17,009,000.13	0.00	0.00	0.00					

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 ENE 2014
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

Raphael Martínez González
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2013

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
			FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART.				
MGE/OP/FISM/01/12	PLAZA GIRABOLES	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO.	30%	30%		1,891,000	1,891,000					473,877	473,877				PLAZA	1	0.30
MGE/OP/FISM/02/12	PLAZA CAMINO REAL	CALLE HDA. STA. JULIA CRUZ SAN IDEFONSO.	0%	0%		1,080,000	1,080,000					0	0				PLAZA	1	0.00
MGE/OP/FISM/03/12	PLAZA PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN IDEFONSO.	0%	0%		100,000	100,000					0	0				PLAZA	1	0.00
MGE/OP/FISM/04/12	PLAZA VALLE DE SAN FRANCISCO.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE CITATE.	0%	0%		1,117,848	1,117,848					0	0				PLAZA	1	0.00
MGE/OP/FISM/05/12	PLAZA CAMELLÓN	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TRIVIÑO.	30%	0%		2,032,354	2,032,354					0	0				PLAZA	1	0.00
MGE/OP/FISM/06/12	REPAVIMENTACIÓN	COL. CELESTINO GASCA	99%	99%		1,782,910	1,782,910					1,748,913	1,748,913				M2	8093.17	4,990.89
MGE/OP/FISM/07/12	REPAVIMENTACIÓN	COL. FELIPE CARRILLO	99%	99%		904,488	904,488					896,999	896,999				M2	3850	3,915.71
MGE/OP/FISM/08/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE ALAMO CRUZ CON AGUEDUCTO	99%	99%		4,872,492	4,872,492					4,843,879	4,843,879				M2	4018	3,992.72
MGE/OP/FISM/09/12	PLUVIAL PEDREGAL DEL TOPO	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALAGUAS	30%	30%		1,056,898	1,056,898					311,833	311,833				M2	992	284.00
MGE/OP/FISM/10/12	DEBLAVE LA UNIDAD	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON QUERRERO	30%	29%		700,000	700,000					204,997	204,997				M2	198	49.81
MGE/OP/FISM/11/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ.	100%	80%		918,000	918,000					738,828	738,828				M2	1080	888.21
MGE/OP/FISM/12/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO.	0%	0%		303,806	303,806					0	0				M2	213.5	0.00
MGE/OP/FISM/13/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO	100%	30%		993,990	993,990					396,376	396,376				M2	777	230.89
MGE/OP/FISM/14/12	PAVIMENTO HIDRÁULICO	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA	100%	30%		2,187,951	2,187,951					838,271	838,271				M2	1845	545.71
MGE/OP/FISM/15/12	PAVIMENTO ASFÁLTICO	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA.	100%	29%		995,290	995,290					198,543	198,543				M2	895	194.78
MGE/OP/FISM/16/12	PAVIMENTO ASFÁLTICO	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL.	100%	80%		1,977,001	1,977,001					1,672,729	1,672,729				M2	1800	1,431.62
MGE/OP/FISM/17/12	PAVIMENTO ASFÁLTICO	COLONIA FERNANDO AMILPA.	98%	98%		1,440,410	1,440,410					1,409,892	1,409,892				M2	1894.8	1,856.48
MGE/OP/FISM/18/12	ALUMBRADO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ CON PLINIO DE ORDOÑEZ.	30%	30%		1,100,000	1,100,000					328,737	328,737				PZA	80	17.82
MGE/OP/FISM/19/12	ALUMBRADO	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL	30%	30%		1,491,899	1,491,899					490,893	490,893				PZA	80	23.74
MGE/OP/FISM/20/12	ALUMBRADO	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS.	30%	0%		1,789,000	1,789,000					0	0				PZA	58	0.00
MGE/OP/FISM/21/12	ALUMBRADO	CALLE UNIDAD ORGANICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL	0%	0%		242,441	242,441					0	0				PZA	15	0.00
MGE/OP/FISM/22/12	ALUMBRADO	AVE. AGUEDUCTO ENYTE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO	99%	0%		290,000	290,000					0	0				PZA	80	0.00
MGE/OP/FISM/23/12	ALUMBRADO	COL. FELIPE CARRILLO	98%	98%		779,912	779,912					783,184	783,184				PZA	10	9.94
		SUBTOTAL OBRA:				28,930,997	28,930,997					14,818,899	14,818,899						
	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%		0%	0%		910,439	910,439					0	0						0.00
	DESARROLLO SOCIAL 2%		0%	0%		806,959	806,959					0	0						0.00
		SUBTOTAL INDIRECTOS:				1,617,398	1,617,398					0	0						0.00
		TOTAL:			TOTALES:	30,347,995	30,347,995	0	0	0	0	14,818,899	14,818,899	0	0	0			

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 ENE 2014
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

Raphe
LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2013

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	PROBADAS	CUMPLIDAS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE			
8FT/480/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. CAMINO REAL	CALLE CAMINO REAL CRUZ CON CALLE CAMINO ESCONDIDO.	99%	99%		807,470	807,470				801,270	801,270				PLAZA	1	0.99
8FT/481/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. SANTA JULIA	CALLE HDA. STA. JULIA CRUZ SAN IDELFONSO.	99%	99%		373,889	373,889				371,789	371,789				PLAZA	1	0.99
8FT/482/2011	MGE/OP/FISM/2011/03	PLAZA COL. SAN GENARO 1ER. SECTOR.	CALLE PLINIO DE ORDOÑEZ CRUZ CON SAN IDELFONSO.	99%	99%		1,271,218	1,271,218				1,298,167	1,298,167				PLAZA	1	0.99
8FT/483/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. PROVIDEÓN.	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON CALLE DE OTATE.	99%	99%		439,889	439,889				435,999	435,999				PLAZA	1	0.99
8FT/484/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 2º SECTOR.	CALLE PABLO A. DE LA GARZA CRUZ CON JERÓNIMO TREVIÑO.	99%	99%		179,899	179,899				172,191	172,191				PLAZA	1	0.99
8FT/485/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 1ER. SECTOR.	CALLE ANTONIO VILLARREAL CRUZ CON CALLE PABLO QUIROGA.	97%	97%		394,199	394,199				344,999	344,999				PLAZA	1	0.97
8FT/486/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. LOS GIRASOLES 4º SECTOR.	CALLE ALAMO CRUZ CON ACUEDUCTO.	99%	99%		428,383	428,383				421,240	421,240				PLAZA	1	0.99
8FT/487/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	PLAZA COL. EULALIO VILLARREAL	CALLE SANTIAGO ROEL CRUZ CON AGUALEGUAS.	100%	100%		395,099	395,099				393,626	393,626				PLAZA	1	1.00
8FT/488/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA FRACC. EX HDA. EL CANADA	CALLE LA CAÑADA CRUZ CON GUERRERO.	99%	99%		938,179	938,179				934,672	934,672				PLAZA	1	0.99
8FT/489/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	CALLE LEONEL CHÁVEZ CRUZ CON FIDEL VELAZQUEZ.	99%	99%		423,110	423,110				412,808	412,808				PLAZA	1	0.99
8FT/490/2011	MGE/OP/FISM/2011/04	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE TITANIO CRUZ CON CROMO	94%	94%		877,790	877,790				839,499	839,499				PLAZA	1	0.94
8FT/491/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO.	CALLE MAGNESIO CRUZ CON BASALTO.	99%	99%		800,839	800,839				803,919	803,919				PLAZA	1	0.99
8FT/492/2011	MGE/OP/FISM/2011/06	PLAZA COL. RESIDENCIAL LA CONCORDIA.	PROL. ANAHUAC CRUZ CON COLOMBIA.	100%	100%		424,000	424,000				421,900	421,900				PLAZA	1	1.00
8FT/493/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA COL. LAS MALVINAS	CALLE CERRO DEL TOPO CRUZ CON INDEPENDENCIA.	99%	99%		287,600	287,600				285,043	285,043				PLAZA	1	0.99
8FT/494/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	UNIDAD MAGISTERIAL CRUZ CON UNIDAD LABORAL.	99%	99%		438,290	438,290				420,949	420,949				PLAZA	1	0.99
8FT/495/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA HACIENDA DEL TOPO	CALLE HACIENDA DEL TOPO CRUZ PLINIO DE ORDOÑEZ.	87%	87%		399,000	399,000				317,991	317,991				PLAZA	1	0.87
8FT/496/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA COL. GIRASOLES 3º SECTOR.	CALLE EBANO, CRUZ CON NOGAL	99%	99%		939,000	939,000				911,922	911,922				PLAZA	1	0.99
8FT/497/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	PLAZA COL. MONTE HOREB	CALLE MONTE HOREB CRUZ MONTE OLIVOS.	100%	100%		839,000	839,000				833,571	833,571				PLAZA	1	1.00
8FT/498/2011	MGE/OP/FISM/2011/05	PLAZA COL. LA UNIDAD	CALLE UNIDAD ORGÁNICA CRUZ CON AREA MUNICIPAL.	99%	99%		399,000	399,000				399,912	399,912				PLAZA	1	0.99
8FT/499/2011	MGE/OP/FISM/2011/07	PLAZA PROVIDEÓN	AVE. ACUEDUCTO ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y CO. PRIETO.	92%	92%		469,000	469,000				427,325	427,325				PLAZA	1	0.92
8FT/500/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	PLAZA BALCONES DEL NORTE	CALLE INDULGENCIA CRUZ AVE. BALCONES DEL NORTE.	99%	99%		499,000	499,000				490,999	490,999				PLAZA	1	0.99
8FT/501/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	ELECTRIFICACIÓN COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	COL. JARDINES DE SAN MARTÍN.	30%	30%		722,889	722,889				219,129	219,129				Acometida	20	5.95
8FT/502/2011	MGE/OP/FISM/2011/08	CAMELLÓN AV. LAS TORRES COL. SANTA MARTHA	AVE. CAMINO REAL A PUENTE LA ISLA.	99%	99%		2,000,000	2,000,000				1,770,790	1,770,790				Lámparas	79	89.09
8FT/503/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	VITAPISTA Y ALUMBRADO CALLE AGUALEGUAS.	CALLE STA. URBULA A CAMINO REAL.	99%	99%		1,900,000	1,900,000				1,939,309	1,939,309				Lámparas	29	29.99
8FT/504/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. GASCA.	CALLE DURANGO Y YUCATAN DE R. BALINAS A MORELOS.	99%	99%		1,400,919	1,400,919				1,393,339	1,393,339				M2	1990	1,939.79
8FT/505/2011	MGE/OP/FISM/2011/02	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. FELIPE CARRILLO	VARIAS CALLES	100%	100%		1,802,933	1,802,933				1,801,940	1,801,940				M2	4813	4,809.92
8FT/506/2011	MGE/OP/FISM/2011/01	REPAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA COL. PROVIDEÓN.	ENTRE CERRO CHICO Y ACUEDUCTO	99%	99%		2,021,019	2,021,019				1,990,902	1,990,902				M2	9997	9,939.76
		INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS		100%	100%		919,299	919,299				919,299	919,299					1	1.00
		DESARROLLO SOCIAL		100%	100%		410,839	410,839				410,839	410,839					1	1.00
TOTALES:							20,941,997	20,941,997	0	0	0	19,430,931	19,430,931	0	0	0			

IL. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MA
RECIBIDO
31 ENE 2014
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

LIQ. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010



INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA S	MODIFICA DAS	ALCANZ ADAS		
					FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.						
MGE/OP/ FISM01/ 2010	1	1	AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	1,972,081.00	1,972,081.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	133	0	133		
MGE/OP/ FISM02/ 2010	2	2	AGUA POTABLE	COL. SOLIDARIDAD	100%	100%		246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	246,050.00	246,050.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22		
FISM03/ 2010	3	3	AGUA POTABLE	COL. LA ILUSION	100%	100%		431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	42	0	42		
FISM04/ 2010	4	4	AGUA POTABLE	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	16	0	16		
FISM05/ 2010	5	5	AGUA POTABLE	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	100%		135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	135,441.00	135,441.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	22	0	22		
MGE/OP/ FISM06/ 2010	6	6	DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,988,833.00	1,988,833.00	0.00	0.00	0.00	1,988,833.00	1,988,833.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	174.00	0	174		
FISM03/ 2010	8	8	DRENAJE SANITARIO	COL. LA ILUSION	100%	100%		524,567.00	524,567.00	0.00	0.00	0.00	524,567.00	524,567.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	42	0	42		
MGE/OP/ FISM09/ 2010	9	9	DRENAJE SANITARIO	COL. FERNANDO AMILPA	100%	100%		224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	224,617.00	224,617.00	0.00	0.00	0.00	DESCARG AS	32	0	32		
MGE/OP/ FISM16/ 2010	10	10	PAVIMENTACION	MONCLOVA	113%	113%		1,332,967.00	1,332,967.00	0.00	0.00	0.00	1,511,157.37	1,511,157.37	0.00	0.00	0.00	M2	2800	0	2947,267		
MGE/OP/ FISM11/ 2010	11	11	PAVIMENTACION	MONCLOVITA	100%	100%		2,896,186.00	2,896,186.00	0.00	0.00	0.00	2,696,197.71	2,696,197.71	0.00	0.00	0.00	M2	4300	0	4300		
MGE/OP/ FISM16/ 2010	12	12	PAVIMENTACION	AMPLIACION MONCLOVA	100%	100%		1,913,664.00	1,913,664.00	0.00	0.00	0.00	1,913,663.75	1,913,663.75	0.00	0.00	0.00	M2	3550	0	3550		
MGE/OP/ FISM13/ 2010	13	13	PAVIMENTACION	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%		1,567,372.00	1,567,372.00	0.00	0.00	0.00	1,567,372.00	1,567,372.00	0.00	0.00	0.00	M2	2812	0	2812		
MGE/OP/ FISM15/ 2010	14	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO (Mod. Pres. Padregal del Topp)	100%	100%		534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	534,525.00	534,525.00	0.00	0.00	0.00	M2	1550	888	888		
MGE/OP/ FISM15/ 2010	14	14	PAVIMENTACION	SENDERO DIVISORIO San Genero.	84%	84%		585,713.00	585,713.00	0.00	0.00	0.00	492,966.62	492,966.62	0.00	0.00	0.00	M2	0	855.4	722,47.42		
MGE/OP/ FISM14/ 2010	15	15	ALUMBRADO	COL. PROVILEON	100%	100%		1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	1,823,752.00	1,823,752.00	0.00	0.00	0.00	LUMEN	218	0	218		
MGE/OP/ FISM12/ 2010	16	16	ALUMBRADO	PREDIO LOS SALDAÑA	100%	100%		275,663.00	275,663.00	0.00	0.00	0.00	275,663.27	275,663.27	0.00	0.00	0.00	LUMEN	16	0	16,00002		
MGE/OP/ FISM12/ 2010	17	17	ALUMBRADO	COL. SANTA MARTHA	100%	100%		914,875.00	914,875.00	0.00	0.00	0.00	914,874.87	914,874.87	0.00	0.00	0.00	LUMEN	96	0	95,99999		
FISM10/ 2010	18	18	ELECTRIFICACION	COL. ILUSION	100%	100%		465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	465,915.00	465,915.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETI A	42	0	42		
FISM10/ 2010	19	19	ELECTRIFICACION	COL. GLORIA MENDIOLA	100%	100%		476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	476,539.00	476,539.00	0.00	0.00	0.00	ACOMETI A	52	0	52		
SUBTOTAL:								18,284,013.00	18,284,013.00	0.00	0.00	0.00	18,369,456.59	18,369,456.59	0.00	0.00	0.00						
GASTOS INDIRECTOS								0%	0%		278,825.00	278,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL:								18,560,838.00	18,560,838.00	0.00	0.00	0.00	18,369,456.59	18,369,456.59	0.00	0.00	0.00						

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 ENE 2014
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTIDAS
MONTERREY, N. L.

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL.



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2013

PRO GRA MA	SUBPRO GRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	MODIFICADAS	ALCANZADAS
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
			PAVIMENTACIÓN	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	100%	2009	2,130.624	2,130.624	0	0	0	2,130.624	2,130.624	0	0	0	M2	3929	0	3929
			PAVIMENTACIÓN	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	86%	2009	2,254.180	2,254.180	0	0	0	1,944.377	1,944.377	0	0	0	M2	3996	0	3996
			PAVIMENTACIÓN	JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2009	1,967.516	1,967.516	0	0	0	1,967.516	1,967.516	0	0	0	M2	3682	0	3682
			PAVIMENTACIÓN	APL. LÁZARO CÁRDENAS	100%	100%	2009	1,967.612	1,967.612	0	0	0	1,979.982	1,979.982	0	0	0	M2	3682	0	3682
			PAVIMENTACIÓN	COL. LOS ALTOS	100%	100%	2009	2,030.348	2,030.348	0	0	0	2,030.348	2,030.348	0	0	0	M2	3682	0	3682
			PAVIMENTACIÓN	APL. COLINAS DEL TOPO	100%	44%	2009	1,344.021	1,344.021	0	0	0	589.703	589.703	0	0	0	M2	2690	0	2690
			REPAVIMENTACIÓN	COL. PROVILEON (V CALLES)	100%	100%	2009	1,992.700	1,992.700	0	0	0	1,992.700	1,992.700	0	0	0	M2	9416	0	9416
			REPAVIMENTACIÓN	COL. MONTERREAL (V CALLES)	100%	100%	2009	1,982.405	1,982.405	0	0	0	1,982.405	1,982.405	0	0	0	M2	9416	0	9416
			REPAVIMENTACIÓN	COL. EX HACIENDA EL CANADÁ	100%	100%	2009	1,969.322	1,969.322	0	0	0	1,969.322	1,969.322	0	0	0	M2	9250	0	9250
			REPAVIMENTACIÓN	COL. FOMERREY 9 (V CALLES)	100%	100%	2009	1,983.051	1,983.051	0	0	0	1,983.051	1,983.051	0	0	0	M2	9371	0	9371
			ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	100%	100%	2009	1,392.900	1,392.900	0	0	0	1,392.900	1,392.900	0	0	0	M2	107	0	107
			ALUMBRADO	COL. 16 DE OCTUBRE	100%	100%	2009	1,967.557	1,967.557	0	0	0	1,967.557	1,967.557	0	0	0	M2	152	0	152
			ALUMBRADO	FOMERREY 9	100%	91%	2009	1,230.399	1,230.399	0	0	0	1,113.749	1,113.749	0	0	0	LUMINARIAS	73	0	73
			ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	100%	100%	2009	993.810	993.810	0	0	0	993.811	993.811	0	0	0	LUMINARIAS	76	0	76
			DRENAJE PLUVIAL	AV. RAÚL BALINAS 2da. ETAPA (COLIMA-CHIAPAS)	100%	87%	2009	1,489.904	1,489.904	0	0	0	1,293.666	1,293.666	0	0	0	LUMINARIAS	150	0	150
			PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	30%	30%	2009	1,934.853	1,934.853	0	0	0	580.456	580.456	0	0	0	LUMINARIAS	1	0	0,3
			PLAZAS	(INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	36%	36%	2009	984.405	984.405	0	0	0	355.748	355.748	0	0	0	ML	2	0	0,72
SUMA DE LA HOJA								\$29,635,586	\$29,635,586	\$0	\$0	\$0	\$26,267,914	\$26,267,914	\$0	\$0	\$0				
SUBTOTAL																					
SUMA TOTAL								\$29,635,586	\$29,635,586	\$0	\$0	\$0	\$26,267,914	\$26,267,914	\$0	\$0	\$0				

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 ENE 2014
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

Raphael
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL