



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS,
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014.



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2015

APORTE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE CANCELADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE CANCELADO	
4	NO-RENTABLES-REC-2014	PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL "LAS TORRES".	AVE. COMPOSTELA Y AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	64%	30%	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	19,248,786	19,248,786
4	MIG/OP/FOPEDEPO/1/2014	REPAVIMENTACIÓN	COL. QUINTO CENTENARIO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	92%	3,757,600	3,757,600	3,757,600	3,747,091	3,747,091	3,443,001
4	MIG/OP/FOPEDEPO/2/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	42%	4,173,400	4,173,400	4,155,130	4,155,130	4,155,130	1,771,205
4	MIG/OP/FOPEDEPO/3/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA HACIENDA DEL TOPO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	30%	2,069,000	2,069,000	2,069,000	2,069,000	2,022,461	746,716
TOTAL:						40,000,000	40,000,000	39,981,730	39,971,221	29,173,468	25,209,708


LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO