



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS,
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014.**




**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **FOPEDEP 2014**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
API/SAFT/019/2014	LO-919021985-N12-2014	PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE LINEAL "LAS TORRES".	AVE. COMPOSTELA Y AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	91%		30,000,000	30,000,000				27,356,461	27,356,461						
API/SAFT/018/2014	MGE/OP/FOPEDEP/01/2014	REPAVIMENTACIÓN	COL. QUINTO CENTENARIO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	92%		3,757,600	3,757,600				3,443,001	3,443,001						
API/SAFT/053/2014	MGE/OP/FOPEDEP/02/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	42%		4,173,400	4,173,400				1,771,205	1,771,205						
API/SAFT/052/2014	MGE/OP/FOPEDEP/03/2014	REPAVIMENTACIÓN	COLONIA HACIENDA DEL TOPO, MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	91%		2,069,000	2,069,000				1,888,058	1,888,058						
		AUDITORIA SUPERIOR	1% AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACIÓN.	100%	100%							40,000	40,000						
TOTAL:							40,000,000	40,000,000	0	0	0	34,498,725	34,498,725	0	0	0			


 LIC. RÁPHAËL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.