



Oficio No. SP 233/209

C. P. SERGIO MARENCO SÁNCHEZ
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 fracción V, 31 y 35 fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, anexo a la presente envío a usted el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal del 2009, autorizado por el R. Ayuntamiento mediante Sesión Extraordinaria No. 38 de fecha 30 de Abril del 2009.

Agradeciendo anticipadamente su invaluable apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
CD. GRAL. ESCOBEDO, N. L. A 30 DE ABRIL DEL 2009



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA PARTICULAR

Margarita Martínez López
MARGARITA MARTINEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

c. c. p. Ángel Javier Martínez Pérez- Tesorero Municipal
c. c. p. Archivo

Juárez No. 100 Gral. Escobedo,
Nuevo León, C.P. 66050
Tel · 8220-6100 Ext. 1128 v 1130

2006-2009
Escobedo
Ciudad en movimiento



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
 POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/03/2009

ASENIL
 AUDITORIA INTERNA
 30 ABR 2009
 2009-2009

Escobedo
 Ciudad en movimiento

12.50 hrs

INGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	\$ 58,196,957	22.94	58,196,957	22.94
DERECHOS	6,070,545	2.39	6,070,545	2.39
PRODUCTOS	219,071	0.09	219,071	0.09
APROVECHAMIENTOS	3,805,882	1.50	3,805,882	1.50
PARTICIPACIONES	64,986,812	25.62	64,986,812	25.62
APORTACIONES FEDERALES	80,070,269	31.56	80,070,269	31.56
APORTACIONES ESTATALES	39,880,476	15.72	39,880,476	15.72
CONTRIBUCION DE VECINOS	456,138	0.18	456,138	0.18
FINANCIAMIENTO	0	-	0	-
TOTAL INGRESOS	\$ 253,686,150	100.00	253,686,150	100.00

EGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 22,592,298	11.08	22,592,298	11.08
SERVICIOS COMUNITARIOS	48,054,207	23.57	48,054,207	23.57
DESARROLLO SOCIAL	13,620,342	6.68	13,620,342	6.68
SEGURIDAD PUBLICA	21,967,807	10.78	21,967,807	10.78
ADMINISTRACION HACENDARIA	4,950,532	2.43	4,950,532	2.43
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,923,827	1.43	2,923,827	1.43
OBRA PUB. DES. Y PLAN URBANA	50,421,181	24.73	50,421,181	24.73
APORTACIONES FEDERALES	39,346,186	19.30	39,346,186	19.30
TOTAL EGRESOS	\$ 203,876,380	100.00	203,876,380	100.00

REMANENTE 49,809,770 49,809,770

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2009	\$ 20,526,774
MAS INGRESOS	253,686,150
MENOS EGRESOS	- 203,876,380
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009	\$ 70,336,544

INTEGRACION DEL SALDO

FONDO FIJO	\$ 390,000
BANCOS	75,263,599
CUENTAS POR COBRAR	30,837,721
CUENTAS POR PAGAR	- 36,154,776
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009	\$ 70,336,544

Margarita Martínez López
 MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ángel Javier Martínez Pérez
 ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Manuel Gongora Valadez
 MANUEL GONGORA VALADEZ
 SÍNDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2009

ACTIVO		
CAJAS RECAUDACIONES	\$	0
FONDO FIJO		
FONDO PARA GASTOS MENORES	\$	390,000
FONDO PARA PRESTAMOS		0
FONDO PARA CAJAS		0
TOTAL FONDO FIJO	\$	390,000
BANCOS		
RECURSOS PROPIOS	\$	(6,324,840)
PEI, POR UNA VIDA DIGNA		6,922,785
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		6,591,083
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		10,579,504
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,047,145
SUBSEMUN		2,513,752
ESPACIOS PUBLICOS		20,129
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		6,580,287
ACCESOS PUBLICOS		6,059
REHABILITACION Y MTTTO ESPACIOS EDUCATIVOS		765,817
CENDIS		37,561,878
TOTAL BANCOS	\$	75,263,599
INVERSIONES		
	\$	0
CUENTAS POR COBRAR		
DEPOSITOS EN GARANTIAS	\$	27,935
GASTOS POR COMPROBAR		1,636,434
DOCUMENTOS POR COBRAR		230,402
DEUDORES DIVERSOS		54,582
RECURSOS ESTADO		22,650,393
FIDEICOMISO		6,266,709
DIVERSOS		(28,734)
TOTAL Cuentas por Cobrar	\$	30,837,721
	\$	<u>106,491,320</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
ACREEDORES DIVERSOS	\$	6,353,914
IMPUESTOS POR PAGAR		29,786,271
CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA		14,391
DIVERSOS		200
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	36,154,776
TOTAL PASIVO	\$	36,154,776
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FINANCIERO	\$	20,526,774
REMANENTE DEL EJERCICIO		49,809,770
TOTAL PATRIMONIO	\$	70,336,544
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	<u>106,491,320</u>

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
DETALLE DE INGRESOS REALES
POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/03/2009

CONCEPTO	1er. Trim.	Acumulado
IMPUESTOS	58,196,957	58,196,957
Predial	40,527,238	40,527,238
Adquisición de Inmuebles	17,576,292	17,576,292
Juegos Permitidos	10,583	10,583
Recargos y Accesorios	82,844	82,844
DERECHOS	6,070,545	6,070,545
Construcciones y Urbanizaciones	2,514,158	2,514,158
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	45,456	45,456
Inscripciones y Refrendo	2,657,508	2,657,508
Revisión, Inspección y Servicios	496,004	496,004
Expedición de Licencias	320,333	320,333
Limpieza de Lotes Baldíos	8,936	8,936
Ocupación de la vía Pública	28,150	28,150
PRODUCTOS	219,071	219,071
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	13,550	13,550
Arendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	91,149	91,149
Diversos	114,372	114,372
APROVECHAMIENTOS	3,805,882	3,805,882
Multas	2,792,735	2,792,735
Donativos	65,001	65,001
Diversos	948,146	948,146
PARTICIPACIONES	64,986,812	64,986,812
Fondo General de Participaciones	51,635,268	51,635,268
Fondo de Fomento Municipal	1,885,785	1,885,785
Tenencia	7,876,438	7,876,438
Control Vehicular	149,976	149,976
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,497,902	1,497,902
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,941,443	1,941,443
APORTACIONES FEDERALES	80,070,269	80,070,269
Fondo de Infraestructura Social	5,931,962	5,931,962
Fondo de Fortalecimiento Municipal	32,976,429	32,976,429
SUBSEMUN	3,600,000	3,600,000
CENDIS	37,561,878	37,561,878
APORTACIONES ESTATALES	39,880,476	39,880,476
PEI Por una vida digna	6,600,000	6,600,000
Fondo de Desarrollo Municipal	13,280,476	13,280,476
Fondo Metropolitano	20,000,000	20,000,000
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	456,138	456,138
FINANCIAMIENTO	0	0
Bancos	0	0
TOTAL	253,686,150	253,686,150

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
DETALLE DE EGRESOS REALES
POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/03/2009

CONCEPTO	1er. Trim.	Acumulado
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22,592,298	22,592,298
Administración de la Función Pública	22,592,298	22,592,298
SERVICIOS COMUNITARIOS	48,054,207	48,054,207
Servicios Comunitarios	31,766,972	31,766,972
Servicios Generales	718,968	718,968
Alumbrado Público	7,175,693	7,175,693
Limpia Municipal	7,162,184	7,162,184
Parques y Jardines	1,230,390	1,230,390
DESARROLLO SOCIAL	13,620,342	13,620,342
Educación y Deportes	5,946,519	5,946,519
Asistencia Social	5,414,842	5,414,842
Otros Servicios Sociales	2,258,981	2,258,981
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	21,967,807	21,967,807
Policía y tránsito	21,742,573	21,742,573
Buen Gobierno	225,234	225,234
ADMINISTRACION HACENDARIA	4,950,532	4,950,532
Administración Hacendaria	4,950,532	4,950,532
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,923,827	2,923,827
Deuda Pública e Intereses	2,923,827	2,923,827
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	50,421,181	50,421,181
Obras Públicas Directas	50,421,181	50,421,181
APORTACIONES FEDERALES	39,346,186	39,346,186
Fondo de Infraestructura Social	5,614,925	5,614,925
Fondo de Fortalecimiento Municipal	31,469,097	31,469,097
SUBSEMUN	2,262,164	2,262,164
TOTAL	203,876,380	203,876,380



KAMU 33.- FUNDU DE APORTE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
 NORMAL () TRIMESTRAL (X)
 PERIODO DEL 01 DE ENL. AL 31 DE MARZO DE 2009
 (S)
 30 ABR 2009

Escobedo
 Ciudad en movimiento

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	ANO
28	04	2009

ESTADO: NUEVO LEON
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUB-PROG. MA.	PROG. No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS. %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA		CONVERSION EJERCIDA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		APROBADAS	MODIFICADAS	
SF	02	021-11-SF PAVIMENTACION	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	09/04/07 09/07/07	1,150,000	0	1,130,360	0	M2	2886	0	2886
SF	02	021-12-SF PAVIMENTACION	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	09/04/07 09/07/07	1,180,000	0	1,077,237	0	M2	2997	0	2997
SF	02	021-13-SF PAVIMENTACION	COL. SANTA MARTHA	100%	09/04/07 09/07/07	1,010,000	0	982,432	0	M2	4586	0	4586
SF	02	021-14-SF PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	09/04/07 09/07/07	1,180,000	0	1,169,794	0	M2	3100	0	3100
SF	02	021-16-SF PAVIMENTACION	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	09/04/07 09/07/07	1,140,000	0	1,137,860	0	M2	2886	0	2886
SD	03	021-05-SD DRENAJE SANITARIO	COL. LOS ALTOS	100%	09/07/07 07/08/07	1,855,420	0	1,833,994	0	DESCARGAS	80	0	80
SD	03	021-08-SD DRENAJE SANITARIO	COL. JARDINES DE SAN MARTIN AREA MUNICIPAL	100%	09/04/07 08/06/07	718,401	0	700,217	0	DESCARGAS	61	0	61
SC	03	021-06-SC AGUA POTABLE	COL. PRIVADA FRUCTUOSO OREGON	100%	14/06/07 19/07/07	124,907	0	123,505	0	TOMAS	5	0	5
SE	04	021-17-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. LOS ALTOS	100%	17/09/07 16/11/07	905,000	0	896,337	0	LUMINARIAS	74	0	74
SE	04	021-18-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	17/09/07 16/11/07	825,000	0	819,643	0	LUMINARIAS	75	0	75
SE	04	021-19-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. NUEVA ESPERANZA	100%	17/09/07 16/11/07	675,000	0	669,906	0	LUMINARIAS	54	0	54
SE	04	021-20-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	17/09/07 16/11/07	680,000	0	670,591	0	LUMINARIAS	60	0	60
SE	04	021-21-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	17/09/07 16/11/07	845,000	0	841,505	0	LUMINARIAS	77	0	77
SE	04	021-22-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. LAZARO CARDENAS AGROPECUARIA	100%	17/09/07 16/11/07	570,000	0	567,872	0	LUMINARIAS	45	0	45
SE	04	021-23-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	17/09/07 16/11/07	765,000	0	756,360	0	LUMINARIAS	66	0	66
SC	03	021-02-SC AGUA POTABLE	COL. UNION DE ALFAREROS	100%	07/08/07 04/09/07	1,090,030	0	1,080,896	0	TOMAS	104	0	104
SC	03	021-03-SC AGUA POTABLE	COL. ANDRES CABALLERO LINEA DE ALIMENTACION	100%	24/05/07 21/08/07	1,002,846	0	979,732	0	MM	500	0	500
SC	03	021-04-SC AGUA POTABLE	COL. ANDRES CABALLERO	100%	24/05/07 21/08/07	1,524,891	0	1,521,827	0	TOMAS	187	0	187
SD	03	021-06-SD DRENAJE SANITARIO	COL. PRIVADA FRUCTUOSO OREGON	100%	09/07/07 08/08/07	133,157	0	131,668	0	DESCARGAS	5	0	5
SD	03	021-07-SD DRENAJE SANITARIO	COL. UNION DE ALFAREROS	100%	24/05/07 23/06/07	910,488	0	894,284	0	DESCARGAS	104	0	104
SD	03	021-09-SD DRENAJE SANITARIO	COL. JARDINES DE SAN MARTIN CALLE VIOLETAS	100%	24/05/07 21/08/07	758,490	0	751,675	0	DESCARGAS	61	0	61
SF	02	021-10-SF PAVIMENTACION	COL. LOS ALTOS	100%	29/05/07 14/09/07	2,885,350	0	2,883,103	0	M2	6290	0	6290
SF	02	021-15-SF PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	100%	09/04/07 09/07/07	1,772,828	0	1,714,111	0	M2	4588	0	4588
SUMA DE LA HOJA						23,499,607	23,499,607	23,499,607	23,499,607				
SUBTOTAL						23,499,607	23,499,607	23,499,607	23,499,607				
SUMA TOTAL						23,499,607	23,499,607	23,499,607	23,499,607				

Margarita Martínez López
 C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. INFORME DE AVANCE FINANCIERO - FINANCIERO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2003 TRIMESTRAL (X)

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO ()

ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA: 28
MES: 04
AÑO: 2003

SUB PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA		METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	IMPAL	IMPAL	IMPAL		UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS
SF 02	021-24-SF PAVIMENTACION	COL. LADERAS DEL TOPO	100%	06/09/07 04/09/07	877,375	0	877,375	877,375	0	0	0	2442	0	2442	
SF 02	021-25-SF PAVIMENTACION	COL. AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO	100%	08/06/07 08/08/07	325,212	0	325,212	325,212	0	0	0	740	0	740	
SF 02	021-26-SF PAVIMENTACION	COL. SOLIDARIDAD	100%	17/09/07 17/12/07	1,527,845	0	1,527,845	1,527,845	0	0	0	3500	0	3500	
SF 02	021-27-SF PAVIMENTACION	COL. BALCONES DEL RIO	100%	31/07/07 29/10/07	1,460,358	0	1,460,358	1,460,358	0	0	0	4410	0	4410	
SF 02	021-28-SF PAVIMENTACION	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	31/07/07 29/10/07	1,898,190	0	1,898,190	1,898,190	0	0	0	4032	0	4032	
SF 02	021-29-SF PAVIMENTACION	COL. LOS SALDAÑA	100%	31/07/07 29/10/07	1,358,186	0	1,358,186	1,358,186	0	0	0	3075	0	3075	
SF 02	021-32-SF PAVIMENTACION	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	09/09/07 07/11/07	578,752	0	578,752	578,752	0	0	0	1117	0	1117	
SF 02	021-31-SF PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	08/06/07 03/08/07	1,850,090	0	1,850,090	1,850,090	0	0	0	4990	0	4990	
SF 02	021-30-SF PAVIMENTACION	COL. CAMINO A LAS PEDRERAS	100%	17/09/07 17/12/07	1,793,112	0	1,793,112	1,793,112	0	0	0	2278	0	2278	
SC 03	021-33-SC AGUA POTABLE	COL. BALCONES DEL RIO	100%	04/06/07 02/10/07	1,633,728	0	1,633,728	1,633,728	0	0	0	112	0	112	
SD 03	021-34-SD DRENAJE SANITARIO	COL. RANCHO SAN MARTIN	100%	04/06/07 02/10/07	1,328,518	0	1,328,518	1,328,518	0	0	0	DESCARGAS	37	37	
SE 04	021-35-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. ANDRES CABALLERO	100%	09/08/07 08/10/07	501,668	0	501,668	501,668	0	0	0	LUMINARIAS	43	43	
SE 04	021-36-SE ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION LAZARO CARDENAS	100%	17/09/07 16/11/07	491,500	0	491,500	491,500	0	0	0	LUMINARIAS	37	37	
SE 04	021-37-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. LA UNIDAD	100%	09/10/07 08/11/07	633,880	0	633,880	633,880	0	0	0	LUMINARIAS	49	49	
SE 03	021-38-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. LOS ALTOS	100%	31/07/07 28/10/07	1,364,037	0	1,364,037	1,364,037	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-39-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	31/07/07 28/10/07	1,317,951	0	1,317,951	1,317,951	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-40-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. NUEVA ESPERANZA	100%	07/07/07 05/10/07	924,048	0	924,048	924,048	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-41-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. SANTA MARTHA	100%	04/07/07 02/10/07	1,150,766	0	1,150,766	1,150,766	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-42-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	09/08/07 07/12/07	1,021,800	0	1,021,800	1,021,800	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-43-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	09/08/07 07/12/07	1,247,311	0	1,247,311	1,247,311	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-44-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. CELESTINO GASCA	100%	09/08/07 07/12/07	1,537,498	0	1,537,498	1,537,498	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-45-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. PORTAL DEL FRALLE	100%	04/07/07 02/10/07	1,637,701	0	1,637,701	1,637,701	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-46-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. VILLAS DE SAN MARTIN	100%	12/07/07 30/10/07	848,553	0	848,553	848,553	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-47-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. FLORES MAGON	100%	09/08/07 07/12/07	1,204,310	0	1,204,310	1,204,310	0	0	0	PLAZA	1	1	
SE 03	021-48-SE CONSTRUCCION DE PLAZA	COL. SOCRATES RIZZO	100%	09/08/07 07/11/07	687,294	0	687,294	687,294	0	0	0	PLAZA	1	1	
	SFT-001-2007 SEGURIDAD PUBLICA		100%		36,825,845	0	36,825,845	36,825,845	0	0	0				
	SFT-002-2007 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA		100%		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0				
	SFT-003-2007 FINANCIAMIENTO		100%		23,106,143	23,106,143	23,106,143	23,106,143	0	0	0				
	SFT-004-2007 BECAS Y DESPENSAS		100%		1,995,773	1,995,773	1,995,773	1,995,773	0	0	0				
	SFT-005-2007 GASTOS INDIRECTOS		0%		0	0	0	0	0	0	0				
SUMA DE LA HOJA					96,127,444	96,127,444	96,127,444	96,127,444	0	0	0				
SUBTOTAL					96,127,444	96,127,444	96,127,444	96,127,444	0	0	0				
SUMA TOTAL					96,127,444	96,127,444	96,127,444	96,127,444	0	0	0				

Margarita Martínez López
C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ



INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
 PERIODO DEL 01 DE EN. (S) AL 31 DE MARZO DE 2009
 TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	ANO
28	04	2009

ESTADO: NUEVO LEON
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGR MA	SUB PROG MA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIN	FECHA DE FINICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		APROBADAS	MODIFICADAS	
SC	03	021-01-SC AGUA POTABLE	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 2da. ETAPA	100%	04/06/08 02/10/08	1,945,338	1,945,338	1,938,575	1,938,575	TOMAS	0	161	161
SC	03	021-02-SC AGUA POTABLE	COL. EMILIANO ZAPATA	90%	2008	1,928,499	1,928,499	1,927,397	1,927,397	TOMAS	0	156	140.4
SD	03	021-03-SD DRENAJE SANITARIO	COL. LOS ALTOS	80%	04/09/08 02/10/08	1,878,378	1,878,378	1,220,569	1,220,569	DESCARGAS	0	75	60
SD	03	021-04-SD DRENAJE SANITARIO	AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	50%	2008	1,428,895	1,428,895	1,058,885	1,058,885	DESCARGAS	0	49	24.5
SD	03	021-05-SD DRENAJE SANITARIO	COL. EMILIANO ZAPATA	100%	04/06/08 02/10/08	1,978,008	1,978,008	1,972,528	1,972,528	DESCARGAS	0	225	225
SF	02	021-06-SF PAVIMENTACION	COL. LOS ALTOS	100%	2008	2,424,527	2,424,527	2,014,241	2,014,241	M2	0	5994	5994
SF	02	021-07-SF PAVIMENTACION	COL. 18 DE OCTUBRE	90%	04/06/08 02/10/08	1,841,173	1,841,173	547,958	547,958	M2	0	4832.2	4348.98
SF	02	021-08-SF PAVIMENTACION	COL. NUEVO ESCOBEDO	100%	2008	1,327,718	1,327,718	1,267,166	1,267,166	M2	0	3315.2	3315.2
SF	02	021-09-SF PAVIMENTACION	COL. SANTA MARTHA	100%	04/06/08 02/10/08	1,380,059	1,380,059	1,360,870	1,360,870	M2	0	5478.1	5478.1
SF	02	021-10-SF PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	95%	2008	1,612,183	1,612,183	1,259,109	1,259,109	M2	0	4287.6	4073.22
SF	02	021-11-SF PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	100%	2008	1,300,118	1,300,118	1,295,947	1,295,947	M2	0	5033.83	5033.83
SF	02	021-12-SF PAVIMENTACION	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	2008	1,788,892	1,788,892	1,779,811	1,779,811	M2	0	4895	4895
SF	02	021-13-SF PAVIMENTACION	AMPLIACION LAZARO CARDENAS 3era. ETAPA	90%	2008	655,752	655,752	650,911	650,911	M2	0	1835	1471.5
SF	02	021-14-SF PAVIMENTACION	COL. SANTA LUCIA	0%	2008	1,471,356	1,471,356	1,460,700	1,460,700	M2	0	3750.6	0
SE	04	021-15-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. LOS ALTOS	90%	2008	755,043	755,043	747,638	747,638	LUMINARIAS	0	79	71.1
SE	04	021-16-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. NUEVA ESPERANZA	85%	04/06/08 02/10/08	832,101	832,101	681,661	681,661	LUMINARIAS	0	95	80.75
SE	04	021-17-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. PEDREGAL DEL TOPO	80%	2008	1,407,915	1,407,915	1,389,692	1,389,692	LUMINARIAS	0	159	127.2
SE	04	021-18-SE ALUMBRADO PUBLICO	AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	90%	2008	720,652	720,652	579,456	579,456	LUMINARIAS	0	79	71.1
SE	04	021-19-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	90%	04/06/08 02/10/08	852,294	852,294	840,976	840,976	LUMINARIAS	0	92	82.8
SE	04	021-20-SE ALUMBRADO PUBLICO	COL. SANTA LUCIA	40%	2008	521,066	521,066	510,068	510,068	LUMINARIAS	0	51	20.4
		OBRA PENDIENTE	PENDIENTE	0%	2008	283,979	283,979	0	0	PENDIENTE	0	0	0
SUMA DE LA HOJA						28,312,065	28,312,065	24,504,158	24,504,158		0	0	0
SUBTOTAL						28,312,065	28,312,065	24,504,158	24,504,158		0	0	0
SUMA TOTAL						28,312,065	28,312,065	24,504,158	24,504,158		0	0	0

Margarita Martínez López
 C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
 INFORME DE AVANCE () SICO - FINANCIERO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION	
DIA	MES
28	04
AÑO	
2009	

ESTADO: NUEVO LEON
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PROG. MUN. AREA	BOB PROG. MUN. AREA	N.º DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA		INVERSION EJERIDA		METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
					FIN	FIN		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
		021-21-SC	AGUA POTABLE	MONCLOVITA 1er. ETAPA	95%	95%	2008	1,973,868	1,973,868	0	0	1,961,264	1,961,264	0	249	0	236.55	
		021-22-SC	AGUA POTABLE	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 3er. ETAPA	95%	94%	2008	1,015,393	1,015,393	0	0	956,404	956,404	0	96	0	91.2	
		021-23-SC	AGUA POTABLE	LINEA DE ALIMENTACION ANDRES CABALLERO	85%	76%	2008	2,672,771	2,672,771	0	0	2,020,929	2,020,929	0	0	360,000	0	306,000
		021-24-SF	PAVIMENTACION	AMPLIACION LAZARO CARDENAS 4ta. ETAPA	100%	100%	2008	1,964,464	1,964,464	0	0	1,958,418	1,958,418	0	0	3405.8	0	3405.8
		021-25-SF	PAVIMENTACION	COL. 18 DE OCTUBRE	100%	99%	2008	1,972,352	1,972,352	0	0	1,954,175	1,954,175	0	0	5172.6	0	5172.6
		021-26-SF	PAVIMENTACION	COL. SOLIDARIDAD	100%	99%	2008	550,636	550,636	0	0	543,485	543,485	0	0	830	0	830
		021-27-SF	PAVIMENTACION	COL. SANTA MARTHA	100%	99%	2008	841,432	841,432	0	0	831,800	831,800	0	0	3491.9	0	3491.9
		021-28-SF	PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	100%	99%	2008	1,871,622	1,871,622	0	0	1,847,972	1,847,972	0	0	4292	0	4292
		021-29-SF	PAVIMENTACION	COL. BALCONES DEL RIO	100%	99%	2008	1,688,625	1,688,625	0	0	1,660,020	1,660,020	0	0	4129	0	4129
		021-30-SF	PAVIMENTACION	COL. LOMAS DE AZTLAN	100%	99%	2008	1,803,287	1,803,287	0	0	1,791,263	1,791,263	0	0	2682.1	0	2682.1
		021-31-SF	PAVIMENTACION	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	100%	100%	2008	1,959,119	1,959,119	0	0	1,959,119	1,959,119	0	0	4782.7	0	4782.7
		021-32-SF	PAVIMENTACION	AMPLIACION COLINAS DEL TOPO	100%	30%	2008	1,345,815	1,345,815	0	0	403,053	403,053	0	0	2695.4	0	2695.4
		021-33-SF	PAVIMENTACION	COL. ALFAREROS 1er. ETAPA	100%	99%	2008	1,891,590	1,891,590	0	0	1,875,454	1,875,454	0	0	2340	0	2340
		021-34-SF	PAVIMENTACION	AMPLIACION EUJALIO VILLARREAL	100%	92%	2008	965,940	965,940	0	0	891,342	891,342	0	0	2622.2	0	2622.2
		021-35-SF	PAVIMENTACION	COL. LAZARO CARDENAS	100%	98%	2008	220,029	220,029	0	0	216,582	216,582	0	0	258.5	0	258.5
		021-36-SE	ALUMBRADO PUBLICO	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO	70%	55%	2008	528,125	528,125	0	0	288,761	288,761	0	0	50	0	35
		021-37-SE	ALUMBRADO PUBLICO	COL. LA UNIDAD	40%	30%	2008	854,687	854,687	0	0	254,065	254,065	0	0	95	0	38
		021-38-SE	ALUMBRADO PUBLICO	ARCO VIAL	100%	99%	2008	882,246	882,246	0	0	877,058	877,058	0	0	97	0	97
		021-39-SE	PLAZAS	COL. SAN GENARO	100%	91%	2008	1,324,942	1,324,942	0	0	1,208,829	1,208,829	0	0	1	0	1
		021-40-SE	PLAZAS	COL. LA UNIDAD	90%	77%	2008	1,252,754	1,252,754	0	0	969,257	969,257	0	0	1	0	0.9
		021-41-SE	PLAZAS	COL. MIRAVISTA	100%	61%	2008	1,060,085	1,060,085	0	0	651,639	651,639	0	0	1	0	1
		021-42-SE	PLAZAS	COL. NUEVO ESCOBEDO	15%	29%	2008	682,588	682,588	0	0	200,646	200,646	0	0	1	0	0.15
		021-43-SE	PLAZAS	COL. LA CONCORDIA	80%	30%	2008	679,650	679,650	0	0	200,845	200,845	0	0	1	0	0.8
		SFT-001-2008	SEGURIDAD PUBLICA		0%	95%	2008	61,848,816	61,848,816	0	0	58,531,664	58,531,664	0	0			
		SFT-002-2008	PAGO DE FINANCIAMIENTO		0%	104%	2008	23,000,000	23,000,000	0	0	23,846,352	23,846,352	0	0			
			SUBTOTAL				114,848,816	114,848,816	0	0	107,900,395	107,900,395	0	0				
			SUMA TOTAL				114,848,816	114,848,816	0	0	107,900,395	107,900,395	0	0				

Margarita Martínez López
 C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
28	04	2009

ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA		METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS	
		PAVIMENTACION	COL. NUEVO ESCOBEDO	10%	2009	1,950,000	0	0	0	0	0	392.9	0	392.9
		PAVIMENTACION	COL. PEDREGAL DEL TOPO	10%	2009	1,989,461	0	0	0	0	0	399.6	0	399.6
		PAVIMENTACION	JARDINES DE SAN MARTIN	10%	2009	1,980,000	0	0	0	0	0	388.2	0	388.2
		PAVIMENTACION	AMPL. LAZARO CARDENAS	10%	2009	1,980,000	0	0	0	0	0	388.2	0	388.2
		PAVIMENTACION	COL. LOS ALTOS	10%	2009	1,981,460	0	0	0	0	0	388.2	0	388.2
		PAVIMENTACION	AMPL. COLINAS DEL TOPO	10%	2009	1,504,665	0	0	0	0	0	289.0	0	289.0
		REPAVIMENTACION	COL. PROVILEON (VARIAS CALLES)	10%	2009	2,000,000	0	0	0	0	0	941.8	0	941.8
		REPAVIMENTACION	COL. MONTERREAL (VARIAS CALLES)	10%	2009	2,000,000	0	0	0	0	0	941.8	0	941.8
		REPAVIMENTACION	COL. EX HACIENDA EL CANADA	10%	2009	1,980,000	0	0	0	0	0	925.0	0	925.0
		REPAVIMENTACION	COL. FOMERREY 9 (VARIAS CALLES)	10%	2009	1,990,000	0	0	0	0	0	937.1	0	937.1
		ALUMBRADO	COL. LA UNIDAD	10%	2009	1,400,000	0	0	0	0	0	107.0	0	107.0
		ALUMBRADO	COL. 18 DE OCTUBRE	10%	2009	1,980,000	0	0	0	0	0	152.0	0	152.0
		ALUMBRADO	FOMERREY 9	10%	2009	1,250,000	0	0	0	0	0	73.0	0	73.0
		ALUMBRADO	EULALIO VILLARREAL	10%	2009	1,000,000	0	0	0	0	0	76.0	0	76.0
		DRENAJE PLUVIAL	AV. RAUL SALINAS 2DA. ETAPA (COLIMA - CHIAPAS)	10%	2009	1,500,000	0	0	0	0	0	150.0	0	150.0
		PLAZAS	COL. LOMAS DE SAN GENARO	10%	2009	1,950,000	0	0	0	0	0	1.0	0	0.1
		PLAZAS	VARIAS CALLES (INFONAVIT TOPO GRANDE Y BOQUILLAS)	10%	2009	1,200,000	0	0	0	0	0	2.0	0	0.2
SUMA DE LA HOJA						29,635,586	29,635,586	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL						29,635,586	29,635,586	0	0	0	0	0	0	0
SUMA TOTAL						29,635,586	29,635,586	0	0	0	0	0	0	0

Margarita Martínez López
MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2009
 DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
 INFORME DE AVANCE ECONOMICO - FINANCIERO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
28	04	2009

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
				FIN	FIN		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL		PART.	UNIDAD DE MEDIDA
	SFT-001-2009	SEGURIDAD PUBLICA	MONCLOVITA 1er. ETAPA	0%	0%	2009	60,043,856	60,043,856	0	0	0	0	0	0				
	SFT-002-2009	PAGO DE FINANCIAMIENTO	AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 3er. ETAPA	0%	0%	2009	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0				
SUMA DE LA HOJA							120,043,856	120,043,856	0	0	0	0	0	0				
SUBTOTAL							120,043,856	120,043,856	0	0	0	0	0	0				
SUMA TOTAL							120,043,856	120,043,856	0	0	0	0	0	0				

Margarita Martínez López
 C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL