

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.  
 FONDO DE CONTINGENCIAS


INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2016

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
 FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N11	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LA ALIANZA.	COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN	93%	92%		7,000,000	7,000,000				6,452,145	6,452,145				m2	5000	4,254.00
<b>TOTAL:</b>							7,000,000	7,000,000	0	0	0	6,452,145	6,452,145	0	0	0			

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.