

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
 FONDO DE CONTINGENCIAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
 FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.				
	LO-819021955-N11	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LA ALIANZA	COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN	93%	92%		7,000,000	7,000,000					6,462,145	6,462,145				m2	5000	4,254.00
TOTAL:							7,000,000	7,000,000	0	0	0	6,462,145	6,462,145	0	0	0				


 ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


 C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.