



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
CONADE 2013**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**

MUNICIPIO **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**

FONDO: **COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2013**

CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					FECHA DE ELABORACIÓN			UNIDAD DE MONEDA	APROBADAS	ALCANZADAS						
			FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	DIA	MES	AÑO									
																						30	9	2014			
LO-819021985-N17-2013	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE METROPOLITANO 3ª ETAPA.	PARQUE METROPOLITANO, GENERAL ESCOBEDO, N.L.	90%	95%	2013	5,335,005.37	5,335,005.37					5,064,689.78	5,064,689.78														
LO-819021985-N18-2013	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE METROPOLITANO 3ª ETAPA.	PARQUE METROPOLITANO, GENERAL ESCOBEDO, N.L.	50%	99%	2013	164,994.63	164,994.63					162,637.65	162,637.65														
	ASENL	1% AL MILLAR, ORGANO DE FISCALIZACIÓN.			2013							5,500	5,500														
	TOTAL:					5,500,000	5,500,000	0	0	0		5,232,827	5,232,827	0	0	0											


LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL