



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
CONADE 2013**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2013

CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					FECHA DE ELABORACIÓN					
			FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	DIA	MES	AÑO
																			31	3	2014
LO-819021985-N17-2013	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE METROPOLITANO 3ª ETAPA.	PARQUE METROPOLITANO, GENERAL ESCOBEDO, N.L.	60%	75%	2013	5.335.005,37	5.335.005,37					3.993.968	3.993.968								
LO-819021985-N18-2013	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE METROPOLITANO 3ª ETAPA.	PARQUE METROPOLITANO, GENERAL ESCOBEDO, N.L.	50%	49%	2013	164.994,63	164.994,63					81.319	81.319								
TOTAL:						5.500.000	5.500.000	0	0	0	4.075.287	4.075.287	0	0	0						


LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL