



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL ACUEDUCTO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	40%	33%		20.000.000	20.000.000					6.626.579	6.626.579					
TOTAL:							20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	6.626.579	6.626.579	0	0	0		


LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.