



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

FONDO METROPOLITANO 2014



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO.
FONDO: FONDO METROPOLITANO 2014.

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2014

APROBACION	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE FIN DE PERIODO	INVERSION					
				PREV.	ACT.		APROBADA	REGISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADA
AP/SAFT/2014/060	LO-819021985-N15/2014	DISTRIBUIDOR VIAL SENDERO-BARRAGAN TERCERA ETAPA	AVE. SENDERO, CIJADAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	44%	44%		42,702,203.00	42,702,203.00	42,702,203.00	42,702,203.00	18,935,218.00	18,855,124.00
SUMA TOTAL							42,702,203.00	42,702,203.00	42,702,203.00	42,702,203.00	18,935,218.00	18,855,124.00



Rafael
 LIC. RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERERIA MUNICIPAL